



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sardegna

Cagliari, 04/12/2017
Prot. 2017/12554

Affidamento ex art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Lavori di messa in sicurezza in somma urgenza. Comune di Oristano, via Don Bosco n.15. Immobile confiscato identificato in planimetria al Catasto Terreni di Oristano nel foglio 14, mappale 3752. CIG Z4320C19B7.

Certificato di Regolare Esecuzione

Art. 102 del D.Lgs n.50/2016

Committente:

Agenzia del Demanio

Sede Legale:

Via Barberini, 38 – 08100 Roma

Sede locale:

Direzione Regionale Sardegna, sede di Cagliari
Via Lo Frasso, 2 – 09127 Cagliari

RUP

Ing. Nicola Ligas, c/o sede locale Agenzia del Demanio

Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Loddo, c/o sede locale Agenzia del Demanio



Via A. Lo Frasso n. 2 - Cagliari - Tel. 070/679731 – Fax mail 06/50516068

e-mail: dre.sardegna@agenziademanio.it
pec: dre_sardegna@pce.agenziademanio.it

SEZIONE 1. INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO

Natura dell'appalto di lavori:

L'intervento ha realizzato lavori edili (classificati OG1) di messa in sicurezza consistenti per analogia all'allestimento di generico cantiere edile previa rimozione di elementi architettonici in caduta sulla pubblica via. L'immobile interessato è sito nella Via Don Bosco n.15 – Oristano divenuto di proprietà dello Stato per sentenza di confisca disposta dal Tribunale di Oristano. Fatta eccezione per l'uso transitorio del marciapiede posto a contorno dell'edificio, debitamente autorizzato dal Comune di Oristano con propria Ordinanza di seguito specificata, le attività effettuate sono state interne all'edificio ed alle proprie aree di pertinenza.

Finanziamento:

La somma necessaria, tenuto conto che lo stabile appartiene al Demanio Pubblico dello Stato, sono a valere sul Cap.7754 del Bilancio dello Stato per gli interventi di manutenzione ad essi dedicati. Stante l'indisponibilità economica a valere sul Budget di funzionamento della Direzione Regionale per l'anno 2017, si è proceduto con richiesta formale del 22/11/2017, avente protocollo n.12215 del 23/11/2017, cui è pervenuto il riscontro della U.O. Pianificazione, Budget e Controllo della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Agenzia del Demanio che assicura la disponibilità economica con nota avente protocollo n.2017/15286/DAFC-PDC. Il dettaglio delle somme previste è riportato nella Perizia Giustificativa, avente protocollo n.12147 del 22/11/2017, con allegato Computo Metrico Estimativo. L'importo complessivo del finanziamento è pari a 3.290,80 €.

Tecnici incaricati:

Il dirigente pro tempore geom. Roberto Di Giannantonio con nota protocollo n.11173 del 14/11/2017 ha nominato l'ing. Nicola Ligas, in organico ai Servizi Tecnici della Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e l'ing. Francesco Loddo, in organico alla medesima Unità Organizzativa dell'Agenzia del Demanio, tecnico incaricato e direttore dei lavori con compito di controllare l'adempimento delle misure di sicurezza non ricorrendo le condizioni di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

Progetto:

Trattando di opere di messa in sicurezza effettuate con procedura di somma urgenza, ex art.163 del D.Lgs n.50/2016, non è stato redatto alcun progetto.

Le opere in argomento sono definite in risposta a formale richiesta del Comune di Oristano - Settore Sviluppo e Territorio, avente protocollo n.54265 del 08/11/2017, che segnalava lo stato di pericolo per la privata e pubblica incolumità dell'edificio sito in Via Don Bosco n.15 – Oristano. Lo stabile è edificato entro area censita al Catasto (terreni e fabbricati) nel foglio 14, mappale 3752, sub1 ed è divenuto di proprietà dello Stato per sentenza di confisca disposta dal Tribunale di Oristano. Tali dati sono rilevati dal servizio pubblicità immobiliare della Conservatoria Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate. Previo incarico del Direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, avente protocollo n.11173 del 14/11/2017, è stato svolto il sopralluogo dell'immobile ed accertato lo stato segnalato dalla Municipalità. Con Verbale di somma urgenza, avente protocollo n.11824 del 15/11/2017, e Verbale di Consegna Lavori, avente protocollo n.11823 del 15/11/2017, cui si rimanda per ogni dettaglio sono state previste le seguenti lavorazioni:

- chiusura vani porta e finestra (piani terra e primo) con pannelli di legno affissi sulla muratura prospicienti la pubblica via e cortile interno;
- impiego di piano di lavoro (trabattello ovvero cestello elevatore) per la rimozione di elementi di legno ed edili in caduta dalla copertura – tetto a falde in fase di edificazione (oggi terminato ed in stato di rustico);

- rimozione cancello di cantiere e pannelli adiacenti, posti sulla pubblica via fino al confine con altra privata proprietà, loro rifacimento con elementi e pannelli di legno;
- pulizia marciapiede tramite rimozione macerie e/o elementi caduti dall'immobile;
- pulizia area cortilizia ed immobile da macerie, arbusti e rifiuti;
- conferimento rifiuti e proventi da rimozioni presso discarica autorizzata.

Le altre notazioni indicate dal Comune in merito al risanamento e ristrutturazione dell'intero edificio non sono state svolte poiché non pregiudicando nell'immediato la pubblica e privata incolumità sono da valutarsi con separato procedimento.

Il dettaglio delle somme previste è riportato nel paragrafo che segue.

Impresa affidataria e procedura di gara:

come sopra indicato non è stata svolta alcuna procedura di gara in quanto, per necessità derivante dalla somma urgenza, si è fatto ricorso ad incarico diretto a ditta abilitata. Nello specifico aggiudicataria del pubblico appalto del c.d. Manutentore Unico. L'affidamento non è attribuibile a detto appalto ma, per celerità dell'esecuzione, si è scelta una ditta già sottoposta alle verifiche di Legge ed in possesso dell'abilitazione per lavori edili Categoria OG1. La procedura ha CIG Z4320C19B7.

Assuntore dei lavori

Impresa Antonio Barrui – ditta individuale – sede legale in località Bingia de su cavalieri – 08048 Tortoli (NU). P. IVA 00723090916. L'affidamento, come previsto dal comma X, art. 163 del D.Lgs n.50/2016, è stato attribuito con la scorta delle autocertificazioni rese dal responsabile legale della Ditta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, successivamente si è proceduto alle verifiche dei requisiti onde accertare l'assenza dei motivi di impossibilità alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione come definito agli artt.80 (*motivi di esclusione*) e 86 (*mezzi di prova*) del predetto D.Lgs n.50/2016. Con verbale del 29/11/2017, avente protocollo n. 12460 del 30/11/2017, il RUP ha provveduto ad accertare i requisiti dichiarati, l'Amministrazione provvederà all'approvazione della procedura e dell'intervento con separato atto.

Stipula e importo contratto

Il contratto non è stato stipulato. L'incarico è affidato con Verbale di somma urgenza avente protocollo n.11824 del 15/11/2017, Verbale di Consegna Lavori avente protocollo n.11823 del 15/11/2017 e Perizia Giustificativa avente protocollo n.12147 del 22/11/2017. Pertanto figura assegnato alla ditta l'importo di 2.354,77 € (*Duemilatrecentocinquanta-quattro/77 Euro*) oltre l'IVA di legge. La somma affidata è stata definita tramite Computo Metrico Estimativo, avente protocollo n.12086 del 21/11/2017, ricorrendo alle voci contabili dell'Elenco Prezzi Unitari del Prezziario Lavori Pubblici della regione Sardegna, a ciascun importo unitario è stata applicata la riduzione del 20% (*ventipercento*) prevista all'art.163 del D.Lgs n.50/2016 non essendo intercorso alcun rapporto negoziale con la Ditta.

In conseguenza alla redazione della Perizia Giustificativa della somma urgenza, si ricava il seguente quadro economico:

| A - Importo lavori | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| A1 | LAVORI, da prezziario LL.PP. RAS – messa in sicurezza | 2.943,47 € |
| A1.A | LAVORI, da prezziario LL.PP. RAS dedotto il 20% – messa in sicurezza | 2.354,77 € |
| A | Importo da contabilizzare-contratto (A1.A) | 2.354,77 € |

| B - Somme a disposizione della Stazione appaltante | | |
|---|--|-------------------|
| B1 | Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento. | 0,00 € |
| B2 | Indagini, accertamenti, rilievi, oneri ed altre spese amministrative (ANAC gara Stazione Appaltante) con IVA | 0,00 € |
| B3 | Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) | 10% 294,35 € |
| B4 | Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art 133 c 3-4 | 0% 0,00 € |
| B5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 € |
| B6 | Fondo incentivante ... (2% di A1) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 2% 58,87 € |
| B7 | Spese per l'assicurazione dei dipendenti ... (annullata rispetto al Progetto poiché corrisposte con altro capitolo di bilancio) | 0,00 € |
| B8 | Spese per pubblicità | 0,00 € |
| B9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici (da stimare) | 0,00 € |
| B10 | Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Collaudi (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) | 0,00 € |
| B11 | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (secondo il calcolo della parcella relativa ai servizi che si intendono esternalizzare) | 0,00 € |
| B12 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 0,00 € |
| B13 | Allacciamenti ai pubblici servizi | 0,00 € |
| B14 | Spese per opere artistiche, ove previsto | 0% 0,00 € |
| B15 | Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016) | 0% 0,00 € |
| B16 | IVA 22% sui lavori (22% di A1.A – importo ridotto del 20%) | 22% 518,05 € |
| B17 | IVA 22% su oneri di discarica (22% di B1) | 22% 0,00 € |
| B18 | IVA al 22% su indagini... (22% di B2) | 22% 0,00 € |
| B19 | IVA al 22% su imprevisti e lavori in economia (22% di B3) | 22% 64,76 € |
| B20 | IVA al 22% su accantonamento per maggiorazione prezzi (22% di B4) | 22% 0,00 € |
| B21 | IVA 22% su spese di pubblicità (22% di B8) | 22% 0,00 € |
| B22 | IVA 22% su spese di commissioni (22% di B9) | 22% 0,00 € |
| B23 | IVA 22% su spese tecniche (22% di B10) | 22% 0,00 € |
| B24 | IVA 22% su supporto al RUP (22% di B11) | 22% 0,00 € |
| B25 | IVA 22% su accertamenti laboratorio (22% di B12) | 22% 0,00 € |
| B26 | Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9) | 4% 0,00 € |
| B27 | Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10) | 4% 0,00 € |
| B28 | Contributi cassa per assistenza al Rup al 4% (di B11) | 4% 0,00 € |
| B29 | IVA 22% su opere d'arte (22% di B14) | 22% 0,00 € |
| B30 | IVA 22% su accordi bonari (22% di B15) | 22% 0,00 € |
| B | TOTALE (B1+.....B31) | 936,02 € |
| | TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) | 3.290,80 € |

Cauzione:

Trattandosi di lavori di messa in sicurezza affidati in somma urgenza non sono occorse le condizioni di legge per l'applicazione della cauzione.

Assicurazione:

L'Impresa ha assunto la responsabilità della propria attività, compresi gli eventuali danni a terzi, cose e persone, derivanti dalla propria condotta per l'operato affidato dalla Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio per la messa in sicurezza in esame.

Subappalto:

Per l'esecuzione dei lavori la Ditta non ha richiesto e fatto svolgere alcun subappalto.

Perizia di Variante:

Trattandosi di lavori di messa in sicurezza affidati in somma urgenza entro pochi giorni d'incarico non sono occorse le condizioni di legge per l'applicazione della variante.

SEZIONE 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO

Consegna lavori:

La consegna delle aree di esecuzione dei lavori è avvenuta il giorno 15/11/2017 con Verbale di Consegna Lavori avente protocollo n.11823 di pari data.

Termine previsto per l'esecuzione del contratto e penali.

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti data Verbale di Consegna Lavori n.14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi a partire dal 15/11/2017. La conclusione restava fissata entro il giorno 28/11/2017. Non sono state definite specifiche penali negli atti di affidamento, si ricorre al testo di Legge in materia di Contratti Pubblici con la Pubblica Amministrazione.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori non sono stati sospesi e non è occorsa alcuna ripresa.

Proroghe concesse:

Durante l'esecuzione dei lavori non fu concessa alcuna proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Non essendo occorse sospensioni o proroghe la scadenza definitiva è rimasta invariata al giorno 28/11/2017.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/11/2017 con Verbale di Ultimazione, avente protocollo n.12281 del medesimo giorno, e come fu accertato in tempo utile.

Premio di accelerazione:

Non è previsto premio di accelerazione.

SEZIONE 3. ANDAMENTO ECONOMICO DEL CONTRATTO

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Trattandosi di lavori di messa in sicurezza affidati in somma urgenza entro pochi giorni d'incarico non sono occorse le condizioni di legge per l'applicazione della variante e dall'adozione delle voci di contabilità del vigente Prezziario LL.PP. della Regione Sardegna non sono occorse variazioni di prezzo unitario.

Lavori in economia:

In corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

In corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti regolarmente senza eventi particolari, infortuni o danni. Durante l'indagine dei luoghi è stato rilevato un vano in sotterraneo debitamente chiuso e reso non accessibile. Per le occorrenti manovre da effettuarsi con cestello elevatore, impiegato tramite c.d. nolo senza conducente, è stata ottenuta dal Comune di Oristano – Settore vigilanza, Trasporti e Viabilità l'Ordinanza n.320 del 21/11/2017 portante la chiusura al traffico della Via Don Bosco nei giorni 23 e 24 novembre 2017. La Ditta esecutrice ha provveduto alla posa di cartelli stradali nel medesimo giorno di emissione dell'Ordinanza.

Variazioni apportate:

Tenuto conto che i lavori, per la specificità del caso, sono stati eseguiti senza progetto, quale indicazione preventiva, si adotta l'elencazione della Perizia Giustificativa redatta per la pratica di Somma Urgenza. I materiali e le opere impiegate hanno trovato notazione nella contabilità lavori. A compenso della maggior quantità di manodopera conteggiata sono stati impiegati i materiali (tavolato e mattoni) presenti entro l'edificio oltre alla deduzione delle voci di contabilità non attuate.

Ordini di Servizio.

Durante il corso dei lavori non sono stati redatti ordini di servizio.

Certificati di acconto.

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto in quanto con unico accertamento e quantificazione lavori svolti si provvede con lo stato finale.

Conto finale e credito residuo dell'impresa:

Con la sottoscrizione del Libretto delle Misure n.1 e Stato Avanzamento Lavori – Saldo Finale aventi protocollo n. 12455 del 30/11/2017, pur valendo le disposizioni dell'art.210 del DPR n.207/2010 in materia di contabilità semplificata, è stato redatto il conto finale che l'Impresa ha firmato in contraddittorio con il direttore lavori senza apporre riserve.

Il Direttore dei Lavori ha redatto la Relazione di Conto Finale avente protocollo n. 12462 del 30/11/2017 sottoposta all'approvazione del RUP.

Si riporta a seguire il riepilogo contabile:

| | |
|---|--|
| - per lavori a misura: | 2.354,77 € compresi oneri della sicurezza; |
| da cui dedotti | |
| - n. certificati di acconto: nessuno, | 0,00 €; |
| - n. svincolo trattenute: | 0,00 €; |
| resta il credito dell'impresa, a saldo: | 2.354,77 €, esclusa l'IVA di Legge. |

Assicurazione degli operai

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro:

- per comunicazione ricevuta si acquisiscono i dati di iscrizione previdenziale presso INAIL (n.86033337/50), INPS (n.5300991254) e Cassa Edili (n.904);
- dalla ricezione dell'attestazione di regolarità contributiva Durc On Line, n. protocollo INAIL_8793812, data richiesta 10/09/2017, scadenza validità 08/01/2018.

Infortuni sul lavoro:

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum ed ai creditori:

In sostituzione degli avvisi ad opponendum il sottoscritto direttore dei lavori e RUP dichiara che per l'effettuazione dei lavori non sono occorsi espropri di proprietà privata e durante i lavori non sono stati arrecati danni a proprietà di terzi o a terzi. All'indirizzo della Scrivente non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Oristano avvisata dei lavori e degli estremi identificativi della Stazione Appaltante, del RUP e Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice con nota di protocollo n.12055 del 20/11/2017.

Cessioni di credito da parte dell'impresa:

Per i lavori in argomento l'Impresa esecutrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Riserve dell'impresa:

L'Impresa non ha presentato alcuna riserva.

SEZIONE 4. CONTROLLO E COLLAUDO DEI LAVORI

VISITA DI CONTROLLO

In seguito all'ultimazione lavori, accertata con apposito Verbale del 24/11/2017, il sottoscritto ing. Francesco Loddo, direttore dei lavori continuativamente presente nell'area di esecuzione delle opere di messa in sicurezza in argomento durante i giorni 23 e 24 novembre 2017, alla presenza del sig. Antonio Barrui, responsabile legale dell'omonima ditta individuale, ha proceduto in contraddittorio al riscontro dei lavori svolti rispetto a quanto definito con la Perizia Giustificativa sopraccitata oltre alle istruzioni di dettaglio impartite in corso d'opera e costituenti variazioni di dettaglio. A tal fine effettuando le opportune misure e raccolta copia del formulario di conferimento dei rifiuti, questi allegati alla contabilità lavori, ha sottoscritto il Libretto delle Misure n.1 e Stato Avanzamento Lavori – Saldo Finale aventi protocollo n. 12455 del 30/11/2017.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare nel dettaglio, è stata acquisita adeguata documentazione fotografica entro le aree ispezionabili. Nel complesso l'impresa, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, ha assicurato la perfetta esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni della direzione lavori e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. L'intervento di messa in sicurezza, come riportato nel Verbale di Consegna Lavori, ha comportato le seguenti attività edili:

- chiusura vani porta e finestra (piani terra e primo) con pannelli di legno affissi sulla muratura prospicienti la pubblica via e cortile interno;
- impiego di piano di lavoro (cestello elevatore) per la rimozione di elementi di legno ed edili in caduta dalla copertura – tetto a falde in fase di edificazione (oggi terminato ed in stato di rustico). Rimozione trave e tavolato in caduta dalla copertura;
- rimozione cancello di cantiere e pannelli adiacenti, posti sulla pubblica via fino al confine con altra privata proprietà, loro rifacimento con elementi e pannelli di legno;
- pulizia marciapiede tramite rimozione macerie e/o elementi caduti dall'immobile;
- pulizia area cortilizia ed immobile da macerie, arbusti e rifiuti;
- conferimento rifiuti e proventi da rimozioni presso discarica autorizzata.

Le altre notazioni sullo stabile indicate dalla Municipalità con la nota sopra indicata saranno definite con separate analisi tecniche e procedimento amministrativo in quanto non costituenti causa di immediato pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nella Perizia Giustificativa con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della direzione dei lavori.

Penale per il ritardo

Come risulta dall'accertamento dell'ultimazione lavori l'Impresa ha rispettato il termine di scadenza. Pertanto non è applicabile alcuna penale.

Opposizioni e reclami

Non sono state presentate opposizioni e reclami.

Osservanza delle prescrizioni

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni previste; nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate dalla Direzione Lavori; le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni contabili nel libretto delle misure e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Stante il ridotto importo dei lavori la Stazione Appaltante ha stabilito di provvedere al collaudo dei lavori con Certificato di regolare Esecuzione a cura del direttore dei lavori.

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto ing. Francesco Loddo, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'Impresa Antonio Barrui (P.IVA 00723090916, sede legale in località Bingia de su cavalieri – 08048 Tortoli) corrispondono alle previsioni della Perizia Giustificativa, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni definite con Verbale di Consegna Lavori ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 con specifico riferimento all'adozione delle voci contabili del vigente Prezziario dei LL.PP. della Regione Sardegna decurtate del 20% (ventipercento);
- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i lavori sono stati ultimati in data 24/11/2017, entro i previsti quattordici giorni concludenti nella data del 28/11/2017, e quindi in tempo utile;
- che l'impresa Antonio Barrui è in regola con gli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile. A tal fine la Scrivente ha acquisito il DURC On Line, n. protocollo INAIL_8793812, data richiesta 10/09/2017, scadenza validità 08/01/2018 con notazione RISULTA REGOLARE con validità 120 giorni;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore, infortuni. Infine come dichiarato dal direttore lavori nella Relazione di conto finale: non sono occorsi espropri di proprietà privata; durante i lavori non sono stati arrecati danni a proprietà di terzi o a terzi; all'indirizzo della Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio non è pervenuta alcuna comunicazione di danni anche da parte dell'Amministrazione Comunale di Oristano avvisata dei lavori e degli estremi identificativi della Stazione Appaltante, del sottoscritto del RUP, dell'Impresa e del responsabile del cantiere con nota di protocollo n.12055 del 20/11/2017.

CERTIFICA ED ATTESTA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Antonio Barrui in base all'incarico conferito con Verbale di Consegna Lavori e di Somma Urgenza, registrati rispettivamente con protocollo n.11823 del 15/11/2017 e n.11824 del 15/11/2017, sono stati regolarmente realizzati.

PROPONE DI LIQUIDARE

il credito dell'Impresa pari a 2.354,77 € (*Duemilatrecentocinquantaquattro/77 Euro*), esclusa l'IVA di Legge, tenuto conto che all'Impresa non è applicata la penale, non sono state corrisposte somme in acconto con relativa trattenuta ed è stata accertata al regolarità contributiva con il DURC On Line di protocollo INAIL_8793812 sopracitato. La somma a credito netto è definita nello stato finale e nella contabilità lavori sottoscritta in contraddittorio.

Il presente Certificato è redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Cagliari, 04/12/2017


L'impresa Antonio Barrui, il sig. Antonio Barrui



il Direttore dei lavori, ing. Francesco Loddo



Visto, accertato e confermato il RUP, ing. Nicola Ligas



Vista la documentazione contabile, ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 77 del 23/02/2017, il Direttore regionale

APPROVA

il presente certificato e dispone la liquidazione delle somme dovute.

il Direttore regionale, Roberto di Di Giannantonio

