



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
U.O. Servizi Tecnici

Bologna, 19/06/2023

Prot. 10111/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E RILASCIO APE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI FINANZA "E. BERTARINI" IN VIA TANARI 19 BOLOGNA SCHEDA BOB0046.

CIG Z4E388E2E2 - CUP G31H20000130001

Ditta: Mynd Engineering S.r.l., con sede in Castenaso (BO), Via Andrea Costa n, 144 P. Iva 03538401203.

Atto di Affidamento: prot. n. 231/2023 del 10/01/2023;

Importo netto del servizio: € 23.019,65 (ventitremiladiciannove/65) al netto di IVA e contributo INARCASSA;

Ordine in Oracle (ODA): 2023000621

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2023**, il giorno 19 del mese di giugno, il sottoscritto Arch. Andrea Franco Falzone, nella qualità di Responsabile del Procedimento del contratto in epigrafe citato:

- **Visto** l'atto di affidamento n. 231/2023 del 10/01/2023 relativo al servizio di collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici e rilascio APE dei lavori di ampliamento della caserma della Guardia di Finanza "E. Bertarini" in via Tanari 19 Bologna Scheda BOB0046;
- **Visto** il disciplinare d'incarico per il collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici e il rilascio dell'APE;
- **Verificato** che tutte le attività previste nel disciplinare d'incarico per il collaudo tecnico funzionale degli impianti tecnologici e il rilascio dell'APE, sono state eseguite nelle modalità e nei tempi previsti, ad eccezione della verifica dell'impianto di climatizzazione in regime estivo, dovuto alla necessità di completare gli atti di collaudo entro la prima decade del mese di giugno, con una temperatura esterna inferiore a quella prevista in progetto ed alla contestuale non attivazione dell'impianto di BMS;
- **Preso atto** che il servizio in oggetto, inerente il collaudo tecnico funzionale, è stato concluso, ad esclusione di quanto sopra specificato, entro il termine previsto, con consegna della relazione di collaudo e del relativo certificato di collaudo in data 24/05/2023 (ns. prot. 8564/2023);



-
- **Preso atto** che il servizio in oggetto, inerente il rilascio dell'APE, è stato concluso, entro il termine previsto, con consegna della APE in data 14/06/2023 (ns. prot. 9865/2023);
 - **Verificata** la coerenza dell'elaborato presentato alle prescrizioni del Capitolato tecnico – art.2 Descrizione degli obblighi del professionista;
 - **Visto** l'esito regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) INPS_35373550;

CERTIFICA

Che le attività di cui all'atto di affidamento prot. n. 231/2023 del 10/01/2023, sono state regolarmente eseguite e ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ad eccezione della verifica dell'impianto di climatizzazione in regime estivo, dovuto alla necessità di completare gli atti di collaudo entro la prima decade del mese di giugno, con una temperatura esterna inferiore a quella prevista in progetto ed alla contestuale non attivazione dell'impianto di BMS, verifiche che dovranno essere eseguite entro il 20 Luglio 2023, mediante l'emissione di un'appendice alla relazione di collaudo ed al relativo certificato.

COLLAUDA

il servizio di cui sopra e dichiara che il compenso a saldo pari a **€ 23.019,65 (ventitremiladiciannove/65) al netto di IVA e contributo INARCASSA, possono essere liquidati, con una trattenuta temporanea di € 500,00 (cinquecento/00), da liquidarsi all'emissione dell'appendice alla relazione di collaudo ed al certificato di collaudo, come sopra specificato.**

Il Responsabile Unico del procedimento

Arch. Andrea Franco Falzone

