



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria
Area Tecnica

Catanzaro, data del protocollo

A
MUNGO SRL
Fondo Chiusa
Isola Caporizzuto (KR)
mungosrls@pec.it

Rif. nota del 15/05/2023 assunta al prot. n. 8535 del 15/05/2023

Oggetto: Messa in sicurezza immobili demaniali ex tratte FCL nella Provincia di Crotone. SCHEDE KRB0071 (Comune di Roccabernarda) e SCHEDE KRB0039, KRB0086, KRB0089, KRB0007 (Comune di Petilia Policastro). Trasmissione verbale di consegna lavori. CUP: G84H22000490001. CIG: 938524010F. Contratto di Appalto prot. n. 3854 del 28/02/2023. Concessione proroga n. 3.

Con riferimento ai lavori distinti in oggetto affidati a codesta Impresa, giusto Contratto di Appalto del 28/02/2023, assunto a prot. n. 3854 del 28/02/2023, e avviati in data 02/03/2023, come da verbale di consegna lavori del 02/03/2023 assunto al prot. n. 4042, con ultimazione prevista per il 02/04/2023 successivamente prorogata al 12/05/2023, la Scrivente, comunica che la richiesta di sospensione dei lavori avanzata da codesta Appalatore in data 15/05/2023 assunta al prot. n. 8535 del 15/05/2023 non può essere accolta in quanto la stessa è pervenuta oltre il termine contrattuale.

Tuttavia, rilevato e constatato che le aree interessate dalle opere in oggetto sono risultate impraticabili a causa delle avverse condizioni meteorologiche che si sono susseguite per tutta la terza settimana di maggio, la Scrivente concede una proroga di giorni 10 per l'ultimazione dei lavori medesimi.

Pertanto, alla luce della presente, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il 22/05/2023.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Antonio Giovanni Emilio Alfieri