



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Sicilia  
Servizi Tecnici

Palermo, 06/03/2019

Reg. int. n. 2018/ 297 /DRSI-STE

**LAVORI:** LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA PUBBLICA MARINA DI SANT'AGATA DI MILITELLO" DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E POLSTRADA - SCHEDA PATRIMONIALE MEB0716.

**STAZIONE APPALTANTE:** AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA

**R.U.P.:** ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. N. 1150 DEL 25/07/2018

**DIRETTORE DEI LAVORI:** ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. REG. INT. N. 2018/ 2069 /DRSI-STE DEL 19/12/2018

**DITTA APPALTATRICE:** "ANTONINO SALVAGGIO" - P.IVA 03591980820

**CUP:** G42G18000100001 – **CIG:** 6180489CDB

**CONTRATTO:** CONTRATTO D'APPALTO REG. INT. N. 2018/1784/DRSI-STE DEL 15/11/2018

**IMPORTO DEI LAVORI:** € 103.361,02 OLTRE IVA AL 22%.

**NUOVO IMPORTO DEI LAVORI:** € 113.043,21 OLTRE IVA AL 22%.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 del D.Lgs 50/2016)

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di marzo il sottoscritto Arch. Nicola Todaro, in qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori,

- Visto l'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (ex art. 199 del D.P.R. n. 207/2010);
- Considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è stata effettuata il giorno 15/11/2018, a mezzo verbale di consegna prot. Reg. Int. n. 2018/ 1785 /DRSI di pari data;
- Preso atto che a seguito della mail del 31/12/2018, assunta al protocollo al n. 19814 di pari data, la ditta ha comunicato la fine lavori a meno dell'intervento del Centro assistenza Daikin, programmato l'10/01/2019, per il primo avvio ed il collaudo finale dell'impianto, e che pertanto il sottoscritto ha potuto constatare che la ditta ha concluso utilmente i lavori in oggetto;



- 
- Visto il Certificato di ultimazione dei Lavori prot. Reg. Int. n. 2019/ 22 / DRSI del 10/01/2019, col quale sono state impartite delle prescrizioni tecniche da attuarsi entro 30 giorni dalla data del verbale stesso;
  - Visto il verbale di sospensione dei termini delle prescrizioni prot. Reg. int. n. 2019/ 69 /DRSI-STE del 24/01/2019;
  - Vista la nota di autorizzazione della variante Prot. n. 2019/ 108 /DRSI del 04/02/2019;
  - Visto il verbale di ripresa dei termini delle prescrizioni prot. Reg. int. n. 2019/ 109 /DRSI-STE del 04/02/2019;
  - Visto il contratto Prot. reg. int. 2018/1784/DRSI-STE del 15/11/2018 l'Impresa SALVAGGIO ANTONINO ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 103.561,02 (Euro centotremilacinquecentosessantuno/02) oltre IVA, di cui € 1.399,61 (Euro milletrecentonovantanove/61) per gli oneri della sicurezza e € 25.194,52 (Euro venticinquemilacentonovantaquattro/52) per spese relative al costo del personale;
  - Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi prot. n. 2018/ 18095 /DRSI del 26/11/2018, si è confermato l'importo contrattuale, pari ad € 103.561,02 oltre IVA;
  - Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi 2 prot. n. 2018/ 18511 /DRSI del 03/12/2018, con cui si è variato l'importo contrattuale, in € 104.303,21 (Euro centoquattromilatrecentotot/21), oltre IVA;
  - Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi 3 prot. n. 2018/ 2079 /DRSI del 20/12/2018, con cui si è variato l'importo contrattuale, in € 110.543,21 (Euro centodiecimilacinquecentoquarantatre/21), oltre IVA;
  - Considerato che, trattandosi di lavori a misura, si è rilevata una quantità maggiore di gas necessaria alla messa in funzione dell'impianto, che ha comportato un aumento di spesa che ha variato l'importo contrattuale in € 113.043,21 oltre IVA;
  - visto il certificato di ultimazione dei lavori Reg. Int. n. 2019/ 200 / DRSI del 22/02/2019;
  - visto il certificato di pagamento n. 01 di € 20.774,34 oltre IVA, relativo alle anticipazioni delle spese, del 04/12/2018;
  - visto il certificato di pagamento n. 02 di € 82.000,38 oltre IVA, relativo al primo SAL del 10/01/2019,

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'impresa

### **CERTIFICA**

che i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta "ANTONINO SALVAGGIO" con sede in via E. De Amici n.29, 90047, Partinico (PA), Part. IVA n. 03591980820, per conto della Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, in seguito al verbale di consegna dei lavori prot. Reg. Int. n. 2018/ 1785 / DRSI del 15/11/2018, sono stati regolarmente eseguiti raggiungendo gli obiettivi di progetto.

Per quanto sopra, si propone la liquidazione finale all'Impresa "ANTONINO SALVAGGIO" della somma residuale, relativa allo stato finale dei lavori, pari ad € 10.268,49 (Euro diecimiladuecentosessantotto/49), IVA esclusa, come di seguito meglio schematizzato.

DITTA: Impresa Edile e Stradale  
**Salvaggio Antonino**  
 Via Edmondo De Amicis, N°29  
 Tel/Fax 091 8908106  
 Cell. 360 405040  
 90047 Partinico (Pa)  
 P.IVA 03591980820  
 C.F. SLV NNN 68B17 G348A

CIG 76840316F9  
 CUP G42G18000100001  
 OdA 2018003124  
 RIC\_anticip 2018008506  
 RIC\_1°SAL 2018010121

RIC\_STATO FINALE


commessa FRERAZMEB071614 –  
 INTERV.IMM.PROGR.

	<b>Corrispettivo</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>Totale</b>
Importo a base di gara	€ 149 741,15	€ 32 943,05	€ 182 684,20
Importo di aggiudicazione	€ 103 561,02	€ 22 783,42	€ 126 344,44
Importo di variante 2	€ 110 543,21	€ 24 319,51	€ 134 862,72
Importo di variante 3	€ 113 043,21	€ 24 869,51	€ 137 912,72
Importo di anticipazione+interessi del 0,30%	€ 20 774,34	€ 4 570,35	€ 25 344,69
Importo 1°SAL	€ 82 000,38	€ 18 040,08	€ 100 040,46
<b>Importo a saldo</b>	<b>€ 10 268,49</b>	<b>€ 2 259,07</b>	<b>€ 12 527,56</b>

L'ordine di ricezione relativo alla seguente commessa verrà trasmesso per l'emissione della fattura.

**Il R.U.P. e D.L.**

Arch. Nicola Todaro



**L'Impresa**

ANTONINO SALVAGGIO



IMPRESA EDILE E STRADALE "ANTONINO SALVAGGIO ANTONINO"  
 Via Edmondo De Amicis, 29 - 90047 Partinico (PA)  
 C.F. SLV NNN 68B17 G348A  
 P. IVA 03591980820

Visto: F.to **Il Direttore Regionale**

Vittorio Vannini



