



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
SERVIZI TECNICI

Torino, 10/03/2023

Allegati n. -

Oggetto: **TOB0937 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, dei lavori di realizzazione di chiusure di sicurezza e smaltimento rifiuti presso immobile demaniale sito nel Comune di Torino.**

CIG: 955748809B

CUP: G19D22000400001

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici."

PREMESSO

- con Determina a contrarre n. 212 prot. n. 2022/13809/DR-TO del 16/12/2022 è stato determinato l'affidamento per lavori di realizzazione di chiusure di sicurezza e smaltimento rifiuti presso immobile demaniale sito nel Comune di Torino, finalizzato ai lavori di chiusura di tutti gli accessi all'edificio sito in C.so Novara, 9 a Torino – scheda patrimoniale TOB0937 - successivamente alle operazioni di sgombero dello stesso degli occupanti da parte della Polizia di Stato;
- che in data 29/12/2022 tra questa Direzione Regionale e l'Operatore economico Effeci Costruzioni S.r.l. con sede legale in Corso Massimo D'Azeglio, 8 – Torino, P. I.V.A. e C.F. 08571640013 è stata stipulata la Trattativa diretta n. 3373549 tramite la piattaforma del Mepa e acquisita al prot. n. 2022/14241/DR-TO nella medesima data, con il quale si affidavano a quest'ultimo i lavori in oggetto;
- che in data 02/03/2022 il sottoscritto RUP, ha effettuato la consegna dei lavori alla sopraccitata ditta redigendo il verbale di consegna lavori (art. 5 comma 2 D.M. 49/2018);

CONSIDERATO

- che i rifiuti prodotti in cantiere sono stati classificati dal Trasportatore/Destinataro I.CO.S ECOLOGIA S.r.l. con il CODICE CER 170904 come si evince dal FORMULARIO RIFIUTI DCXK 012919 M del 03/03/2023;
- che il costo di conferimento a discarica per tale CODICE CER non era previsto nei documenti relativi al contratto stipulato, e pertanto si rende necessario concordare un nuovo prezzo per il suddetto CODICE CER.
- che per le ragioni di cui sopra è stato redatto un verbale di concordamento nuovi prezzi con cui si è stabilito il NP per il suddetto CODICE CER inizialmente non previsto nei documenti contrattuali;
- che in data 03/03/2023, a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato in contraddittorio con l'operatore economico, il sottoscritto RUP, ha emesso Certificato di ultimazione lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati ultimati nella medesima data e quindi nel tempo stabilito.
- che nel suddetto Certificato di Ultimazione dei lavori è stato indicato inoltre che come concordato è stato lasciato un buco nella muratura di chiusura dell'accesso su Corso Novara, al fine di consentire la cattura dei gatti eventualmente rimasti all'interno del fabbricato e che il suddetto buco verrà chiuso, dall'Impresa nei giorni successivi dopo l'avvenuta cattura dei gatti, previa autorizzazione del RUP e contestualmente verrà saldato il cancello pedonale di accesso su Corso Novara.
- Che in data 08/03/2023 l'Impresa, su richiesta specifica del sottoscritto RUP, ha dovuto demolire il muro di accesso al fabbricato per consentire l'accesso del personale del ENPA per la cattura dei gatti rimasti internamente all'edificio e che la stessa apertura è stata nuovamente rimurata nella giornata medesima, lasciando nuovamente un buco per consentire la cattura di eventuali ulteriori gatti rimasti all'interno;
- Che in data 09/03/2023 l'Impresa, su richiesta del sottoscritto RUP, ha provveduto a chiudere il buco lasciato nella muratura saldando altresì il cancello pedonale di accesso su Corso Novara, completando definitivamente i lavori affidati;
- che dai documenti contabili relativi ai lavori eseguiti sono stati desunti i seguenti importi:

per lavori a corpo	€	5.922,22 + iva
per lavori a misura	€	184,21+ iva
Importo complessivo	€	6.106,43+ iva

RISULTA A CREDITO IMPRESA € **6.106,43 + iva**

- che è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 in capo al suddetto Operatore economico;

CERTIFICA E ATTESTA

la corretta esecuzione dell'appalto in epigrafe, pertanto si può procedere, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, alla liquidazione dell'importo complessivo del servizio, pari ad € 6.106,43 (euro seimilacentosei/43) oltre IVA.

Il RUP
ing. Orlando Cupi

