



Direzione Regionale Calabria
Area Tecnica

*Per posta elettronica certificata
Non segue originale*

Catanzaro, data del protocollo

A
A FELCO Costruzioni Generali srl
Via delle Filande, snc lotto 77
84087 SARNO (SA)
felcocostruzioni srl@pec.it

*Rif. Vs. nota acquisita al prot. n. 3541 del
23/02/2024*

Direttore dei Lavori
Arch. Tommaso Cesaro
c/o MATE Sooc. Coop. (mandataria)
mateng@legalmail.it

*Rif. Vs. nota acquisita al prot. n. 4559 del
07/03/2024*

Al Collaudatore
Sidoti Engineering Srl
sidotiengineering@legalmail.it

*Rif. Vs. nota acquisita al prot. n. 7137 del
12/04/2024*

E, p.c.
Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi di
Ragioneria
Ufficio V: servizi per
l'accasermamento e il casermaggio
della Polizia di Stato e dell'Arma dei
Carabinieri e per le esigenze del
Dipartimento 1^a Divisione
c.a. Dott. Daniele Bernardo
dipps018.1510@pecps.interno.it

Al Commissario
Provveditore del MIT
Provveditorato Interregionale per la
Sicilia e la Calabria
Ing. Francesco Sorrentino
c/o Sede Centrale di Palermo
oop.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Oggetto: Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, località Santa Caterina, Scheda RCB1171/Parte CIG 8776282105 e CUP G31I17000480001. Riscontro istanza di proroga.

Il sottoscritto Ing. Salvatore Giglio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento all'istanza di proroga pervenuta dell'Appaltatore dei lavori in oggetto in data 23/02/2024 ed assunta al protocollo n. 3541 del 23/02/2024 (Allegato 1);

Visto il parere del Direttore dei lavori del 07/03/2024, acquisito al prot. n. 4559 del 07/03/2024 (Allegato 2), con allegato giornale dei lavori aggiornato 29/02/2024;

Visto il parere del Collaudatore Tecnico Amministrativo del 12/04/2024, acquisito al prot. n. 7137 del 12/04/2024 (Allegato 3);

Considerato che nelle previsioni progettuali (cfr. Tav. PE-RE-24_0 – Cronoprogramma) è testualmente previsto che *“Il presente cronoprogramma è relativo alla sola realizzazione delle opere di progetto e si deve considerare successivo alle attività preliminari che verranno svolte nell'area. Quindi la bonifica da ordigni bellici con la supervisione archeologica si svolgeranno prima dell'insediamento del cantiere e al momento non se ne può stimare la relativa durata.”*;

Visto il giornale dei lavori acquisito agli atti della Scrivente contestualmente alla comunicazione DL N. 09 (prot. n. 4559 del 07/03/2024) sottoscritto anche dall'Appaltatore;

Preso atto di quanto verificato ed attestato dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore Tecnico Amministrativo rispettivamente con le predette note prot. n. 4559 del 07/03/2024 (Allegato 2) e prot. n. 7137 del 12/04/2024 (allegato 3);

Atteso che i fatti e le circostanze che hanno determinato la necessità della proroga in esame non sono riconducibili in alcun modo alla Stazione Appaltante;

Atteso che lo Scrivente concorda con quanto verificato ed attestato dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore Tecnico Amministrativo rispettivamente con le predette note prot. n. 4559 del 07/03/2024 (Allegato 2) e prot. n. 7137 del 12/04/2024 (Allegato 3);

CONCEDE

all'Appaltatore dei lavori in indirizzo una proroga di 365 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, **il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 28/02/2025.**

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Giglio

Il Direttore Regionale
Vittorio Vannini

GIGLIO SALVATORE
2024.04.16 13:17:27
CN=GIGLIO SALVATORE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

VANNINI VITTORIO
2024.04.16 15:07:11
CN=VANNINI VITTORIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

Allegati:

1. Nota Appaltatore assunta al protocollo n. 3541 del 23/02/2024;
2. Parere del Direttore dei lavori del 07/03/2024, acquisito al prot. n. 4559 del 07/03/2024;
3. Parere del Collaudatore Tecnico Amministrativo del 12/04/2024, acquisito al prot. n. 7137 del 12/04/2024.



FELCO

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Viale delle Filande snc - Lotto 77
84087 - Sarno SA

C.S. € 1.000.000,00 i.v.

P.I. 04669431217

DEMANIO.AGDCL01.REGISTRO
UFFICIALE.0003541.23-02-2024.I

T. +39 (0)81 8232

Prot.OUT013 del 23.02.2024

c.a. Egr D.L.

ARCH. TOMMASO CESARO

tommaso.cesaro@mateng.it

mateng.pro@legalmail.it

c.a. Egr. R.U.P

ING. SALVATORE GIGLIO

salvatore.giglio01@agenziademanio.it

e.p.c. DEC – ARCH. LOREDANA MUSOLINO

loredana.musolino@agenziademanio.it

e.p.c. Legale Rappresentante della Committente
(Agenzia del Demanio della Regione Calabria)

calabria@pce.agenziademanio.it

e.p.c. COLLAUDATORE in corso d'opera

Arch. Vincenzo SIDOTI

v.sidoti@sidotiengineering.com

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, località Santa Caterina.
CIG: 8776282105 - Codice CUP: G31I17000480001
Contratto d'Appalto Stipulato in data 20/10/2021 Acquisito al Prot. n. 21111 del 22/10/2021

Istanza ex art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016

Il sottoscritto Felice COPPOLA nato a Nola (NA) il 22.01.1975, residente in Nocera Inferiore (SA) alla Piazza G. Amendola n°11 c.f.: CPPFLC75A22F924X, in qualità di legale rappresentante (Amministratore unico) dell'impresa esecutrice dei lavori FELCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Sarno (SA) al Viale delle Filande SNC – Area PIP Lotto 77 – C.F./P.IVA 04669431217, tel./ fax.: 081 8232321 – pec felcocostruzionisrl@pec.it, relativamente ai lavori in oggetto riporta quanto segue.

VISTO

- il verbale di consegna dei lavori del 04.02.2022;
- la comunicazione a mezzo pec del 03.05.2022 con cui l'Esecutore comunicava alla Committenza che *"dalla bonifica superficiale effettuata si è riscontrata la presenza di diffuse anomalie ferromagnetiche sull'intero lotto che impediscono l'esecuzione della bonifica profonda con le trivellazioni precisando la necessità di attuare la bonifica profonda mediante scavo meccanico a strati."*;
- la comunicazione a mezzo pec del 18.10.2022 trasmessa dal protocollo generale della Committenza con cui si rende noto che l'area di intervento risultava già bonificata a far data dal 1992 e si richiedeva di riprendere i lavori secondo il cronoprogramma contrattuale;



FELCO

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Viale delle Filande snc - Lotto 77
84087 - Sarno SA

T. +39 (0)81 8232321

C.S. € 1.000.000,00 i.v.
P.I. 04669431217

info@felcocostruzioni.it
felcocostruzionisri@pec.it

- la comunicazione a mezzo pec del 20.10.2022 trasmessa dal Dott. Ing. Alessandro Sanna, in qualità di Coordinatore dell'Esecuzione, con cui riteneva accettabile il rischio bellico autorizzando l'Impresa ad iniziare i lavori;
- l'atto di sottomissione e concordamento prezzi del 24.03.2023;
- la comunicazione a mezzo pec del 03.05.2023 del RUP, Ing. Salvatore Giglio, con cui comunica l'avvenuto deposito all'AINOP del progetto e la relativa comunicazione di inizio lavori della paratia propedeutica ad altre lavorazioni.

CONSIDERATO

- la Tav. n. PE-RE-24_0 del 31.08.2018 – Progetto Esecutivo, documento a base di gara e parte integrante del contratto, avente ad oggetto il cronoprogramma dell'esecuzione dei lavori e la seguente dicitura: *"Il presente cronoprogramma è relativo alla sola realizzazione delle opere di progetto e si deve considerare successivo alle attività preliminari che verranno svolte nell'area. Quindi la bonifica da ordigni bellici con la supervisione archeologica si svolgeranno prima dell'insediamento del cantiere e al momento non se ne può stimare la relativa durata."*;
- che i lavori dovranno essere compiuti in n. **630 g.n.c.**;
- che l'atto di sottomissione e concordamento prezzi del 24.03.2023 riconosce all'impresa un maggior tempo per lavorazioni aggiuntive pari a **122 g.n.c.** rispetto al termine previsto;
- che i termini contrattuali pari a **752 g.n.c. (630+122)** decorrono dalla comunicazione a mezzo pec del 20.10.2022 trasmessa dal Dott. Ing. Alessandro Sanna, in qualità di Coordinatore dell'Esecuzione, con cui si conclude la bonifica da ordigni bellici rientrando tra le attività preliminari;
- che, per l'effetto la data di ultimazione, sarebbe *ipso facto* determinata al **10 Novembre 2024**;
- anche l'impossibilità oggettiva, non ascrivibile a volontà o disponibilità dell'esecutore, di eseguire lavorazioni dal 20.10.2022 (conclusione attività preliminari) al 03.05.2023 (deposito all'AINOP), momento in cui sono state per l'effetto eliminate le pregresse motivazioni ostative all'effettiva realizzazione per un periodo non produttivo pari a **195 giorni**.

Per tutto quanto visto e considerato, lo scrivente, evidenzia la sussistenza di motivazioni correlate a cause non imputabili all'appaltatore, che non consentono allo stesso di ultimare i lavori nel termine fissato, apprezzandosi la necessità di determinare il tempo di ultimazione al **10 Novembre 2024 (630+122)** con decorrenza contrattuale dal 20 Ottobre 2022.

Le motivazioni sopra espresse sono di carattere così obiettivo, essendo correlate alla stessa decorrenza del tempo di appalto, non essendo ipotizzabile l'esecuzione nelle more della bonifica, e quindi con conseguente attuale scadenza al **10 Novembre 2024**.

Pertanto, ai fini meramente cautelativi, si può affermare la sussistenza dell'esigenza di una proroga pari a giorni 195, non potendo anche in tal caso considerare un'esecuzione compiuta nelle more del deposito all'AINOP, ai sensi dell'art.107 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, andando per l'effetto a determinare il tempo utile contrattuale al **24 Maggio 2025 (630+122+195)**.

In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

Sarno, 23.02.2024

FELCO COSTRUZIONI GENERALI srl
Viale delle Filande, snc
Lotto n. 77 - AREA PIP
84087 SARNO (SA)
P.IVA: 04669431217



MATE Soc. Coop.va
C.F./P.IVA 03419611201
pec: mateng@legalmail.it
mateng@mateng.it

Sede legale e operativa:
Via San Felice 21
40122 Bologna (BO)
T (+39) 051-29-12-911
F (+39) 051-23-97-114

Sede operativa:
Via Treviso 18
31045 Montebelluna (TV)
T (+39) 0423-85-11-111
F (+39) 0423-85-11-112

Sede operativa:
Via Carlo Botta 19
20121 Milano (MI)

31045 Montebelluna (TV)
T (+39) 0423-85-11-111
F (+39) 0423-85-11-112

REGIONE: Calabria

COMUNE: Reggio Calabria (località Santa Caterina)

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio della Regione Calabria

LAVORI: Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, località Santa Caterina, Scheda RCB1171/Parte.

CIG 8776282105 – CUP G31I17000480001

APPALTATORE: FELCO Costruzioni Generali S.r.l. Viale Delle Filande snc, Sarno (SA)

CONTRATTO: Stipulato in data **20/10/2021**
DEMANIO.AGDCL01 registro ufficiale 0021111.22-10-2021.U

IMPORTO CONTRATTUALE: € 6.147.564,82 per lavori a corpo (al netto del ribasso)
Oltre € 88.362,08 per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008)

DATA ULTIMAZIONE LAVORI 27/10/2023

DATA ULTIMAZIONE LAVOR A SEGUITO DI PERIZIA N.1 29/02/2024

COMUNICAZIONE DL N.09

Con riferimento alla PEC dell'Impresa del 23/02/2023 in merito all'istanza ex art. 107 co. 5) del DL 50/2016, nella quale l'impresa chiede il differimento dei termini sino al 24/05/2025.

Richiamata la nota del RUP "AGDCL01_3769_2024_128"

questa DL relaziona quanto segue:

- Visto il verbale di consegna dei lavori del 04/02/2022;
- Visto l'effettivo avvio dei lavori in data 07/02/2022 (come da giornale dei lavori allegato);
- Visionato il cronoprogramma dei lavori (parte integrante del progetto esecutivo);
- Vista la comunicazione del CSE del 20/10/2022;
- Visto il verbale DL n. 5 del 21/11/2022 "sopralluogo in cantiere";
- Vista la PEC dell'Appaltatore del 29/11/2022;
- Visto il verbale DL n. 6 del 20221202 "conference call DL-RUP";
- Visto il documento "AGDCL01_21666_2022_128";

constatato che:

- l'impresa trasmette in data 09/11/2022 il progetto della paratia offerta in miglioria;

- la DL riscontra delle incongruenze al progetto della paratia in data 11/11/2024 agli atti con comunicazione n.7 della DL;
- l'Impresa in data 16/11/2022 trasmette nuovo progetto recependo quanto indicato nella comunicazione n.7 della DL;
- in data 24/02/2023 l'Impresa riceve supporto dalla polizia per procedere con l'eliminazione delle interferenze TVCC, come descritto nel giornale dei lavori;
- a causa delle interferenze legate alla linea fognaria passante all'interno delle aree di cantiere è stata redatta una perizia di variante n.1 con successivo adeguamento dei termini di consegna di 122 g.n.c.;
- in data 21/03/2023 l'Affidataria trasmette istanza di sub-affido dell'Impresa D'agostino Trivellazioni;
- in data 23/03/2024 l'Impresa trasmette documentazione della sicurezza al CSE della sub appaltatrice;
- il giorno 27/03/2023 il CSE trasmette autorizzazione di accesso in cantiere dell'Impresa D'agostino Trivellazioni;
- in data 30/03/2023 l'Affidataria chiede di procedere alla realizzazione della paratia salvo la richiesta di sospensione di lavori per mancanza delle opportune autorizzazioni (AINOP);
- con verbale DL n. 11 del 31/13/2023 "sopralluogo in cantiere";
- la DL trasmette in data 03/04/2023 sospensione dei lavori;
- in data 12/04/2023 il RUP revoca la sospensione dei lavori e chiede trasmissione del progetto esecutivo della paratia come indicato nell'offerta di miglora;
- la DL trasmette in data 18/04/2023 comunicazione in merito alla legittimità della sospensione dei lavori trasmessa;
- in data 27/04/2023 l'Impresa trasmette integrazioni sul progetto della paratia;
- in data 03/05/2024 il RUP carica sul portale AINOP il progetto della paratia trasmettendone protocollo;

per tutto quanto sopra visto e considerato, questa DL COMUNICA quanto segue:

- 1) Alla luce di quanto riportato in nota nel Cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo posto a base della gara dei lavori, nella quale si specifica che i termini di realizzazione dell'opera saranno considerati a partire dal completamento della bonifica bellica, si ritiene di riconoscere n. **255 g.n.c.** quali giorni preliminari alle attività di realizzazione delle opere di progetto. Il tutto risulta riscontrabile anche dalla documentazione agli atti, oltre che dalla visione del giornale dei lavori allegato;
- 2) Si ritiene di corrispondere ulteriori **95 g.n.c.** quali giorni trascorsi tra l'individuazione delle interferenze indicate nel verbale di sopralluogo DL n.5 e nella PEC dell'Appaltatore del 29/11/2022 e l'effettivo intervento dei soggetti coinvolti per la risoluzione delle stesse che in data 24/02/2023 consentono la risoluzione di tutte le interferenze riscontrate;
- 3) Per quanto concerne il deposito AINOP, considerata la richiesta di sub-appalto dell'Affidataria e l'autorizzazione di ingresso in cantiere emessa dal CSE, oltre alla verifica delle attività riscontrate con verbale DL n.11 del 31/03/2024, si evince che l'Impresa ha iniziato parte delle attività inerenti la realizzazione della paratia e che le lavorazioni non sarebbero potute iniziare prima del 27/03/2023, rimanendo tuttavia riconoscibile un lasso di tempo di **15 g.n.c.** (a fronte dei 195 g.n.c. richiesti dall'Impresa) così suddiviso:

- **9 g.n.c.** come recupero di tempo tra la sospensione dei lavori DL e la revoca della stessa da parte del RUP (periodo in cui l'impresa non ha svolto attività)
- **6 g.n.c.** come recupero di tempo tra il ricevimento dell'integrazione al progetto della paratia effettuata dall'impresa su richiesta dal RUP e l'effettivo caricamento sulla piattaforma AINOP del progetto con contestuale attivazione del protocollo.

Pertanto il totale dei giorni da poter concedere a fronte di quanto sopra esposto è in totale di n. **365 g.n.c.** (255+95+15), da sommare ai tempi concessi per la realizzazione delle attività legate alla Perizia di variante n.1 (**122 g.n.c.**).

Si ridefinisce così il termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza al **28/02/2025**.

Si provvede ad allegare alla presente anche il giornale dei lavori aggiornato al 23.02.2024 opportunamente firmato dall'Impresa Appaltatrice.

Bologna lì, 07 Marzo 2024

Il Direttore dei Lavori
TOMMASO
Arch. Tommaso CESARO





SIDOTI ENGINEERING s.r.l.
architettura >> ingegneria
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SIDOTI GROUP HOLDING S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA LORENZO PEROSI 5 - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 I.V. CF E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI ROMA,
N. 12502151009 - R.E.A. ROMA N. 1379088, P.IVA N. 12502151009
TELEFONO UNICO NAZIONALE: 0681160010
FILIALI:
CALABRIA 1: ZONA INDUSTRIALE LOCALITÀ GIRELLO - 88021 - SAN FLORO CATANZARO
CALABRIA 2: VIA GARIBOLDI 81 - 89018 - VILLA SAN GIOVANNI (RC)
CAMPANIA: VIALE ROSA JEMMA, 2 - CENTRO DIREZIONALE "PASTENA" FAB.D. - INT. 19 -
4° PIANO - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
MARCHE: VIA PASUBIO, 57/A - 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
SARDEGNA: VIA ALDO MORO 44/46 - 09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA)
SICILIA: VIA UNITÀ D'ITALIA 2A - 92100 AGRIGENTO
LOMBARDIA: VIA S. GIOVANNI 3 - 21053 CASTELLANZA (VA)
VENETO: VIA DEL MACELLO 2 - 31057 - SILEA (TV)
PIEMONTE: CORSO VALDOCCO 2 - 10122 - TORINO
EMILIA ROMAGNA: PIAZZA GHIAIA 47 - 43121 PARMA
PEC: SIDOTIENGINEERING@LEGALMAIL.IT
EMAIL: dg@sidotiengineering.com

DEMANIO.AGDCL01.REGISTRO
UFFICIALE.0007137.12-04-2024.I

APP STORE:

[HTTP://WWW.CANTIEREFACILE.COM](http://www.cantierefacile.com)

[HTTP://WWW.BIMFACILE.COM](http://www.bimfacile.com)

[HTTP://WWW.REDDITOFACILE.COM](http://www.redditifacile.com)

Spett.le Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Calabria
al R.U.P. ing. Salvatore Giglio
salvatore.giglio01@agenziademanio.it

Rif. 125/C72/2022/CTA/DIA/DRCAL/RC

Oggetto: Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria, località Santa Caterina, Scheda RCB1171 - CIG 8776282105 - CUP G31117000480001 - **RISCONTRO RICHIESTA PROROGA**

Il sottoscritto Arch. Vincenzo SIDOTI, nato a Patti (ME) il 18 settembre 1973, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico p.t. nonché direttore tecnico della società di ingegneria SIDOTI ENGINEERING SRL con sede legale in Albano Laziale (RM), in via Lorenzo Perosi n. 5 - 00041 - P.IVA/C.F. 12502151009, con riferimento alla procedura di cui all'oggetto,

VISTO:

- Visto il verbale di consegna dei lavori del 04/02/2022;
- Visto l'effettivo avvio dei lavori in data 07/02/2022 (come da giornale dei lavori allegato);
- Visionato il cronoprogramma dei lavori (parte integrante del progetto esecutivo);
- Vista la comunicazione del CSE del 20/10/2022;
- Visto il verbale DL n. 5 del 21/11/2022 "sopralluogo in cantiere";
- Vista la PEC dell'Appaltatore del 29/11/2022;
- Visto il verbale DL n. 6 del 20221202 "conference call DL-RUP";
- Visto il documento "AGDCL01_21666_2022_128";

CONSIDERATO:

- la nota pervenuta alla stazione appaltante a mezzo PEC in data 23/02/2024 e protocollata al n. 0003541.23-02-2024.I in cui l'appaltatore chiedeva una proroga di 195 giorni;
- la nota pervenuta dalla stazione appaltante a mezzo PEC in data 27/02/2024 in cui si richiedeva di esprimerci in merito alla richiesta di proroga;
- La nota del Direttore dei Lavori pervenuta in data 07/03/2024 con il quale comunica il suo parere favorevole alla concessione di 15 gg di proroga a fronte dei 195 richiesti dall'impresa, ridefinendo così il termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza al 28/02/2025;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

COMUNICA

1. Alla luce di quanto riportato in nota nel Cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo posto a base della gara dei lavori, nella quale si specifica che i termini di realizzazione dell'opera saranno considerati a partire dal completamento della bonifica bellica, si ritiene di riconoscere n. **255 g.n.c.** quali giorni preliminari alle attività di realizzazione delle opere di progetto. Il tutto risulta riscontrabile anche dalla documentazione agli atti, oltre che dalla visione del giornale dei lavori allegato;
2. Si ritiene di corrispondere ulteriori **95 g.n.c.** quali giorni trascorsi tra l'individuazione delle interferenze indicate nel verbale di sopralluogo DL n.5 e nella PEC dell'Appaltatore del 29/11/2022 e l'effettivo intervento dei soggetti coinvolti per la risoluzione delle stesse che in data 24/02/2023 consentono la risoluzione di tutte le interferenze riscontrate;
3. Per quanto concerne il deposito AINOP, considerata la richiesta di sub-appalto dell'Affidataria e l'autorizzazione di ingresso in cantiere emessa dal CSE, oltre alla verifica delle attività riscontrate con verbale DL n.11 del 31/03/2024, si evince che l'Impresa ha iniziato parte delle attività inerenti la realizzazione della paratia e che le lavorazioni non



SIDOTI ENGINEERING s.r.l.
architettura >> ingegneria
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SIDOTI GROUP HOLDING S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA LORENZO PEROSI 5 - 00041 ALBANO LAZIALE (RM)
CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 I.V. CF E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI ROMA, N. 12502151009 - R.E.A. ROMA N. 1379066, P.IVA N. 12502151009
TELEFONO UNICO NAZIONALE: 0681160010
FILIALI:
CALABRIA 1: ZONA INDUSTRIALE LOCALITÀ GIRELLO - 88021 - SAN FLORO CATANZARO
CALABRIA 2: VIA GARIBOLDI 81 - 89018 - VILLA SAN GIOVANNI (RC)
CAMPANIA: VIALE ROSA JEMMA, 2 - CENTRO DIREZIONALE "PASTENA" FAB.D- INT. 19 -
4° PIANO - 84091 BATTIPAGLIA (SA)
MARCHE: VIA PASUBIO, 57/A - 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
SARDEGNA: VIA ALDO MORO 44/46 - 09040 SETTIMO SAN PIETRO (CA)
SICILIA: VIA UNITÀ D'ITALIA 2A - 92100 AGRIGENTO
LOMBARDIA: VIA S. GIOVANNI 3 - 21053 CASTELLANZA (VA)
VENETO: VIA DEL MACELLO 2 - 31057 - SILEA (TV)
PIEMONTE: CORSO VALDOCCO 2 - 10122 - TORINO
EMILIA ROMAGNA: PIAZZA GHIAIA 47 - 43121 PARMA
PEC: SIDOTIENGINEERING@LEGALMAIL.IT
EMAIL: dg@sidotiengineering.com

WEB SITE: [HTTP://WWW.SIDOTIGROUP.IT](http://www.sidotigroup.it)

APP STORE:

[HTTP://WWW.CANTIEREFACILE.COM](http://www.cantierefacile.com)

[HTTP://WWW.BIMFACILE.COM](http://www.bimfacile.com)

[HTTP://WWW.REDDITOFACILE.COM](http://www.redditifacile.com)

sarebbero potute iniziare prima del 27/03/2023, rimanendo tuttavia riconoscibile un lasso di tempo di **15 g.n.c.** (a fronte dei 195 g.n.c. richiesti dall'Impresa) così suddiviso:

- **9 g.n.c.** come recupero di tempo tra la sospensione dei lavori DL e la revoca della stessa da parte del RUP (periodo in cui l'impresa non ha svolto attività)
- **6 g.n.c.** come recupero di tempo tra il ricevimento dell'integrazione al progetto della paratia effettuata dall'impresa su richiesta dal RUP e l'effettivo caricamento sulla piattaforma AINOP del progetto con contestuale attivazione del protocollo.

Pertanto il totale dei giorni da poter concedere a fronte di quanto sopra esposto è in totale di n. **365 g.n.c.** (255+95+15), da sommare ai tempi concessi per la realizzazione delle attività legate alla Perizia di variante n.1 (**122 g.n.c.**).

Si ridefinisce così il termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza al **28/02/2025**.

Del che se ne dovrà debitamente tener conto nel vaglio di talune delle riserve esplicitate dall'appaltatore.

Distinti saluti

Albano Laziale, lì 12/04/2024

Il presidente della Commissione di Collaudo
f.to Arch. Vincenzo Sidoti