



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria
Area Tecnica

*Per posta elettronica certificata
Non segue originale*

Catanzaro, data del protocollo

A
LA SIA S.R.L.
Pec: ut.lasia.roma@pec.it

RTI DA.MA. Impianti S.R.L.
Pec: damaimpantisrl@pec.it

Rif.to note pec RTI DA.MA. Impianti S.R.L. del 26/01/2023 assunta al prot. n. 1472 del 27/01/2023 e pec del 20/01/2023 assunta al protocollo n. 1067 del 23/01/2023

Rif.to note pec LA SIA S.R.L. dell'1/02/2023 assunta al prot. n. 1842 del 02/02/2023, pec del 01/02/2023 assunta al prot. N. 1844 del 02/02/2023, pec del 20/02/2023 assunta al protocollo n. 3270 del 21/02/2023

Oggetto: Lavori finalizzati alla messa a norma degli impianti, dell'immobile denominato "Palazzo Santa Caterina" sito a Catanzaro in corso Giuseppe Mazzini n. 206, F.I.P. CZB000501. CODICE CIG: 8914432600. CODICE CUP: G62F15000170001. Riscontro proroga, utenza elettrica e perizia di variante tecnica.

Con la presente, in riscontro alle richieste di proroga in epigrafe, acquisito il parere favorevole della Direzione Lavori assunto al prot. n. 1843 del 01/02/2023, si accorda la proroga richiesta fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto al 20/03/2023. Inoltre con la presente, in riferimento all'approvvigionamento di corrente elettrica, si rappresenta che l'onere per la fornitura della stessa è di competenza cura ed onere dell'Appaltatore ai sensi della disciplina contrattuale e capitolare. Pertanto si chiede a codesto Appaltatore, nonché alla DL e CSE in indirizzo, di porre in essere le procedure di competenza per l'approvvigionamento elettrico in esame. Alla luce di ciò la proposta della DL, giusta pec del 01/02/2023 assunta al prot. n. 1844 del 02/02/2023, risulta superata, non avendo la Scrivente Stazione Appaltante attività di competenza in merito al POD richiesto.

Infine con l'occasione si chiede alla DL di emendare e revisionare la redigenda perizia di variante n. 1 non approvabile nella versione ricevuta con pec del 01/02/2023 assunta al prot. n. 1842 del 02/02/2023, aggiornata con successiva pec del 20/02/2023, assunta al prot. 3270 del 20/02/2023, in quanto nella stessa il documento "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI" non sono sottoscritti dall'appaltatore RTI DA.MA. Impianti S.R.L. Inoltre, i tempi di perizia, indicati a pagina 3 dell'elaborato "Relazione Tecnica", dovranno essere aggiornati tenendo conto della proroga sopra concessa e della necessità di ultimare il cantiere entro il 20/04/2023.

Infine si chiede alla DL:

- di produrre ed accludere un prospetto riepilogativo con le categorie di lavori ed il relativo esecutore, aggiornati con gli importi di perizia;
- di rendere sotto forma di asseverazione quanto già dichiarato nella nota pec dell'1/02/2023 assunta al prot. n. 1842 del 02/02/2023, ossia:
"Gli interventi puntuali non vanno assolutamente a modificare o annullare i pareri ottenuti in fase di approvazione, tra cui il parere favorevole della Soprintendenza, del Ministero dell'Interno Direzione Regionale Calabria, e Ministero dell'Interno Comando Provinciale di Catanzaro.";
- di chiarire se le modifiche di perizia necessitano di nuove calcolazioni e/o di nuovi elaborati grafici e, in caso positivo, di produrre e trasmettere gli stessi.

In attesa di ricevere la documentazione emendata come sopra rappresentato entro il 24/02/2022, l'occasione è utile per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Virgillo

Il Direttore di Esecuzione del Contratto:
Ing. Domenico Augruso