



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2018)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Rita SODDU

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con

operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 6/12/2018 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2018 (di seguito PG 2018);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 31 maggio 2018 del Direttore Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale per il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, acquisito il parere del Direttore generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2017 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 31 Luglio 2018 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2017, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.

2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo, conformemente alla vigente disciplina in materia.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegata alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegata schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;

4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta e dalla corrispondente quota di Iva, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<p><i>Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta</i> <i>Sede di Torino</i> <i>Corso Bolzano n. 30, cap 10121 - Torino</i> <i>Alla c.a. del Direttore Regionale</i> <i>Dott.ssa Rita Soddu</i> <i>Telefono: 011/56391111</i> <i>Fax: 011 56.39.11.50</i> <i>Faxmail: 0650516071</i> <i>Mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it</i> <i>Pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it</i> <i>E del referente incaricato:</i> <i>Ing. Daniela Maria Oddone</i> <i>Email: danielaMaria.Oddone@agenziademanio.it</i></p>	<p><i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</i> <i>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria</i> <i>Corso Bolzano n. 44, cap 10121 - Torino</i> <i>Alla c.a. del Provveditore Interregionale</i> <i>Dott. Arch. Roberto Ferrazza</i> <i>Telefono 011/5750210</i> <i>Fax: 011/5750248</i> <i>Email: segreteria.ooppto@mit.gov.it</i> <i>Pec: oopppiemonteaosta@pec.mit.gov.it</i> <i>E del referente incaricato:</i> <i>Ing. Maurizio Modena</i> <i>Email: maurizio.modena@mit.gov.it</i></p>

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino, 16/05/2019

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Rita SODDU



Per il Provveditorato
Il Provveditore Interregionale
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Allegati: n. 38 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		17783
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	CUNEO	
Indirizzo	C.SO A. DE GASPERI NR.73	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	tinteggiature interne	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	15.000,00		
2022			
2023			

Sigle

A
H

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	17787
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	Viale Giulio Cesare,100
RUP	Nome Marzia Cognome Facciponte Email marzia.facciponte@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA INTERNA DEL PIANO TERRA, DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		
Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			
Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	26.000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		17809
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	SETTIMO TORINESE	
Indirizzo	Via Cebrosa,27	
RUP	Nome Antonio	
	Cognome Fidelibus	
	Email antinio.fidelibus@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 011 5750210	
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
Descrizione Intervento	Sostituzione tappezzeria in due stanze e parte di corridoio per distacco a seguito di infiltrazioni Riparazione e sostituzione di componenti di infissi e porte	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	20.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	5.000,00		
2021	15.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	17812
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ALESSANDRIA
Indirizzo	Via Arnaldo da Brescia,19
RUP	Nome: Domenico Cognome: Chiesa Email: domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA SALUTE
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA SALUTE
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	13.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	13.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	13.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		17865
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	MASSERANO	
Indirizzo	VIA ROMA NR. 170	
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	potenziamento misure sicurezza e adeguamento e manutenzione impianti tecnologici, sono stati richiesti erroneamente. E' necessaria invece la tinteggiatura degli uffici, wc, vano scala ed autorimessa.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	30/05/2020		
Fine Lavori	30/08/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	14.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	14.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18074
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	MONCALVO
Indirizzo	VIA CAMINATA NR. 8
RUP	Nome: Massimo Cognome: Del Gaudio Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Amministrazione Utilizzatrice	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura facciata esterna
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	11.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	11.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	11.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		18318
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	SALUZZO	
Indirizzo	VIA CUNEO NR.2G	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURE UFFICI	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		16.000,00
Importo Quadro Economico		24.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	24.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	24.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	18485
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ASTI
Indirizzo	VIA L. ARIOSTO 2
RUP	Nome: Massimo Cognome: Del Gaudio Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	14.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Fase pre-progettuale			
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			
Fase progettuale			
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
Fase esecutiva			
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		
Contrattualizzazione			
2019			
2020	14.000,00		
2021			
2022			
2023			
Contabilizzazione			
2019			
2020			
2021	14.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		19241
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	VERCELLI	
Indirizzo	VIA NOE' N. 3	
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Tinteggiatura di interni	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		10.000,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	19725
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	GOZZANO
Indirizzo	VIA A. GODI 35
RUP	Nome: Marzia Cognome: Facciponte Email: marzia.facciponte@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura cancelli e recinzione esterna ed alcuni locali interni, anzichè realizzazione impianto condizionamento zona operativa + Creazione Archivio + Realizzazione impianto fotovoltaico, in quanto trattasi di Caserma in locazione passiva.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	6.000,00
Importo Quadro Economico	8.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		20400
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	CUNEO	
Indirizzo	P. TORINO, 5	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURE INTERNE	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	20528
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA TIRRENO NR. 333
RUP	Nome: Anna Cognome: Monaco Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	PIANO TERRA: Rifacimento pavimentazione dei corridoi di distribuzione palazzina UPGSP e rifacimento pareti di chiusura della cella arrestati in policarbonato. PIANO TERRA: Ripristino bocche di lupo danneggiate. PIANO INTERRATO: Palazzina UPGSP. Ristrutturazione spogliatoio maschile. PIANO INTERRATO: Palazzina UPGSP. Ristrutturazione spogliatoio femminile.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	2.514.484,72
Importo Quadro Economico	3.273.329,53
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	NO

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto	28/02/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/10/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	30/01/2021		
Aggiudicazione Definitiva	28/02/2021		
Stipula del Contratto	30/03/2021		
Consegna Lavori	15/05/2021		
Fine Lavori	15/02/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	200.000,00		
2021	3.073.329,53		
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	200.000,00		
2021	1.573.329,53		
2022	1.500.000,00		
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		27665
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	BUSCA	
Indirizzo	VIA PUCCINI N. 1	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali ed eliminazione infiltrazione tetto	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		20.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	30/05/2020		
Fine Lavori	30/12/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	10.000,00		
2021	10.000,00		
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	20.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	27816								
Stazione Appaltante	Provveditorato								
Regione	PIEMONTE								
Comune	CASALE MONFERRATO								
Indirizzo	CORSO GIOVANE ITALIA, 32								
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Domenico</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Chiesa</td></tr> <tr><td>Email</td><td>domenico.chiesa@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>011 5750210</td></tr> </table>	Nome	Domenico	Cognome	Chiesa	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it	Recapito Telefonico	011 5750210
Nome	Domenico								
Cognome	Chiesa								
Email	domenico.chiesa@mit.gov.it								
Recapito Telefonico	011 5750210								
ALTRO TECNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td></td></tr> <tr><td>Cognome</td><td></td></tr> <tr><td>Email</td><td></td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td></td></tr> </table>	Nome		Cognome		Email		Recapito Telefonico	
Nome									
Cognome									
Email									
Recapito Telefonico									
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO								
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI							
Descrizione Intervento	manutenzione persiane e infissi esterni								
Tipologia	Manutenzione Ordinaria								
Anno Attivazione	2018								
Importo Lavori	8.000,00								
Importo Quadro Economico	12.000,00								
Progettazione interna	SI								
Ricorso ad Accordi Quadro	SI								

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2020		
30/05/2020		
30/08/2020		
30/12/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		
65.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		27963
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	CUNEO	
Indirizzo	CORSO A.DE GASPERI 71	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura e manutenzione facciate	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		60.000,00
Importo Quadro Economico		78.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28010
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	SALUZZO
Indirizzo	VIA LAGNASCO 9
RUP	Nome: Massimo Cognome: Del Gaudio Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna locali e facciate
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	45.000,00
Importo Quadro Economico	62.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
62.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
62.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		28129
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	ALESSANDRIA	
Indirizzo	CORSO CRIMEA,81	
RUP	Nome	Domenico
	Cognome	Chiesa
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	adeguamento funzionale, igienico ed impiantistico locali interrati archivio per prevenzione incendi, manutenzione e adeguamento impianti rivelazione incendi e sicurezza edificio, manutenzione impianti elettrici e luci emergenza	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		500.000,00
Importo Quadro Economico		650.000,00
Progettazione Interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto	28/02/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori	15/02/2021		
Fine Lavori	30/10/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/01/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	50.000,00		
2020	600.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	50.000,00		
2021	600.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28236
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CRESCENTINO
Indirizzo	VIA VERCELLI N. 23
RUP	Nome: Anna Cognome: Monaco Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali, manutenzione e verniciatura recinzione
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	16.000,00
Importo Quadro Economico	25.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		28240
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	TORINO	
Indirizzo	piazza castello,9	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Massimiliano Sacco massimiliano.sacco@mit.gov.it 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA	
Descrizione Intervento	manutenzione pavimentazione	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		25.000,00
Importo Quadro Economico		32.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	32.500,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	10.000,00		
2021	22.500,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28711
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CUNEO
Indirizzo	Via della Motorizzazione,snc
RUP	Nome Massimo Cognome Del Gaudio Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	28.000,00
Importo Quadro Economico	37.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		28730
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	SERRAVALLE SESIA	
Indirizzo	CORSO MATTEOTTI N. 179	
RUP	Nome	Anna
	Cognome	Monaco
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	tinteggiature interne, manutenzione controsoffitti	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		8.000,00
Importo Quadro Economico		11.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	28994
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA GUIDO RENI, N. 62
RUP	Nome: Marzia Cognome: Facciponte Email: marzia.facciponte@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	tinteggiature palazzina 3, tinteggiatura uffici, laboratori, magazzini p. rialzato e piano 1°
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	87.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
87.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
87.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		29687
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	BIELLA	
Indirizzo	VIA S. EUSEBIO 5/A	
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	tinteggiatura alloggio servizio 2° piano, alloggio Questore e parte uffici Polizia Stradale	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		26.000,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	35.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	35.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	34361
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	Corso Bolzano,30
RUP	Nome: Anna Cognome: Monaco Email: anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO
Descrizione Intervento	RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI LATO UFFICI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	13.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	13.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	5.000,00		
2021	8.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		34439
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	TORINO	
Indirizzo	VIA BERRUTI E FERRERO, 1/A	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Mancini
	Email	
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE	
Descrizione Intervento	Manutenzione serramenti esterni in legno	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	10.000,00		
2021	16.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35616
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ASTI
Indirizzo	P.ZZA ALFIERI, 30
RUP	Nome: Massimo Cognome: Del Gaudio Email: massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	sistemazione pavimento del magazzino elettorale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	12.000,00
Importo Quadro Economico	18.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2020		
30/05/2020		
30/08/2020		
30/12/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		35621
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	ASTI	
Indirizzo	Via Generale Giuseppe Govone,9	
RUP	Nome	Massimo
	Cognome	Del Gaudio
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Tinteggiature interne e manutenzione e pitturazione cancellate e manufatti in ferro esterni	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		40.000,00
Importo Quadro Economico		65.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	65.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	65.000,00		
2022			
2023			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35801
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	CSO SPEZIA NR. 25
RUP	Nome Massimiliano Cognome Sacco Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	INTERVENTI DIVERSI DI REVISIONE INFISSI, MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO ELETTRICO, TINTEGGIATURA MANUTENZIONE CONTROSOFFITTI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	41.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
41.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
21.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	35803
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	CSO RACCONIGI 100
RUP	Nome Antonio Cognome Fidelibus Email antinio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI, CANCELI SERVIZI IGIENICI E IMPIANTO ELETTRICO E CITOFONICO , TINTEGGIATURA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	29.000,00
Importo Quadro Economico	38.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/10/2020		
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori	30/04/2021		
Fine Lavori	30/07/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	38.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	10.000,00		
2021	28.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37019
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	VALLE D'AOSTA
Comune	AOSTA
Indirizzo	Via Ollietti,1
RUP	Nome: Massimiliano Cognome: Sacco Email: massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	manutenzione facciate e cornicioni
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	100.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto	28/02/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori	15/02/2021		
Fine Lavori	15/08/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/01/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	100.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	30.000,00		
2021	70.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37022
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	VALLE D'AOSTA	
Comune	AOSTA	
Indirizzo	Via Ollietti, 1	
RUP	Nome	Massimiliano
	Cognome	Sacco
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	sostituzione impianto ascensore	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		90.000,00
Importo Quadro Economico		140.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto	28/02/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori	15/02/2021		
Fine Lavori	15/06/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	140.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	50.000,00		
2021	90.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37025
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	VALLE D'AOSTA
Comune	COURMAYEUR
Indirizzo	VIA PADRI SOMASCHI N. 12
RUP	Nome: Massimiliano Cognome: Sacco Email: massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	manutenzione servizi igienici
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	21.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2020		
30/03/2020		
30/07/2020		
30/12/2020		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37507
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	ALBA	
Indirizzo	piazza MEDFORD,1	
RUP	Nome Massimo Cognome Del Gaudio Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210	
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	ripristino tinteggiature e intonaco interno, manutenzione infissi sala udienze	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		32.000,00
Importo Quadro Economico		42.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	30/05/2020		
Fine Lavori	30/12/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	42.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	42.000,00		
2021	78.000,00		
2022			
2023			

Sigle

X
A

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37528
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA VERDI NR. 11
RUP	Nome Anna Cognome Monaco Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU INFISSI, PORTONE GARAGE, SERVIZI IGIENICI, IMPIANTO ELETTRICO. TINTEGGIATURA, CONTROSOFFITTO.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	40.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/10/2020		
Stipula del Contratto	30/12/2020		
Consegna Lavori	30/04/2021		
Fine Lavori	30/07/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	40.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	15.000,00		
2021	25.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37651
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	VIA BRUSATI, 8
RUP	Nome: Marzia Cognome: Facciponte Email: marzia.facciponte@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura e sanificazione di alcuni locali, sostituzione griglie ascensori
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	25.000,00
Importo Quadro Economico	33.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2020		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2020		
Consegna Lavori	30/12/2020		
Fine Lavori	30/04/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	33.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020			
2021	33.000,00		
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	37670
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	BALUARDO LAMARMORA 8
RUP	Nome Marzia Cognome Facciponte Email marzia.facciponte@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Risanamento facciata principale e lato via Nino Bixio per distacco intonaco.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	130.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/12/2019		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2020		
Consegna Lavori	30/05/2020		
Fine Lavori	30/12/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	130.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	130.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento		37673
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	COLLEGNO	
Indirizzo	STRADA ANTICA DI COLLEGNO 259 (STRADA DELLA BERLIA)	
RUP	Nome	Antonio
	Cognome	Fidelibus
	Email	antino.fidelibus@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali previa rimozione carta da parati	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2018	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2020		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2020		
30/12/2020		
30/04/2021		
30/07/2021		

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	40889
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	FOSSANO
Indirizzo	Via Cuneo,41
RUP	Nome Massimo Cognome Del Gaudio Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011 5750210
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Ristrutturazione e adeguamento di una palazzina alloggi della ex Scuola Allievi di Fossano per sede locale Com pagnia Carabinieri
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	1.050.000,00
Importo Quadro Economico	1.450.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2019		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2020		
Stipula Contratto	28/02/2020		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/03/2020		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/04/2020		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/09/2020		
Aggiudicazione Provvisoria	30/12/2020		
Aggiudicazione Definitiva	30/01/2021		
Stipula del Contratto	15/02/2021		
Consegna Lavori	15/03/2021		
Fine Lavori	15/03/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	50.000,00		
2020	1.400.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	50.000,00		
2021	400.000,00		
2022	1.000.000,00		
2023			

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2019/5287/DR-TO del 16/05/2019

INTERVENTI P.G. 2018

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 16/05/2019 con atto assunto al prot. n. 5287 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, allegate alla stessa convenzione;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede la ulteriore identificata con codice INT PROV_58764 da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2018.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 58764, di cui alla scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimi interventi, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 5287 del 16/05/2019.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani



Vittorio Maugliani
MiMS
09.03.2023
08:08:08
GMT+00:00

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	58764
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA VALFRE' 5 BIS
RUP	Nome: Antonio Cognome: FIDELIBUS Email: antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico: 115750267
ALTRO TECNICO	Nome: Guido Cognome: BRANCALEONI Email: guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico: 115750225
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento dei controsoffitti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	88.000,00
Importo Quadro Economico	132.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	24/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	11/05/2023		
Stipula del Contratto	20/06/2023		
Consegna Lavori	26/06/2023		
Fine Lavori	24/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	132.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	132.000,00		
2024			
2025			
2026			
2027			



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2019/5287/DR-TO del 16/05/2019

INTERVENTI P.G. 2018

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agencia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agencia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agencia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 16/05/2019 con atto assunto al prot. n. 5287 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2018, allegate alla stessa convenzione;
- che con Atto Aggiuntivo prot. n. 3158 dl 14/03/2023 è stata aggiunta la ulteriore scheda identificata con codice INT PROV_58764 da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2018;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede la ulteriore scheda identificata con codice INT PROV_59454 da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2018.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 59454, di cui alla scheda allegata al presente documento.

Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 5287 del 16/05/2019.

Art. 3

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani



Vittorio
Maugliani
MiMS
21.11.2023
14:57:07
GMT+01:00

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2018

Codice Intervento	59454
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	DOMODOSSOLA
Indirizzo	PIAZZA CHAVEZ N. 1
RUP	Nome: Cinzia Cognome: SCOPECE Email: cinzia.scopece@mit.gov.it Recapito Telefonico: 011/5750233
ALTRO TECNICO	Nome: BRANCALEONI Cognome: guido.brancaleoni@mit.gov.it Email: 011/5750225 Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di una porzione di condotta principale dell'acqua potabile ubicata al piano terra e risanamento di pareti ammalorate presso la Caserma "Urli" sede della Compagnia Domodossola sita nel comune di Domodossola (VB)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2018
Importo Lavori	37.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	24/11/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	23/01/2024		
Consegna Lavori	22/02/2024		
Fine Lavori	23/03/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/04/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	50.000,00		
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023			
2024	50.000,00		
2025			
2026			
2027			