

ALLEGATO "A"

Comune di PARMA
Provincia di PARMA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO DI S. ULDARICO
- PARMA

COMMITTENTE: AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Emilia Romagna - U.0. Servizi
tecnici.

CANTIERE: B.GO FELINO, PARMA (PARMA)

PARMA, 29/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto MORA GIANLUCA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(INGEGNERE - R.U.P. PENNISI ORAZIO)

Architetto MORA GIANLUCA

L.go g. Ghidetti, 19
43124 PARMA (PR)
Tel.: 335 5619007 - Fax: --
E-Mail: info@architettogianlumora.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2					Mese 3			Mese 4				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	78 g	[Barra grigia continua da s-1 a s15]														
Preparazione delle aree di cantiere	4 g	[Barra grigia s-1 a s1]														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4 g	Z2 [Barra rosa s-1 a s1]														
Apprestamenti del cantiere	13 g	[Barra grigia s-1 a s2]														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	4 g	Z2 [Barra rosa s-1 a s1]														
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g	Z2 [Barra rosa s-1 a s1]														
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	9 g	Z3 [Barra blu s1 a s3]														
Impianti di servizio del cantiere	9 g	[Barra grigia s1 a s3]														
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g				Z1 [Barra blu s3]											
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g				Z1 [Barra blu s3]											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 [Barra blu s-1]														
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1 [Barra blu s-1]														
Smobilizzo del cantiere	5 g															[Barra grigia s15]
Smobilizzo del cantiere	5 g															Z2
PIANO SOTTOTETTO - COMPLETAMENTO AMMORSAMENTO	5 g				[Barra grigia s2 a s3]											
Murature	5 g				[Barra grigia s2 a s3]											
Cuci scuci	5 g				Z4 [Barra rossa s2]											
COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN OPERA DI CATENE METALLICHE	10 g				[Barra grigia s2 a s3]											
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	10 g				Z5 [Barra grigia s2 a s3]											
Iniezioni di miscele cementizie per tiranti	10 g				Z5 [Barra grigia s2 a s3]											
CONSOLIDAMENTO DELLE COLONNE DEL CHIOSTRO CON	15 g				[Barra grigia s4 a s8]											
Sistema di centinature metalliche	15 g				Z5 [Barra grigia s4 a s8]											

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4					
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15
RESTAURO PILASTRI D'ANGOLO IN MATTONI DEL CHIOSTI	15 g																
Cuci scuci	15 g																
Consolidamento di muratura con iniezioni armate	15 g																
COMPLETAMENTO RESTAURO SUPERFICI DECORATE E/O	75 g																
Ritocco pittorico e completamento restauro	75 g																
RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI E DELLE COLONNE DEL CHI	10 g																
Consolidamento tramite applicazione di silicato di etile	10 g																
RECUPERO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEL CHIOSTRO	20 g																
Formazione di massetto per pavimentazioni in cotto	10 g																
Posa di pavimenti per esterni in cotto	10 g																
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CHIOSTRO	5 g																
Realizzazione di impianto di illuminazione del chiostro	5 g																
COMPLETAMENTO DELLE TINTEGGIATURE FACCIATE CHI	15 g																
Tinteggiatura di superfici esterne	15 g																
Verniciatura a pennello di opere in ferro	6 g																
OPERE DI LATTONERIA	5 g																
Realizzazione di opere di lattoneria	5 g																
LEGENDA Zona:																	
Z1 = ZONA UNICA																	
Z2 = Area di accantieramento esterno																	

