



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Liguria

Genova , 21/02/2019
Prot. n. 2019/111_atti/DR-STE

GEB0017
CASERMA MARABOTTO
Via Rolla, 9 – Genova(GE)
Rimozione guaine bituminose e gronde in fase di distacco

Intervento di somma urgenza
Procedura somma urgenza art. 163 D.Lgs 50/2016

SmartCIG: Z602714F8E

CUP: G35J19000000001

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE

Alle ore 09:30 del giorno **21** del mese di **Febbraio 2019**, il sottoscritto ing. Roberto Dellepiane, in qualità di RUP degli interventi di somma urgenza afferenti il "Panificio Militare" del compendio "ex Caserma Marabotto incaricato con nota prot. n. 2019/47_atti/DRL del 29/01/2019, si è recato presso il sito in oggetto.

PREMESSO CHE

- in data 07/02/2019, con verbale di somma urgenza e avvio dell'esecuzione prot. 2019/65_atti/DRL del 07/02/2019, avente valenza di contratto stipulato mediante scrittura privata, alle Imprese individuali di seguito indicate che normalmente collaborano tra loro per eseguire interventi con tecnica alpinistica
 - ✓ **LAVORI AL VOLO Ediliziacrobatika e non solo di Roberto Rizza**
con sede in Genova, Via Aurelio Robino, 44 – cap 16142
P.IVA 01183850997
 - ✓ **STILE ALPINO di Michele Vigevani**
con sede in Genova, Via dei Narcisi, 24/12 - cap
P.IVA 02370930998

sono stati affidati i lavori di rimozione guaine bituminose e gronde in fase di distacco in epigrafe per il prezzo pattuito di 6.500,00€ (seimilacinquecento/00 euro) IVA esclusa, con avvio immediato e fissando contestualmente quale termine utile per l'ultimazione dei lavori il 15/02/2019;



Via Finocchiaro Aprile, 1 – 16129 Genova – Tel. 010/53.733.1 – Faxmail 06/50516075
e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it
pec: dre.Liguria@pce.agenziademanio.it

- con e-mail del 13/02/2019 assunta a prot. 1231 del 14/02/2019 i Sigg. Roberto Rizza (titolare dell'impresa individuale LAVORI AL VOLO) e Michele Vigevani (titolare dell'impresa individuale STILE ALPINO) comunicavano l'avvenuta ultimazione dei lavori, segnalando, nel contempo, la presenza di alcune criticità emerse a seguito della rimozione della guaina bituminosa
- in data 14/02/2019 lo scrivente si è recato presso il sito in oggetto e, alla presenza del Sigg. Roberto Rizza e Michele Vigevani, ha constatato e documentato fotograficamente sia l'avvenuta ultimazione dei lavori commissionati con verbale prot. n. 2019/65_atti/DRL del 07/02/2019, sia le ampie fessurazioni e/o mancanze del massetto di livellamento-ardesie costituente il piano di posa della guaina bituminosa;
- pertanto il RUP, al fine di impedire o quanto meno ritardare il degrado dell'immobile Panificio Militare conseguente a tali potenziali infiltrazioni, concordava con Sigg. Roberto Rizza e Michele Vigevani l'esecuzione delle ulteriori opere descritte nel verbale di sopralluogo del 14/02/2019 prot. 2019/95_atti/DR-STE del 15/02/2019, il prezzo suppletivo di € 700,00 (settecento/00) IVA esclusa ed una proroga di 5 giorni sul termine utile per l'ultimazione dei citati lavori suppletivi che risultava quindi fissato al 20/02/2019;
- con e-mail del 20/02/2019 assunta a prot. 1461 del 21/02/2019 il Sig. Roberto Rizza comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori,

CONSIDERATO CHE

- in data 21/02/2017 lo scrivente si è recato presso il sito in oggetto per verificare, alla presenza dei Sigg. Roberto Rizza e Michele Vigevani, l'ultimazione e la corretta esecuzione delle opere commissionate redigendo apposita documentazione fotografica.

CERTIFICA

- che i lavori sono stati completamente **ultimati in tempo utile e regolarmente eseguiti**,
- che si può procedere, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, alla liquidazione dell'importo pattuito, pari a complessivi € **7.200,00** (settemiladuecento/00) IVA esclusa, relazionando alla S.A. quanto rilevato ed economicamente pattuito.

Il RUP
Ing. Roberto Dellepiane



Il titolare dell'impresa individuale
LAVORI AL VOLO Ediliziacrobatika e non solo
Roberto Rizza



Il titolare dell'impresa individuale
STILE ALPINO
Michele Vigevani

