



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 27/12/2018

Reg. int. n. 2018/ 2108 /DRSI-STE

LAVORI: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA PUBBLICA MARINA DI SANT'AGATA DI MILITELLO" DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E POLSTRADA - SCHEDE PATRIMONIALE MEB0716.

STAZIONE APPALTANTE: AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA

R.U.P.: ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. N. 1150 DEL 25/07/2018

DIRETTORE DEI LAVORI: ING. VALENTINA GIOVENCO, INCARICATA CON NOTA PROT. N. 1152 DEL 25/07/2018

DITTA APPALTATRICE: "ANTONINO SALVAGGIO" - P.IVA 03591980820

CUP: G42G18000100001 – **CIG:** 6180489CDB

CONTRATTO: CONTRATTO D'APPALTO REG. INT. N. 2018/1784/DRSI-STE DEL 15/11/2018

IMPORTO DEI LAVORI: € 103.361,02 OLTRE IVA AL 22%.

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI n.2

art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di Novembre in Sant'Agata di Militello (ME), il sottoscritto arch. Nicola Todaro, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato con nota prot. reg. int. 2018/2068/DRSI del 19/12/2018, visto l'art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207;

Considerato che i lavori summenzionati, non potranno procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte, causa la festività natalizia imminente e la chiusura dei depositi dei materiali da utilizzare in cantiere, così come comunicato a mezzo mail dalla Ditta in data 24/12/2018;

Con l'intervento dell'Impresa ANTONINO SALVAGGIO, rappresentata dal sig. Antonino Salvaggio in qualità di titolare – rappresentante legale – amministratore unico della medesima, si è compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere appaltate di cui al progetto accluso al contratto, restino sospesi in data 24/12/2018, e che gli stessi dovranno essere obbligatoriamente ripresi in data 27/12/2018 e che il sig. Antonino Salvaggio, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.



Sede di Palermo: Piazza Marina – Salita Intendenza, 2 – 90133 Palermo
Ufficio di Catania: Via M. Domenico Orlando n. 1 – 95100 Catania
Tel. 091 7495411 – Fax 06 50516067

e-mail: dre.sicilia@agenziademanio.it – PEC: dre_sicilia@pce.agenziademanio.it

Alla data odierna il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato:

- che la forza lavoro che sarà presente in cantiere consiste in n. ... operai specializzati, n. ... operai qualificati e n. ... operai comuni;
- che i mezzi d'opera esistenti al momento in cantiere sono i seguenti:

1	
2	
3	
4	

- che l'avanzamento dei lavori eseguiti trova riscontro negli atti contabili aggiornati all'attualità;
- che le opere la cui esecuzione rimarrà interrotta sono succintamente le seguenti:

1	Montaggio delle ultime 4 macchine arrivate in cantiere
2	Completamento dell'impianto elettrico
3	Montaggio dei plenum e delle griglie sulle macchine

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il Direttore dei Lavori e RUP
(Arch. Nicola Todaro)



Ditta Esecutrice
(Sig. Antonino Salvaggio)
