



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Sicilia
Servizi Tecnici

Palermo, 04/02/2019

Reg. int. n. 2019/ 109 /DRSI-STE

LAVORI: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA PUBBLICA MARINA DI SANT'AGATA DI MILITELLO" DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO E POLSTRADA - SCHEDA PATRIMONIALE MEB0716.

STAZIONE APPALTANTE: AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE SICILIA

R.U.P.: ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. N. 1150 DEL 25/07/2018

DIRETTORE DEI LAVORI: ARCH. NICOLA TODARO, INCARICATO CON NOTA PROT. REG. INT. N. 2018/ 2069 /DRSI-STE DEL 19/12/2018

DITTA APPALTATRICE: "ANTONINO SALVAGGIO" - P.IVA 03591980820

CUP: G42G18000100001 – **CIG:** 6180489CDB

CONTRATTO: CONTRATTO D'APPALTO REG. INT. N. 2018/1784/DRSI-STE DEL 15/11/2018

IMPORTO DEI LAVORI: € 103.361,02 OLTRE IVA AL 22%.

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

art. 158 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di Febbraio in Palermo (PA), il sottoscritto arch. Nicola Todaro, in qualità di Direttore dei Lavori, incaricato con nota reg. int. 2018/ 2069 /DRSI-STE DEL 19/12/2018

Visto il verbale di sospensione dei termini delle prescrizioni redatto in data 24/01/2019 col quale i termini temporali delle prescrizioni impartite con verbale di Ultimazione dei lavori prot. Reg. Int. n. 2019/ 22 / DRSI del 10/01/2019, furono sospesi per la mancanza del progetto di modifica dell'impianto curato dalla Ditta Fornitrice Pirrone Rappresentanze S.r.l.


Considerato che sono cessate le cause che determinarono la sospensione, e che la Ditta Pirrone ha trasmesso a mezzo mail gli schemi del nuovo impianto frigorifero da realizzare; in considerazione che in data 04/02/2019 con prot. 1763 la Ditta Salvaggio Antonino ha trasmesso la variante progettuale al menzionato impianto;



Prese le opportune disposizioni del Responsabile del Procedimento, con l'intervento dell'Impresa ANTONINO SALVAGGIO, rappresentata dal sig. Antonino Salvaggio in qualità di titolare – rappresentante legale – amministratore unico della medesima, si sottoscrive il presente verbal, col quale viene stabilito che i termini temporali concessi vengono ripresi a decorrere da oggi, e che la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro i termini concessi al Sig. Antonino Salvaggio, nella qualità summenzionata, e comunque non oltre il 22/02/2019.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il Direttore dei Lavori e RUP
(Arch. Nicola Todaro)



Ditta Esecutrice
(Sig. Antonino Salvaggio)
