

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna  
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

**Oggetto:** procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, del servizio di valutazione d'impatto acustico, progettazione acustica dei sistemi di riduzione del rumore afferenti all'impianto di climatizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura. Scheda BOD0020.

CUP: G36I18000010001 - CIG: Z9D3909945 - ODA: 2022003802

**Committente:** Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna piazza Malpighi 19, 40123 Bologna - c.f. 06340981007;

**RUP:** Ing. Fabio Scroccaro – funzionario dipendente dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna - Piazza Malpighi 19, 40123 Bologna;

**Operatore Economico:** Soc. italiana tecnologie acustiche – Sita srl, Via C. Robert Darwin 16 - 40017- S. Giovanni in Persiceto (BO) - P. IVA 01574801203 - pec: certificata@pec.sitaimpianti.it

**Atto di Affidamento:** contratto prot. 2022/19534 del 22/12/2022

**Importo netto del servizio:** € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00), il tutto al netto degli oneri previdenziali, se dovuti, ed IVA come per legge al momento dell'emissione delle relative fatture;

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE ED ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

(art. 25 D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno **2023**, il giorno **1 (uno)** del mese di **febbraio**, sono riuniti in modalità telematica i seguenti:

- L'Ing. Fabio Scroccaro, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Sig. Mirco Masetti che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell'affidataria Sita Srl;

**VISTO** il contratto di affidamento del 22/12/2022 assunto, in pari data, a protocollo dall'Agazia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna con il n. 19534, completo dei relativi allegati, che si intende integralmente richiamato;

**VISTO** l'avvio della fase 1 del servizio in urgenza e sotto riserva di legge prot. n. 2022/18958 del 14/12/2022 - verbale prot. 2022/12735 con scadenza stabilita nel giorno 13/01/2023;

**CONSIDERATO** che nelle attività di indagine sono comprese le misurazioni delle emissioni sonore del recuperatore di calore dell'impianto di climatizzazione delle opere in oggetto;

**CONSIDERATO** in fase di avvio delle indagini acustiche in data 14/12/2022 è intercorsa un'avaria della macchina sopra-menzionata, risultata non funzionante fino alla data del giorno 10/01/2023, da cui la necessità di posticipazione del completamento della campagna di misure al giorno 10/01/2023;

**CONSIDERATO** che l'impresa, in ragione di quanto sopra, con comunicazione a mezzo pec del 09/01/2023, ha richiesto una proroga dei termini di 14 gg per il completamento delle attività del servizio;

**CONSIDERATO** l'atto di proroga n. 1 prot. 2023/246 del 11/01/2023, con posticipazione del termine di conclusione del servizio stabilita nel giorno 27/01/2023;

**VISTA** la trasmissione, da parte dell'affidataria, con nota prot. n. 2023/1199 del 27/01/2023, dei seguenti documenti:

- a. Valutazione d'Impatto Acustico di cui alla Legge 447/95;
- b. Interventi di bonifica acustica,

**VISTO** l'esito della valutazione d'impatto acustico per la quale:

- a. è rispettato il limite di zonizzazione diurno di classe IV al confine di pertinenza;
- b. è rispettato il limite diurno del livello assoluto di immissione in facciata al ricettore R1 (il ricettore più prossimo e sensibile);
- c. già in facciata al ricettore R1, sono rispettate le condizioni di non applicabilità del differenziale (Art. 4, Comma 2 del D.P.C.M. del 14/11/1997);

**CONSIDERATO** che l'impianto di climatizzazione installato risulta, per come esposto, funzionante nei limiti acustici di legge, concludendo così l'attività di competenza della Stazione Appaltante;

**RILEVATA** la necessità di stralcio della fase del servizio riferita al rilievo del rumore post-operam in periodo diurno con relazione tecnica riassuntiva, diversamente prevista nel capitolato di affidamento;

**RICHIAMATI** gli art. 3, 4 e 7 del capitolato di affidamento per i quali:

*Art. 3 Importo dell'appalto:*

*La determinazione del corrispettivo è di seguito sviluppata:*

- € 1.500,00 saldo per Valutazione stato di fatto - attività conclusa in data 27/01/2023;
- € 750,00 saldo per Valutazione stato di progetto – attività conclusa in data 27/01/2023;



- € 900,00 Rilievi di rumore post-operam in periodo diurno con relazione tecnica riassuntiva - (attività stralciata in quanto non necessaria alle esigenze della Stazione Appaltante);

*Art. 4 Disciplina dei pagamenti:*

L'onorario verrà corrisposto previa verifica delle prestazioni rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.

**VERIFICATE:** positivamente le prestazioni rese;

**VISTO** l'esito del DURC prot. INAIL\_36587718 regolare con scadenza di validità al giorno 30/05/2023

*Art. 7 Durata della prestazione:*

*La durata complessiva del servizio da affidare è stabilita nei seguenti termini:*

- avvio del servizio (indagini fonometriche): entro 10 gg dall'affidamento dell'incarico: avvio in urgenza in data 14/01/2022;
- presentazione valutazione stato di fatto e valutazione stato di progetto: entro 30 gg dalla data di avvio del servizio - conclusione avvenuta nei termini di proroga;

**Tutto ciò premesso e verificato il Rup**

**ATTESTA**

- **l'ultimazione della prestazione** nelle tempistiche previste e la **regolare conclusione del servizio** riferita al servizio di valutazione d'impatto acustico, progettazione acustica dei sistemi di riduzione del rumore afferenti all'impianto di climatizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura. Scheda BOD0020, e pertanto

**LIQUIDA**

la somma di € **2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00)** – stato finale del servizio - corrispondente a:


- € 1.500,00 saldo per Valutazione stato di fatto;
- € 750,00 saldo per Valutazione stato di progetto;

oltre ad IVA (22%) per € **495,00 (euro quattrocentonovantacinque/00)**, per un importo totale lordo di € **2.745,00 (euro duemilasettecentoquarantacinque/00)**.

A tal fine si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**Per l'operatore economico**

*Sig. Mirco Masetti*

  
S.I.T.A. SRL  
Soc. Italiana Tecnologie Acustiche

**II RUP**

*Ing. Fabio Scroccaro*

