



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Giuseppe Pisciotta, direttore *pro tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

ef

R

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del Demanio, che si avvale dei competenti Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche per la gestione della fase esecutiva, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 6/12/2017 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2017 (di seguito PG 2017);

- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;
- che, con decreto 21 settembre 2017 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo all'anno 2016 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 14 Dicembre 2017 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui al programma 2016, aventi ad oggetto edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2017, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede

allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli,

elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.

3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.

2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Toscana e Umbria Sede di Firenze Via Laura, 64 Alla cortese attenzione Ing. Silvia Vignati Telefono: 055-200711 Fax: 055-2638766 Mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it silvia.vignati@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria Sede di Firenze Via dei Servi, 15 Alla c.a. Ing. Francesco Bonanno Telefono 055-26061 Fax 055-2606290 Mail: segreteria.ooppfi@mit.gov.it francesco.bonanno@mit.gov.it</i>

Art. 10


(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Firenze, **01 MAR 2018**

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Giuseppe Pisciotta



Per il Provveditorato
Il Provveditore

Avv. Marco Guardabassi



Allegati: n. 92 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	14282												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	LIVORNO												
Indirizzo	P.ZZA UNITA' D'ITALIA 1												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>ROBERTO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>CUCONATO</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.cuconato@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0586233245</td></tr> <tr><td></td><td>MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td></td><td>PREFETTURA</td></tr> </table>	Nome	ROBERTO	Cognome	CUCONATO	Email	roberto.cuconato@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0586233245		MINISTERO DELL'INTERNO		PREFETTURA
Nome	ROBERTO												
Cognome	CUCONATO												
Email	roberto.cuconato@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	0586233245												
	MINISTERO DELL'INTERNO												
	PREFETTURA												
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria pavimenti - portoni - pareti - cancelli - rifacimento bagni manutenzione straordinaria pavimentazione												
Tipologia	Manutenzione Straordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	220.000,00												
Importo Quadro Economico	286.000,00												
Progettazione interna	NO												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2018		
20/04/2018		
10/05/2018		
30/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2018		
29/10/2018		
26/02/2019		
27/05/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
286.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
57.200,00		
228.800,00		

Sigle

ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	14641
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	Via Bolognese,84-90
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria immobile ex chiesa a seguito di evacuazione per ordine dei Vigili del Fuoco. Consolidamenti strutturali.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	400.000,00
Importo Quadro Economico	500.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2018		
30/05/2018		
29/06/2018		
29/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/01/2019		
24/02/2019		
23/08/2019		
21/11/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
450.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
450.000,00		

Sigle

A
EP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	14831												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	FIRENZE												
Indirizzo	V.DEGLI ARAZZIERI, 4												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Francesco</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Bonanno</td></tr> <tr><td>Email</td><td>francesco.bonanno@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>05526061</td></tr> <tr><td>Amministrazione Centrale</td><td>AVVOCATURA DELLO STATO</td></tr> <tr><td>Amministrazione Utilizzatrice</td><td>AVVOCATURA DELLO STATO</td></tr> </table>	Nome	Francesco	Cognome	Bonanno	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it	Recapito Telefonico	05526061	Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO	Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO
Nome	Francesco												
Cognome	Bonanno												
Email	francesco.bonanno@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	05526061												
Amministrazione Centrale	AVVOCATURA DELLO STATO												
Amministrazione Utilizzatrice	AVVOCATURA DELLO STATO												
Descrizione Intervento	Sostituzione caldaia e rifacimento facciate infissi intonaci ed imbiancature interne												
Tipologia	Manutenzione Straordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	130.000,00												
Importo Quadro Economico	170.000,00												
Progettazione interna	NO												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2018		
30/03/2018		
29/04/2018		
29/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
26/09/2018		
26/10/2018		
24/01/2019		
24/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
140.000,00		
30.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
140.000,00		
30.000,00		

Sigle

R
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	15182
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CARRARA
Indirizzo	PIAZZA 2 GIUGNO, 17
RUP	Nome Alessandro Cognome Cristofani Email a.cristofani@mit.gov.it Recapito Telefonico 0585785603
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Restauro conservativo e/o sostituzione infissi e persiane in legno. Adeguamento spazi interni corpo di guardia. Rifacimento impianto di riscaldamento. tinteggiatura interna
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	175.000,00
Importo Quadro Economico	227.500,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
02/07/2018		
01/08/2018		
31/08/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/01/2019		
02/02/2019		
03/05/2019		
01/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
227.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
227.500,00		

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16085												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	CECINA												
Indirizzo	PIAZZA LIBERTA' N,26												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>ROBERTO</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>CUCONATO</td></tr> <tr><td>Email</td><td>roberto.cuconato@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0586233245</td></tr> <tr><td colspan="2">MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="2">ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	ROBERTO	Cognome	CUCONATO	Email	roberto.cuconato@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0586233245	MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI	
Nome	ROBERTO												
Cognome	CUCONATO												
Email	roberto.cuconato@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	0586233245												
MINISTERO DELL'INTERNO													
ARMA DEI CARABINIERI													
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA LOCALI c.a 700 mq.												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	9.600,00												
Importo Quadro Economico	13.000,00												
Progettazione interna	SI												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2018		
29/10/2018		
28/11/2018		
26/02/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16278
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CASTAGNETO CARDUCCI
Indirizzo	VIA AURELIA 8
RUP	Nome ROBERTO Cognome CUCONATO Email roberto.cuconato@mit.gov.it Recapito Telefonico 0586233245
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE E FORNITURA E POSA CON RELATIVA TUBAZIONE DI SCARICO E DI POMPA AD IMMERSIONE PER EVITARE ALLEGAMENTO PIANO INTERRATO
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	43.000,00
Importo Quadro Economico	57.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2018		
29/10/2018		
28/12/2018		
28/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
57.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
11.400,00		
45.600,00		

Sigle

R
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16481	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	AREZZO	
Indirizzo	V.LE MICHELANGELO N. 140	
RUP	Nome	Giuliano
	Cognome	Meacci
	Email	giuliano.meacci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	totale rifacimento n°1 servizio igienico posto a piano terra e adeguamento nor.abbattimento ber.archi.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	12.000,00	
Importo Quadro Economico	18.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		

Sigle

R
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16526
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	SIGNA
Indirizzo	Piazza del Popolo, 10
RUP	Nome Alessandro Cognome Paglia Email alessandro.paglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento copertura piana dei due torrioni di facciate per l'eliminazione delle infiltrazioni; ritocco della tinteggiatura di facciata ammalorata dalle infiltrazioni; revisione di alcuni infissi esterni e persiane; adeguamento dell'impianto elettrico e d
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	78.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2018		
30/05/2018		
29/06/2018		
29/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/01/2019		
24/02/2019		
25/05/2019		
23/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
58.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
58.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	16693	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	CITTA' DI CASTELLO	
Indirizzo	VIA MARZABOTTO	
RUP	Nome	Maurilio
	Cognome	Brugiati
	Email	maurilio.brugiati@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	075/5745233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE	
Descrizione Intervento	Lavori di demolizione e successivo rifacimento di manto di copertura piana pedonabile, composta da: primer bituminoso, rete elettrosaldata, massetto, manto impermeabile, pavimento, scarichi acque chiare, ripresa di tinteggiatura.	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	40.000,00	
Importo Quadro Economico	52.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	10/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	21/05/2018		
Stipula Contratto	29/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	10/07/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	10/08/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	10/08/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/10/2018		
Consegna Lavori	30/10/2018		
Fine Lavori	30/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	52.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	7.000,00		
2019	45.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

P
EP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	17746	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	LIVORNO	
Indirizzo	VIALE BOCCACCIO 5	
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	CUCONATO
	Email	roberto.cuconato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233245
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	25.000,00	
Importo Quadro Economico	40.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2018		
20/04/2018		
10/05/2018		
30/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2018		
29/10/2018		
28/11/2018		
26/02/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Sigle

M

EP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	17818
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	RADICOFANI
Indirizzo	VIA DELLO SPEDALE
RUP	Nome Giuliano Cognome Meacci Email giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Automazione porta garage e cancello, rifacimento garage impianto t.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	55.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	14/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/08/2018		
Stipula Contratto	17/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/11/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/02/2019		
Consegna Lavori	31/03/2019		
Fine Lavori	30/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	55.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	55.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

R
EP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	17819
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	SAN QUIRICO D'ORCIA
Indirizzo	VIA CASSIA 15/A
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento rete di smaltimento delle acque piovane, intonacatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	78.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/11/2018		
12/01/2019		
13/03/2019		
11/06/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.000,00		

Sigle

A
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	17836
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	TORRITA DI SIENA
Indirizzo	PIAZZA FALCONE NR.9
RUP	Nome: Giuliano Cognome: Meacci Email: giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Tinteggiatura interna e revisione infissi alla Caserma e alloggi
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	9.000,00
Importo Quadro Economico	12.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/08/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/11/2018		
Consegna Lavori	12/01/2019		
Fine Lavori	11/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	12.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	12.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

R
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	18070
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	Corso Camillo Benso Cavour, 133
RUP	Nome: Maurilio Cognome: Brugiati Email: maurilio.brugiati@mit.gov.it Recapito Telefonico: 075/5745233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Realizzazione di nuovi bagni all'interno delle camerette posti al piano secondo della Palazzina "Amministrazione" nonch� completamento e messa a norma dell'impianto elettrico dell'alloggio sinotticamente devoluto al Comandante del Reparto Comando.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	112.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/03/2018		
20/03/2018		
30/03/2018		
16/04/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2018		
30/05/2018		
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/06/2018		
20/06/2018		
20/02/2019		
20/05/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
160.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
120.000,00		
40.000,00		

Sigle

R
ep

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20084
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA DEI SARTI 2	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Asfaltatura piazzali con ripresa degli avvallamenti risagomatura marciapiedi e tombini e ripristino segnaletica orizzontale RIPARAZIONE e RIRISTINO di intere parti DI RECINZIONE ESTERNA DANNEGGIATA A CAUSA DI MODERATI CEDIMENTI DEI MURI DI FONDAZIONE	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	400.000,00	
Importo Quadro Economico	500.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/04/2018		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	29/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/07/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	23/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	50.000,00		
2019	450.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	50.000,00		
2019	450.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

ep
R

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19022	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	GROSSETO	
Indirizzo	via mameli,2	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Descrizione Intervento	Lavori di rifacimento delle facciate e sostituzione di parte degli infissi ammalorati presso la sede dell'Ufficio Territoriale di Grosseto sito in via Mameli 2 Grosseto	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	200.000,00	
Importo Quadro Economico	280.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/01/2019		
30/03/2019		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/10/2019		
28/11/2019		
26/05/2020		
24/08/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
280.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		
240.000,00		

Sigle

ep
ce

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19023
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	FOLIGNO
Indirizzo	VIA G. GARIBALDI, 155
RUP	Nome Alessandra Cognome Pancianeschi Email a.pancianeschi@mit.gov.it Recapito Telefonico 075/5745241
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Adeguamento degli impianti idrici, riscaldamento e condizionamento Palazzina Commissariato
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	16/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	15/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	25/05/2018		
Stipula Contratto	10/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	10/09/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	10/10/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	10/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/01/2019		
Consegna Lavori	01/02/2019		
Fine Lavori	01/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	25.000,00		
2019	175.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019	185.000,00		
2020			
2021			
2022			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19325	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIA PALERMO N. 84	
RUP	Nome	Riccardo
	Cognome	Ercolani
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	075/5745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	Impermeabilizzazione, isolamento, ripavimentazione del piazzale posto al piano primo del vecchio corpo di fabbrica e del torrino vano ascensore del nuovo edificio oltre ad opere accessorie e di finitura. Ripristino piena efficienza del gruppo elettrogen	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	187.000,00	
Importo Quadro Economico	250.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/03/2018		
30/04/2018		
10/05/2018		
05/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/08/2018		
28/09/2018		
28/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/01/2019		
01/02/2019		
30/01/2020		
30/03/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
230.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
200.000,00		
30.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19374
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	NOCERA UMBRA
Indirizzo	STRADA FLAMINIA - GAIFANA
RUP	Nome Aniello Cognome Di Luca Email aniello.dilluca@mit.gov.it Recapito Telefonico 075/5745237
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Rifacimento del piazzale esterno per la parte con finitura superficiale in battuta di cemento, attraverso la realizzazione di idonea fondazione stradale, pavimentazione in conglomerato bituminoso e manto di usura, previa demolizione delle parti in conglomerato cementizio per ripristino pendenze e verifiche sottoservizi e piano fondale, ivi comprese le necessarie opere d'arte per il ripristino di questi ultimi, oltre alle opere accessorie e di finitura per dare il lavoro a regola d'arte
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	105.000,00
Importo Quadro Economico	165.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/04/2018		
30/05/2018		
11/06/2018		
30/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2018		
30/10/2018		
30/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/02/2019		
01/03/2019		
28/02/2020		
11/05/2020		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
145.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
120.000,00		
30.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19519	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	TERNI	
Indirizzo	VIA BRAMANTE, N. 43	
RUP	Nome	Renzo
	Cognome	Tascini
	Email	renzo.tascini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERNI - LAVORI DI MANUT. ORDINARIA CON SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI INTERNI (PORTE) PER CONSERVAZIONE IMMOBILE	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	25.176,00	
Importo Quadro Economico	35.219,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
35.219,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
5.219,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19536												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	UMBRIA												
Comune	TERNI												
Indirizzo	VIA R. ANTIOCHIA, 12												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Renzo</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Tascini</td></tr> <tr><td>Email</td><td>renzo.tascini@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>336374470</td></tr> <tr><td></td><td>MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td></td><td>QUESTURA</td></tr> </table>	Nome	Renzo	Cognome	Tascini	Email	renzo.tascini@mit.gov.it	Recapito Telefonico	336374470		MINISTERO DELL'INTERNO		QUESTURA
Nome	Renzo												
Cognome	Tascini												
Email	renzo.tascini@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	336374470												
	MINISTERO DELL'INTERNO												
	QUESTURA												
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	QUESTURA DI TERNI - LAVORI DI MS PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO CON VENTILCONVETTORI DA INCASSO - VIVIBILITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE NELLE CELLE DI SICURE												
Tipologia	Manutenzione Straordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	59.734,00												
Importo Quadro Economico	84.874,00												
Progettazione interna	NO												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	19/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	19/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	21/05/2018		
Stipula Contratto	28/05/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	11/06/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	25/06/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	25/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	22/10/2018		
Consegna Lavori	06/11/2018		
Fine Lavori	04/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	84.874,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	64.874,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19830
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CALENZANO
Indirizzo	PIAZZA GRAMSCI N. 2
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Ristrutturazione e messa in sicurezza intero immobile - Sistemazione del cancello che conduce agli alloggi di servizio a seguito del cedimento di un'anta
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	1.000.000,00
Importo Quadro Economico	1.350.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2018		
30/05/2018		
29/06/2018		
29/07/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/10/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/01/2019		
24/02/2019		
25/05/2019		
23/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
1.300.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		
1.300.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	19931												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	CHIANNI												
Indirizzo	VIA ROMA 48												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Alessandro</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Iadaresta</td></tr> <tr><td>Email</td><td>alessandro.iadaresta@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0509721221</td></tr> <tr><td></td><td>MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td></td><td>ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	Alessandro	Cognome	Iadaresta	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0509721221		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI
Nome	Alessandro												
Cognome	Iadaresta												
Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	0509721221												
	MINISTERO DELL'INTERNO												
	ARMA DEI CARABINIERI												
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	pittura locale compreso intonaco antiumido verniciatura infissi esterni - persiane												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	15.000,00												
Importo Quadro Economico	19.800,00												
Progettazione interna	si												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/09/2018		
13/09/2018		
17/09/2018		
29/10/2018		
14/01/2019		
14/03/2019		
26/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.800,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		19973
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Comune	TOSCANA	
Indirizzo	PALAIA	
	PIAZZA DELLE SCUOLE 1	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzione impianto elettrico e sostituzione lampade con apparecchi led	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		7.920,00
Progettazione interna	si	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

[illegible]

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva	
1	Pubblicazione Bando di Gara
2	Aggiudicazione Provvisoria
3	Aggiudicazione Definitiva
4	Stipula del Contratto
5	Consegna Lavori
6	Fine Lavori
7	Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/09/2018		
13/09/2018		
17/09/2018		
29/10/2018		
14/01/2019		
14/03/2019		
26/03/2019		

Contrattualizzazione

2018

2019

2020

2021

2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.920,00		

Contabilizzazione

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.920,00		

Sigle

of

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20049
Stazione Appaltante		
Regione	Provveditorato	
Comune	TOSCANA	
Indirizzo	PISA	
	LOC. SAN ROSSORE - VIA CASCINA	
	VECCHIE 22	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	integgiatura locali interno caserma e ripresa pareti esterne canili e sostituzione degli attuali corpi illuminanti fatiscanti con altri a tecnologia led	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		14.000,00
Importo Quadro Economico		18.500,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	10/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2018		
Aggiudicazione Definitiva	17/09/2018		
Stipula del Contratto	29/10/2018		
Consegna Lavori	14/01/2019		
Fine Lavori	14/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	18.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	18.500,00		
2020			
2021			
2022			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20084
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA DEI SARTI 2	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Asfaltatura piazzali con ripresa degli avvallamenti risagomatura marciapiedi e tombini e ripristino segnaletica orizzontale RIPARAZIONE e RIRISTINO di intere parti DI RECINZIONE ESTERNA DANNEGGIATA A CAUSA DI MODERATI CEDIMENTI DEI MURI DI FONDAZIONE	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	400.000,00	
Importo Quadro Economico	500.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2018		
Stipula Contratto	29/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	23/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	50.000,00		
2019	450.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	50.000,00		
2019	450.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento			20122
Stazione Appaltante			
Regione	Provveditorato		
Comune	TOSCANA		
Indirizzo	ABBADIA SAN SALVATORE		
	VIA SAN GIOVANNI		
RUP	Nome	Bruno	
	Cognome	Giannone	
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	0564418976	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura infissi esterni,rifacimento wc,risanamento locali		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2017		
Importo Lavori			130.000,00
Importo Quadro Economico			170.000,00
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		
14/07/2018		
28/08/2018		
17/09/2018		

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/11/2018		

Fase esecutiva

Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/02/2019		
31/03/2019		
29/06/2019		
27/09/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		

Contabilizzazione

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
170.000,00		

of

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20195
Stazione Appaltante		
Regione		Provveditorato
Comune		TOSCANA
Indirizzo		PISA
		FRAZ. SAN PIERO A GRADO VIA
		LIVORNESE 768
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	sostituzione lampade con apparecchiature a led e M.O. impianto elettrico	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		5.000,00
Importo Quadro Economico		6.600,00
Progettazione interna	si	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	10/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2018		
Aggiudicazione Definitiva	17/09/2018		
Stipula del Contratto	29/10/2018		
Consegna Lavori	14/01/2019		
Fine Lavori	14/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	6.600,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	6.600,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

OP

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20207
Stazione Appaltante		
Regione		Provveditorato
Comune		TOSCANA
Indirizzo		MONTEVERDI MARITTIMO
		VIA IV NOVEMBRE 32
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	sostituzione corpi illuminanti con altri tipo a led e manutenzione ordinaria impianto elettrico	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		6.000,00
Importo Quadro Economico		7.920,00
Progettazione interna		si
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	10/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2018		
Aggiudicazione Definitiva	17/09/2018		
Stipula del Contratto	29/10/2018		
Consegna Lavori	14/01/2019		
Fine Lavori	14/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	7.920,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	7.920,00		
2020			
2021			
2022			

[Handwritten signature]

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20234												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	GUARDISTALLO												
Indirizzo	VIA DELLA FONTE 3												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Alessandro</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Iadaresta</td></tr> <tr><td>Email</td><td>alessandro.iadaresta@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>0509721221</td></tr> <tr><td colspan="2">MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="2">ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	Alessandro	Cognome	Iadaresta	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it	Recapito Telefonico	0509721221	MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI	
Nome	Alessandro												
Cognome	Iadaresta												
Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	0509721221												
MINISTERO DELL'INTERNO													
ARMA DEI CARABINIERI													
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	verniciatura infissi esterni - radiatori - sostituzione corpi illuminanti con altri a led e M.O. impianto elettrico												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	11.200,00												
Importo Quadro Economico	15.000,00												
Progettazione interna	si												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/09/2018		
13/09/2018		
17/09/2018		
29/10/2018		
14/01/2019		
14/03/2019		
26/03/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20343												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	FIGLINE VALDARNO												
Indirizzo	VIA PIAVE N. 29												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Alessandro</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Paglia</td></tr> <tr><td>Email</td><td>alessandro.paglia@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>05526061</td></tr> <tr><td colspan="2">MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="2">ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	Alessandro	Cognome	Paglia	Email	alessandro.paglia@mit.gov.it	Recapito Telefonico	05526061	MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI	
Nome	Alessandro												
Cognome	Paglia												
Email	alessandro.paglia@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	05526061												
MINISTERO DELL'INTERNO													
ARMA DEI CARABINIERI													
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	Ripristino e tinteggiatura del muro di cinta della caserma. Ripristino della verniciatura della ringhiera del muro di cinta												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	24.000,00												
Importo Quadro Economico	31.800,00												
Progettazione interna	SI												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/09/2018		
28/10/2018		
26/01/2019		
26/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
31.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
1.800,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20435												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	MONTEPERTOLI												
Indirizzo	PIAZZA MACHIAVELLI N. 26												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Alessandro</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Paglia</td></tr> <tr><td>Email</td><td>alessandro.paglia@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>05526061</td></tr> <tr><td></td><td>MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td></td><td>ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	Alessandro	Cognome	Paglia	Email	alessandro.paglia@mit.gov.it	Recapito Telefonico	05526061		MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI
Nome	Alessandro												
Cognome	Paglia												
Email	alessandro.paglia@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	05526061												
	MINISTERO DELL'INTERNO												
	ARMA DEI CARABINIERI												
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	Miglioramento difesa passiva della Casermamediante posizionamentodi idonei paletti in ferro zincato infissi sui muri di confine al limite del giardino, con sostituzione rete metallica esistente; Riparazione rampe in calcestruzzo nel giardino e pulizia de												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	25.000,00												
Importo Quadro Economico	32.500,00												
Progettazione interna	SI												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/01/2019		
24/02/2019		
25/05/2019		
23/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
32.500,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20437
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	LAстра A SIGNA
Indirizzo	VIA DANTE ALIGHIERI N. 8
RUP	Nome: Francesco Cognome: Bonanno Email: francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	"Sostituzione pluviali e gronde danneggiate - PRIORITA ALTA; Messa in sicurezza/sostituzione degli intonaci sulle pareti esterne e ricostruzione stucchi e parti in pietra; Tinteggiatura pareti; Demolizione e ricostruzione del solaio posto a copertura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	104.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/04/2018		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	29/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/07/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	25/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	84.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	84.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20510
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PRATO
Indirizzo	VIA SOFFREDO DEL GRAZIA, 21 (LOCALITA' IOLO)
RUP	Nome: Pietro Cognome: Ielpo Email: pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaci facciata e di alcune parti interne del fabbricato - Realizzazione nuova fossa biologica per il bagno ad uso pubblico - Rifacimento intonaco di tutta la caserma.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	79.144,00
Importo Quadro Economico	103.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2018		
30/03/2018		
15/04/2018		
30/04/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2018		
01/09/2018		
01/01/2019		
04/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
103.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		
43.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20532												
Stazione Appaltante	Provveditorato												
Regione	TOSCANA												
Comune	SAN MARCELLO PISTOIESE												
Indirizzo	VIA MARCONI, 186												
RUP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nome</td><td>Pietro</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Ielpo</td></tr> <tr><td>Email</td><td>pietro.ielpo@mit.gov.it</td></tr> <tr><td>Recapito Telefonico</td><td>05526061</td></tr> <tr><td colspan="2">MINISTERO DELL'INTERNO</td></tr> <tr><td colspan="2">ARMA DEI CARABINIERI</td></tr> </table>	Nome	Pietro	Cognome	Ielpo	Email	pietro.ielpo@mit.gov.it	Recapito Telefonico	05526061	MINISTERO DELL'INTERNO		ARMA DEI CARABINIERI	
Nome	Pietro												
Cognome	Ielpo												
Email	pietro.ielpo@mit.gov.it												
Recapito Telefonico	05526061												
MINISTERO DELL'INTERNO													
ARMA DEI CARABINIERI													
Amministrazione Centrale													
Amministrazione Utilizzatrice													
Descrizione Intervento	Rifacimento del tetto degli edifici adiacenti alla caserma - imbiancatura dei locali della caserma - rifacimento tetto scoperto caserma - manutenzione straordinaria degli infissi del complesso immobiliare.												
Tipologia	Manutenzione Ordinaria												
Anno Attivazione	2017												
Importo Lavori	80.600,00												
Importo Quadro Economico	105.000,00												
Progettazione interna	SI												
Ricorso ad Accordi Quadro	SI												

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/05/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/09/2018		
Consegna Lavori	15/10/2018		
Fine Lavori	15/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	105.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	30.000,00		
2019	75.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20533
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	SAN MARCELLO PISTOIESE
Indirizzo	VIA LUIGI ORLANDO , 83
RUP	Nome: Pietro Cognome: Ielpo Email: pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	IMBIANCATURA DEI LOCALI DELLA CASERMA E SISTEMAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO DELLE CAMERATE
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	20.880,00
Importo Quadro Economico	28.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2018		
Consegna Lavori	01/09/2018		
Fine Lavori	01/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/02/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	28.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	25.000,00		
2019	3.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20539
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	SAMBUCA PISTOIESE
Indirizzo	VIA PAVANA , 38
RUP	Nome: Pietro Cognome: Ielpo Email: pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	IMBIANCATURA DEI LOCALI DELLA CASERMA E SISTEMAZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	13.600,00
Importo Quadro Economico	18.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/03/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2018		
Consegna Lavori	01/09/2018		
Fine Lavori	01/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/02/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	18.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019	3.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		20541	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		TOSCANA	
Comune		PISTOIA	
Indirizzo		VIA NAZIONALE, 67	
RUP		Nome Pietro Cognome Ielpo Email pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento		SOSTITUZIONE PAVIMENTO CASERMA - SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLOGGIO DI SERVIZIO	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2017	
Importo Lavori		36.000,00	
Importo Quadro Economico		47.000,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

[illegible]

Fase progettuale

- Redazione documentazione tecnica
- Elaborazione Progetto Preliminare
- Elaborazione Progetto Definitivo
- Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva

- Pubblicazione Bando di Gara
- Aggiudicazione Provvisoria
- Aggiudicazione Definitiva
- Stipula del Contratto
- Consegna Lavori
- Fine Lavori
- Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2018		
15/10/2018		
15/01/2019		
15/04/2019		

Contrattualizzazione

[illegible]

Contabilizzazione	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.000,00		
30.000,00		

Sigle

lpe

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20669
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PRATO
Indirizzo	VIA PICASSO, 30/32
RUP	Nome: Pietro
	Cognome: Ielpo
	Email: pietro.ielpo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	manutenzioni condizionatori-imbiancatura vari uffici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	53.000,00
Importo Quadro Economico	68.900,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2018		
30/03/2018		
15/04/2018		
30/04/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		
30/07/2018		
30/10/2018		
30/01/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
68.900,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
65.000,00		
3.900,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	20691	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	ABBADIA SAN SALVATORE	
Indirizzo	VIA SAN GIOVANNI	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Revisione copertura a tetto con relativo ponteggio	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	80.000,00	
Importo Quadro Economico	104.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		
14/07/2018		
28/08/2018		
17/09/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/02/2019		
31/03/2019		
29/06/2019		
27/09/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
104.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
104.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21402
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	SIENA
Indirizzo	Viale delle Regioni, 70/76
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Descrizione Intervento	Sostituzione infissi, ringhiere e grondaie, ponteggi, tetto e tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	120.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		
14/07/2018		
28/08/2018		
17/09/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/11/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
14/02/2019		
31/03/2019		
30/05/2019		
28/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
120.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
120.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	21405
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	COLLE DI VAL D'ELSA
Indirizzo	PIAZZA ARNALFO DI CAMBIO 11
RUP	Nome: Bruno Cognome: Giannone Email: bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento pavimenti, revisione imp.elett e idraulico tinteggiature e intonaci
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	85.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	14/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/08/2018		
Stipula Contratto	17/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/11/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto			
Consegna Lavori	14/02/2019		
Fine Lavori	31/03/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	29/06/2019		
	27/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	85.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	85.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22026
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CORTONA
Indirizzo	VIA DARDANO 9
RUP	Nome Filippo Cognome Diana Email filippo.diana@mit.gov.it Recapito Telefonico 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento parziale di intonaci e tinteggiature esterne - Rifacimento parziale di intonaci e tinteggiature interne
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	270.000,00
Importo Quadro Economico	400.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2018		
Consegna Lavori	27/02/2019		
Fine Lavori	26/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	400.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	400.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22182
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Indirizzo	LO. ORTO MURATO 322
RUP	Nome DONATO Cognome CAPOBIANCO Email donato.capobianco@mit.gov.it Recapito Telefonico 0583955256
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	revisione parziale del manto di copertura dei due fabbricati e sostituzione delle tegole rotte; stuccatura e tinteggiatura del vano scale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	25.469,91
Importo Quadro Economico	35.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/09/2018		
30/09/2018		
15/10/2018		
30/10/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2019		
15/03/2019		
15/06/2019		
15/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
5.000,00		
30.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22303
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	AREZZO
Indirizzo	via baracca, loc. Molin Bianco
RUP	Nome: Giuliano Cognome: Meacci Email: giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0575370737
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	realizzazione linea alimentazione interrata derivata dal gasdotto per alimentazione a metano delle 2 caldaie, realizzazione controsoffitto per compartimentazione pannelli di copertura etc
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	150.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/12/2018		
27/02/2019		
28/05/2019		
26/08/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
150.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	22436
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	BORGIO SAN LORENZO
Indirizzo	PIAZZA GRAMSCI N.26
RUP	Nome Alessandro Cognome Paglia Email alessandro.paglia@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA INTERNA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	12.000,00
Importo Quadro Economico	15.600,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.600,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
#RIFI		
15.600,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	23272
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PRATO
Indirizzo	VIA PARONESE, 100
RUP	Nome: Pietro
	Cognome: Ielpo
	Email: pietro.ielpo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico: 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Ripristino asfaltatura piazzale esterno - Manutenzione Portoni sezionali autorimessa, serramenti infissi - sostituzione di bruciatore componentistica idraulica ed elettrica in Centrale Termica per produzione riscaldamento e acqua calda sanitaria - Sostit
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	73.096,00
Importo Quadro Economico	95.024,80
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2018		
30/03/2018		
15/04/2018		
30/04/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		
15/11/2018		
15/02/2019		
15/05/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
95.024,80		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
80.024,80		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	27535
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	VIA XIV SETTEMBRE, 1
RUP	Nome Alessandra Cognome Pancianeschi Email a.pancianeschi@mit.gov.it Recapito Telefonico 075/5745241
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura uffici piani terra, primo e secondo - mq 6.000 e tinteggiatura piano meno 1 (aule udienza e spazi collaterali) - mq 3.500.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	78.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/04/2018		
30/04/2018		
18/05/2018		
30/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
10/07/2018		
10/08/2018		
10/08/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/09/2018		
30/10/2018		
29/03/2019		
28/06/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
78.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
68.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	27587
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	FIRENZE
Indirizzo	Viale Alessandro Guidoni,61
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	Adeguamento degli ambienti di ingresso con realizzazione di zona filtro vetrata agli ingressi, adeguamento normativo, impiantistico ed ambientale di alcune aree interne ad uso uffici, sale di consiglio ed ambienti aperti al pubblico
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	450.000,00
Importo Quadro Economico	600.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2018		
29/04/2018		
29/05/2018		
28/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
26/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/12/2018		
24/01/2019		
23/07/2019		
21/10/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
600.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
600.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		17746
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		TOSCANA
Comune		LIVORNO
Indirizzo		VIALE BOCCACCIO 5
RUP	Nome	ROBERTO
	Cognome	CUCONATO
	Email	roberto.cuconato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0586233245
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	25.000,00	
Importo Quadro Economico	40.000,00	
Progettazione Interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2018		
20/04/2018		
10/05/2018		
30/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/09/2018		
29/10/2018		
28/11/2018		
26/02/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	27886
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PONTEDERA
Indirizzo	VIA CASTELLI N. 30
RUP	Nome Alessandro Cognome Iadaresta Email alessandro.iadaresta@mit.gov.it Recapito Telefonico 0509721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	adeguamento di centrale termica alle vigenti normative, adduzioni, canna fumaria, protezioni , sicurezze e quanto di necessario per rendere il lavoro conforme alla legge e alla regola dell'arte
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	15.750,00
Importo Quadro Economico	22.522,50
Progettazione interna	no
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	29/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2018		
Stipula Contratto	30/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	10/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2018		
Aggiudicazione Definitiva	20/07/2018		
Stipula del Contratto	08/10/2018		
Consegna Lavori	16/11/2018		
Fine Lavori	19/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	22.522,50		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	22.522,50		
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28504
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	TERNI
Indirizzo	VIA G. L. RADICE 4 - 6
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI TERNI Rifacimento del manto stradale dell'area perimetrale interna della Caserma e degli Alloggi di servizio.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	34.741,24
Importo Quadro Economico	49.769,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	16/03/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/03/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	13/04/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/08/2018		
Consegna Lavori	25/09/2018		
Fine Lavori	24/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/12/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	49.769,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	12.500,00		
2019	37.269,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

lp
ne

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28523
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	Via Bonfigli, 1
RUP	Nome Sara Cognome Blanco Email sara.blanco@mit.gov.it Recapito Telefonico 075/5745240
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento ed opere connesse
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	85.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	08/03/2018		
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	20/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	10/05/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	21/05/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/05/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/05/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	28/06/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	05/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	05/03/2019		
Stipula del Contratto	05/06/2019		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	85.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	70.000,00		
2019	15.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28536
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	ORVIETO
Indirizzo	Via di Ripa Corsica,7
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	GIUDICE DI PACE ORVIETO (TR) Rifacimento dell'area di calpestio del cortile anteriore e posteriore esterno di copertura dei garage interrati, al fine di eliminare le numerose e gravi infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti; Realizzazione di un abba
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	69.000,00
Importo Quadro Economico	101.775,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	26/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	26/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/05/2018		
Stipula Contratto	04/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	18/06/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	02/07/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	02/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/10/2018		
Consegna Lavori	13/11/2018		
Fine Lavori	11/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	101.775,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	81.775,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28579
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	MASSA
Indirizzo	VIA DEL PATRIOTA, 1
RUP	Nome: Alessandro Cognome: Cristofani Email: a.cristofani@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0585785603
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione della copertura per eliminazione infiltrazioni d'acqua piovana, ripristino funzionale dei locali interessati dalle infiltrazioni ed opere connesse
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	130.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	02/07/2018		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/08/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	03/01/2019		
Consegna Lavori	02/02/2019		
Fine Lavori	01/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	130.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	130.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28636	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA MATTEOTTI 1	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Iadaresta
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0509721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Potenziamento per pompaggio acque meteoriche	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	32.000,00	
Importo Quadro Economico	48.900,00	
Progettazione interna	no	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	29/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2018		
Stipula Contratto	30/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	10/09/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2018		
Aggiudicazione Definitiva	17/09/2018		
Stipula del Contratto	08/10/2018		
Consegna Lavori	16/11/2018		
Fine Lavori	19/04/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	20/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	48.900,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	48.900,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28644
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	TERNI
Indirizzo	CORSO DEL POPOLO, 40
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE
Descrizione Intervento	TRIBUNALE DI TERNI Eliminazione delle infiltrazioni di acque meteoriche che stanno danneggiando i piani interrati - le attività previste sono quelle di ricerca delle cause che determinano l'infiltrazione e quindi i successivi interventi necessari per l'
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	21.200,00
Importo Quadro Economico	31.800,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
31.800,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27.800,00		
4.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28766
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	VIAREGGIO
Indirizzo	VIA BERTINI
RUP	Nome DONATO Cognome CAPOBIANCO Email donato.capobianco@mit.gov.it Recapito Telefonico 0583955256
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	tinteggiatura uffici e camerate
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	12.500,00
Importo Quadro Economico	16.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/12/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/02/2019		
15/03/2019		
15/05/2019		
15/07/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
16.500,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28832
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	CASTEL VISCARDO
Indirizzo	VIA G. VERDI 64
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	CASERMA CC DI CASTEL VISCARDO Tinteggiatura intonaco locali caserma e alloggi di servizio, ammalorato da infiltrazioni d'acqua piovana.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	15.953,21
Importo Quadro Economico	21.936,34
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
27/04/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.936,34		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
21.936,34		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28839
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	AREZZO
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA 11
RUP	Nome Filippo Cognome Diana Email filippo.diana@mit.gov.it Recapito Telefonico 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	" - PALAZZINA COMANDO PROVINCIALE: - Manutenzione facciate esterne (in parte intonaco, in parte mattoni, in parte lamiere verniciate, in parte inferriate); - sistemazione marciapiedi intorno all'edificio, compreso cordoli e zoccolini laddove necessario;
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	700.000,00
Importo Quadro Economico	1.010.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2018		
Consegna Lavori	27/02/2019		
Fine Lavori	24/12/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/03/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	1.010.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	900.000,00		
2020	110.000,00		
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28865
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CORTONA
Indirizzo	VIA DARDANO 9
RUP	Nome Giuliano Cognome Meacci Email giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione ed implementazione impianto di telecamere a circuito chiuso
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	14.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
14.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28891
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	AREZZO
Indirizzo	VIA FILIPPO LIPPI,S.N.C.
RUP	Nome: Filippo Cognome: Diana Email: filippo.diana@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	" - Impermeabilizzazione e manutenzione scala esterna antincendio + adeguamento ringhiera Nuova Questura; - manutenzione di tetto, grondaie e pluviali Caserma Menci; - manutenzione facciate Caserma Menci; - sostituzione infissi lato interno Caserma Menci
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	250.000,00
Importo Quadro Economico	320.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/12/2018		
27/02/2019		
27/06/2019		
25/09/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
320.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
320.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28908
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CAVRIGLIA
Indirizzo	VIA P. BIGIANDI 7 - CASTELNUOVO DEI SABBIONI
RUP	Nome: Giuliano Cognome: Meacci Email: giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	- verniciatura infissi alloggi - verniciatura infissi caserma lato posteriore (pavimentazione cucina non necessaria, tinteggiatura esterna già inserita nella scheda 41339 del 2016)
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	10.000,00
Importo Quadro Economico	15.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/09/2018		
Consegna Lavori	27/11/2018		
Fine Lavori	27/12/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/03/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28917	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SAN GIOVANNI VALDARNO	
Indirizzo	CORSO ITALIA 4	
RUP	Nome	Filippo
	Cognome	Diana
	Email	filippo.diana@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Trattamento e verniciatura infissi esterni in legno - Ripristino intonaci garage e parte piano terra - Tinteggiatura interna - rifacimento servizi igienici camerate e alcuni servizi igienici piano terra, primo e secondo	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	200.000,00	
Importo Quadro Economico	300.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/12/2018		
Consegna Lavori	27/02/2019		
Fine Lavori	26/08/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/11/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	300.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	300.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28918	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	SUBBIANO	
Indirizzo	VIA ARETINA 9	
RUP	Nome	Giuliano
	Cognome	Meacci
	Email	giuliano.meacci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	"Eliminazione infiltrazioni di umidità in due uffici lato posteriore, coloritura stanze umide e sistemazione marciapiede esterno; Rifacimento solaio cantina; Sostituzione tratti di tubazioni di riscaldamento ossidate; Ristrutturazione di n. 1 WC; Sos	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	26.000,00	
Importo Quadro Economico	37.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/09/2018		
27/11/2018		
16/01/2019		
16/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
37.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28990
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	TERNI
Indirizzo	VIA G. L. RADICE 4 - 6
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	COMANDO PROVINCIALE CC TERNI Rifacimento pavimentazione dei terrazzi delle due palazzine degli alloggi di servizio (sono presenti crepe sul pavimento e dissesti vari)
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	91.382,20
Importo Quadro Economico	125.650,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/03/2018		
30/03/2018		
13/04/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
125.650,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
31.400,00		
94.250,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni
Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		28992	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		TOSCANA	
Comune		MONTEPULCIANO	
Indirizzo		VIA F.LLI BRASCHI NR. 21- ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	
RUP		Nome	Giuliano
		Cognome	Meacci
		Email	giuliano.meacci@mit.gov.it
		Recapito Telefonico	0575370737
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento		Rifacimento facciata esterna	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione		2017	
Importo Lavori		15.000,00	
Importo Quadro Economico		22.000,00	
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

[illegible]

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2018		

Fase esecutiva

Publicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/11/2018		
12/01/2019		
11/02/2019		
12/05/2019		

Contrattualizzazione

[illegible]

Contabilizzazione

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Siqle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	28995
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PIENZA
Indirizzo	VIA DELLA MADONNINA N. 5
RUP	Nome: Giuliano Cognome: Meacci Email: giuliano.meacci@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Portoni, porte, impianto elettrico, tinteggiatura
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	45.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	14/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/08/2018		
Stipula Contratto	17/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/11/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/02/2019		
Consegna Lavori	31/03/2019		
Fine Lavori	30/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	60.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	60.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29295
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	VAGLIA
Indirizzo	VIALE DELLA STAZIONE N.8
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	eliminazione infiltrazioni alloggi di servizio; rifacimento impianto videosorveglianza caserma; rifacimento infissi esterni doppi facciata ; consolidamento rivestimento torrino; revisione pilastri cemento di recinzione caserma; revisoine facciata e stucca
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	60.000,00
Importo Quadro Economico	86.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2018		
Stipula Contratto	29/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	25/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	66.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	66.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

ep
R

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29335
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CASTELNUOVO BERARDENGA
Indirizzo	VIA B.BONCI NR. 8
RUP	Nome Bruno
	Cognome Giannone
	Email bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0564418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	scannafosso per eliminazione umidità p.t. 3 caldaie
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	70.000,00
Importo Quadro Economico	95.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	14/07/2018		
Aggiudicazione Definitiva	28/08/2018		
Stipula Contratto	17/09/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/11/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	14/02/2019		
Consegna Lavori	31/03/2019		
Fine Lavori	29/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/09/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	95.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	95.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29376	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	FIRENZE	
Indirizzo	VIA DI SCANDICCI 10	
RUP	Nome	Francesco
	Cognome	Bonanno
	Email	francesco.bonanno@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI OBSOLETI E NON PIU' A NORMA - MANUTENZIONE MURO DI CONFINO	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		30.000,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2018		
Stipula Contratto	29/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	25/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	40.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	40.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29684	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	AREZZO	
Indirizzo	VIA GENERALE DALLA CHIESA 11	
RUP	Nome	Giuliano
	Cognome	Meacci
	Email	giuliano.meacci@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0575370737
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	" - Infiltrazioni d'acqua piovana Ufficio del Comandante Provinciale, dovute, quasi certamente, a difetto di impermeabilizzazione della pavimentazione della sovrastante terrazza e difetto di sigillatura del foro di passaggio delle tubazioni dell'impianto	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	165.000,00	
Importo Quadro Economico	230.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/12/2018		
27/02/2019		
27/06/2019		
25/09/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
230.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
230.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29790
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	TERNI
Indirizzo	VIA G. L. RADICE 4 - 6
RUP	Nome Renzo Cognome Tascini Email renzo.tascini@mit.gov.it Recapito Telefonico 336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	COMANDO PROVINCIALE CC TERNI Restauro e tinteggiatura della recinzione perimetrale della Caserma e Alloggi di servizio.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	51.607,32
Importo Quadro Economico	72.280,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/03/2018		
30/03/2018		
13/04/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
72.280,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
18.000,00		
54.280,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29816	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	TERNI	
Indirizzo	VIA G. L. RADICE 4 - 6	
RUP	Nome	Renzo
	Cognome	Tascini
	Email	renzo.tascini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	336374470
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	COMANDO PROVINCIALE CC DI TERNI Tinteggiatura intonaco esterno, gravemente ammalorato, delle due palazzine degli alloggi di servizio e di due piccoli fabbricati esistenti sul lastrico solare delle due palazzine operativa e logistica (anno di costruzione	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	132.990,66	
Importo Quadro Economico	182.862,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
16/03/2018		
30/03/2018		
13/04/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
182.862,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
46.218,00		
136.862,00		

EP
18

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	29873
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	PERUGIA
Indirizzo	VIA PALERMO N. 84
RUP	Nome Riccardo Cognome Ercolani Email riccardo.ercolani@mit.gov.it Recapito Telefonico 075/5745226
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura autorimessa, tinteggiatura opere metalliche, manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianto di riscaldamento e addolcitore, riparazione gruppo di continuità, sostituzione n. 3 portoncini metallici, ripristino intonaco esterno in alcu
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	28.000,00
Importo Quadro Economico	39.200,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/03/2018		
14/04/2018		
30/04/2018		
15/06/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/08/2018		
10/09/2018		
10/09/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2018		
20/11/2018		
20/02/2019		
30/04/2019		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.200,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.000,00		
32.200,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30218
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	GROSSETO
Indirizzo	PIAZZA FERRETTI, 1
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria degli infissi saliscendi su tutta la parte di edificio occupata dall'Agenzia delle Entrate
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	38.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30717
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Indirizzo	VIA DELLA MOLLETTA 8 - FRAZ. PUNTA ALA
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione infissi in legno e posa in opera delle inferriate di sicurezza Ripristino e manutenzione muri esterni e recinzioni. Tinteggiatura uffici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	27.000,00
Importo Quadro Economico	35.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/05/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/08/2018		
Consegna Lavori	27/09/2018		
Fine Lavori	27/10/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/01/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	35.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	35.500,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30720
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	ORBETELLO
Indirizzo	VIA AURELIA VECCHIA N.4 - FONTEBLANDA
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Parziale rifacimento di intonaco del tipo antiumido, previa eliminazione di perlino in legno.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	7.500,00
Importo Quadro Economico	10.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30741	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	ORBETELLO	
Indirizzo	VIA P. NENNI 22	
RUP	Nome	Bruno
	Cognome	Giannone
	Email	bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle camerate e dell'autorimessa	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	18.000,00	
Importo Quadro Economico	23.500,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.500,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.500,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30746
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	ORBETELLO
Indirizzo	VIA P. NENNI 22
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento della Centrale Operativa con rifacimento dell'impianto elettrico, creazione di sala server, realizzazione impianto di condizionamento, nonché interventi per il miglioramento della funzionalità.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	26.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/05/2018		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/08/2018		
Consegna Lavori	27/09/2018		
Fine Lavori	26/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/02/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	26.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	26.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30781
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	MONTE ARGENTARIO
Indirizzo	PIAZZA BARELLAI 50 - PORTO S. STEFANO
RUP	Nome Bruno Cognome Giannone Email bruno.giannone@mit.gov.it Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Interventi vari di ordinaria manutenzione per l'adeguamento degli impianti elettrici ed idro-sanitari, nonché per la sostituzione di pavimenti presso la caserma e gli alloggi di servizio. (finalità: conservazione immobile)
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	40.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
40.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30791
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	GROSSETO
Indirizzo	P.ZA DEL POPOLO N.2
RUP	Nome Bruno
	Cognome Giannone
	Email bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Rifacimento dell'impianto elettrico e della rete LAN nella porzione di fabbricato già in uso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto. (finalità: conservazione immobile)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	195.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/10/2018		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	30/11/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/05/2019		
Consegna Lavori	28/06/2019		
Fine Lavori	26/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	24/01/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	195.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	170.000,00		
2020	25.000,00		
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30858
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	GROSSETO
Indirizzo	VIA FERRUCCI 32
RUP	Nome Bruno
	Cognome Giannone
	Email bruno.giannone@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 0564.418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Imbiancatura dei locali adibiti ad Uffici presso la Compagnia dei Carabinieri di Grosseto.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	6.000,00
Importo Quadro Economico	8.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/05/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Sigle _____



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	30985	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISTOIA	
Indirizzo	Via XXVII Aprile, 14	
RUP	Nome	Pietro
	Cognome	Ielpo
	Email	pietro.ielpo@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE	
Descrizione Intervento	Adeguamento di uno degli ascensori presenti nell'immobile per dell'accessibilità ai disabili degli uffici giudiziari che hanno sedi ai vari livelli del complesso di San Mercuriale nonché manutenzione straordinaria altri ascensori presenti	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	120.000,00	
Importo Quadro Economico	170.000,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2018		
Stipula Contratto	29/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2018		
Consegna Lavori	15/11/2018		
Fine Lavori	15/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	170.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	15.000,00		
2019	155.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31124
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	PISTOIA
Indirizzo	VIA LUIGI RUSSO,77
RUP	Nome Pietro Cognome Ielpo Email pietro.ielpo@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria locale centrale termica - Manutenzione ordinaria rifasatore elettrico - manutenzione ordinaria impianto elettrico fino alloggio comandante - manutenzione ordinaria impianto rilevazione fumi e incendio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	40.000,00
Importo Quadro Economico	55.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/03/2018		
Aggiudicazione Definitiva	15/04/2018		
Stipula Contratto	30/04/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2018		
Consegna Lavori	15/11/2018		
Fine Lavori	15/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/05/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	55.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	35.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31207
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	DICOMANO
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO N. 3
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Revisione degli infissi esterni con apposizione di vetro camera, Ripristino del trasloelevatore per accesso disabili, nuovo impianto di sorveglianza ed automazione e controllo accessi, rifacimento dell'impianto fognario estremo e delle fosse biologiche,
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	350.000,00
Importo Quadro Economico	490.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	14/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/04/2018		
Stipula Contratto	30/04/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/09/2018		
Consegna Lavori	28/10/2018		
Fine Lavori	26/01/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/04/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	490.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	150.000,00		
2019	340.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31234
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	RUFINA
Indirizzo	VIA CELLI N. 14
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento e/o adeguamento infissi con apposizione vetro camera, formazione di intonaco traspirante sulla facciata principale e riprese murarie varie, coibentazione delle soffitte e divisione delle utenze idriche.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	120.000,00
Importo Quadro Economico	168.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	29/06/2018		
Stipula Contratto	29/07/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/10/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	25/05/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	23/08/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	148.000,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	20.000,00		
2019	148.000,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	31347
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	CALENZANO
Indirizzo	PIAZZA GRAMSCI N. 2
RUP	Nome Francesco Cognome Bonanno Email francesco.bonanno@mit.gov.it Recapito Telefonico 05526061
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	sostituzione rubinetterie, apparecchiature e accessori nei servizi igienici a servizio degli uffici e delle camerate della struttura. Si tratta di n. 7 locali igienici destinati sia al personale che al pubblico.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	7.000,00
Importo Quadro Economico	9.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/03/1900		
Consegna Lavori	29/04/1900		
Fine Lavori	28/07/1900		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	26/10/1900		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	9.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	9.000,00		
2019			
2020			
2021			
2022			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento	39228	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	PISA	
Indirizzo	VIA CADUTI DI KINDU N. 1	
RUP	Nome	ALESSANDRO
	Cognome	IADARESTA
	Email	alessandro.iadaresta@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	050/9721221
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	"SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO RELAMPING INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE." (CONVENZIONE MISE 2017)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno	2017	
Importo Lavori	63.390,96	
Importo Quadro Economico	85.540,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	01/05/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	31/05/2018		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2018		
Stipula Contratto	30/06/2018		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/09/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/01/2019		
Consegna Lavori	24/02/2019		
Fine Lavori	24/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	22/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	85.540,00		
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019	85.540,00		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento	39239	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	FOLIGNO	
Indirizzo	LOCALITA' PACIANA	
RUP	Nome	Maurilio
	Cognome	Brugiati
	Email	maurilio.brugiati@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	075/5745233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	"SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SOLARE TERMICO" (CONVENZIONE MISE 2017)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno	2017	
Importo Lavori	91.060,99	
Importo Quadro Economico	136.237,26	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/03/2018		
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	16/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	20/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	10/08/2018		
Consegna Lavori	25/09/2018		
Fine Lavori	25/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/01/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	136.237,26		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	60.000,00		
2019	76.237,26		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento	39240
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	UMBRIA
Comune	NOCERA UMBRA
Indirizzo	STRADA FLAMINIA - GAIFANA
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale	Maurilio Brugiati maurilio.brugiati@mit.gov.it 075/5745233
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	"SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO SOLARE TERMICO" (CONVENZIONE MISE 2017)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2017
Importo Lavori	72.027,18
Importo Quadro Economico	110.774,97
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	15/03/2018		
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	16/04/2018		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2018		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo	20/07/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo	20/07/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/08/2018		
Consegna Lavori	20/09/2018		
Fine Lavori	20/11/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	21/01/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	110.774,97		
2019			
2020			
2021			
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018	40.000,00		
2019	70.774,97		
2020			
2021			
2022			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2017

Codice Intervento	39241	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	PERUGIA	
Indirizzo	VIA PENNELLA	
RUP	Nome	Maurilio
	Cognome	Brugiati
	Email	maurilio.brugiati@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	075/5745233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	SOLARE TERMICO (CONVENZIONE MISE 2017)	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno	2017	
Importo Lavori	41.402,14	
Importo Quadro Economico	68.311,73	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2018		
30/03/2018		
16/04/2018		
15/05/2018		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
20/07/2018		
20/07/2018		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2018		
01/10/2018		
31/10/2018		
31/12/2018		

Contrattualizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
68.311,73		

Contabilizzazione
2018
2019
2020
2021
2022

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		
38.311,73		

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la *Toscana, le Marche e l'Umbria*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Prot. 2019/1638/RI
del

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore pro-tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, *manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15.03.2017 relativa al Piano generale Interventi 2017;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 04.03.2019 prot. 5077 il Provveditorato alle OO.PP. ha richiesto di stralciare l'INT_PROV_29684 dal PG2017 presso la Caserma Carabinieri di Arezzo, in quanto già eseguito nell'ambito delle lavorazioni incluse nell'INT_PROV_16499;

- che con nota del 10.06.2019 prot.13417 il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha richiesto di anticipare l'esecuzione degli interventi INT_PROV_41612, presso l'immobile sede della Stazione dei Carabinieri in Gualdo Tadino, e INT_PROV_45264, presso l'immobile sede del comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, finanziando gli stessi con le risorse economiche già assegnate all'intervento INT_PROV_29684, non più necessario;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dall'amministrazione utilizzatrice e dal Provveditorato ed in considerazione di disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dello stralcio dell'INT_PROV_29684, non più necessario, con nota prot. n. 2019/10477/DSP del 11.06.2019 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 degli interventi di manutenzione ordinaria identificati con i codici INT_PROV_41612 e INT_PROV_45264 in sostituzione dell'INT_PROV_29684;
- che con nota del 25.03.2019 prot. 6879 il Provveditorato alle OO.PP, in ragione della sopravvenuta necessità, ha richiesto il finanziamento di un intervento di manutenzione ordinaria presso l'immobile in Terni Via Bramante, 7;
- che l'Agenzia del Demanio, con le note prot. 2019/8840/DSP del 21.05.2019 e prot. 2019/11784/DSP del 28.06.2019, in considerazione di disponibilità economiche a valere sul capitolo di spesa 3905 (manutenzione ordinaria), ha accolto la suddetta istanza rappresentata dal Provveditorato ed ha comunicato l'inserimento nel Piano Generale 2017 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_47386.

Tutto ciò premesso, in data 06/08/2019, le Parti sopra indicate danno atto:

- dello stralcio dalla Convenzione Quadro PG2017 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 dell' intervento INT_PROV_29684;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2017 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con gli interventi INT_PROV_41612; INT_PROV_45264; INT_PROV_47386 di cui alle n. 3 schede allegate.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi

Allegati: n. 3 (tre) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		41612
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		UMBRIA
Comune		GUALDO TADINO
Indirizzo		VIA VALSORDA
RUP	Nome	Riccardo
	Cognome	Ercolani
	Email	riccardo.ercolani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745226
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI - FORESTALE
Descrizione Intervento	Lavori di adeguamento spazi interni per riallocazione nuova Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino; adeguamento camera di sicurezza; sistemazione manto di copertura dell'intero immobile.	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		100.000,00
Importo Quadro Economico		140.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/10/2019		
Stipula Contratto	13/12/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	13/03/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/05/2020		
Consegna Lavori	30/06/2020		
Fine Lavori	01/03/2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	20.000,00		
2020	120.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	75.000,00		
2021	65.000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		45264
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		UMBRIA
Comune		PERUGIA
Indirizzo		VIA GIOVANNI RUGGIA, 9
RUP	Nome	Aniello
	Cognome	Di Luca
	Email	diluca.aniello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	755745237
ALTRO TECNICO	Nome	Sara
	Cognome	Blanco
	Email	sara.blanco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	755745240
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sistemazione servizi igienici Sezione Anticrimine (3° piano). Sistemazione servizi igienici Ufficio Comando (2° piano), Manutenzione ascensore zona alloggi della caserma, opere di finitura	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		65.000,00
Importo Quadro Economico		90.000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	15/07/2019		
Aggiudicazione Provvisoria	13/09/2019		
Aggiudicazione Definitiva	15/10/2019		
Stipula Contratto	15/11/2019		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	14/02/2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/04/2020		
Consegna Lavori	15/05/2020		
Fine Lavori	13/11/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019	18.000,00		
2020	72.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	70.000,00		
2021	20.000,00		
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	47386	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	UMBRIA	
Comune	TERNI	
Indirizzo	Viale Donato Bramante,7	
RUP	Nome	Renzo
	Cognome	Tascini
	Email	renzo.tascini@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	074458145
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Descrizione Intervento	Trasferimento Uffici Sede Operativa di Terni - lavori di allaccio a pubblico servizio e migliorie	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		26.110,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/07/2019		
05/07/2019		
05/07/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.110,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
26.110,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Avv. Marco Guardabassi

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria
(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2017/500/RI del 15.03.2017 relativa al Piano generale Interventi 2017;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 05/08/2019 prot. 17400 il Provveditorato alle OO.PP. ha richiesto di stralciare l'INT_PROV_28579 dal PG2017 presso la Questura di Massa Carrara, in quanto già eseguito dalla proprietà dell'immobile;

- che con la medesima nota il Provveditorato alle OO.PP., in ragione della sopravvenuta urgenza, ha richiesto il possibile reimpiego delle risorse economiche già assegnate all'intervento INT_PROV_28579, non più necessario, a favore delle lavorazioni di manutenzione ordinaria ritenute più urgenti, afferenti gli interventi validati INT_PROV_35187 presso la sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara e INT_PROV_17685 presso la sede della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dall'amministrazione utilizzatrice e dal Provveditorato ed in considerazione di disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dello stralcio dell'INT_PROV_28579, non più necessario, con nota prot. n. 2019/14855/DSP del 21.08.2019 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 degli interventi di manutenzione ordinaria identificati con i codici INT_PROV_48561 e INT_PROV_48562 in sostituzione dell'INT_PROV_28579.

Tutto ciò premesso, in data 10 marzo 2020 le Parti sopra indicate danno atto:

- dello stralcio dalla Convenzione Quadro PG2017 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 dell' intervento INT_PROV_28579;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2017 prot. 2017/500/RI del 15/03/2017 con gli interventi INT_PROV_48561 e INT_PROV_48562; di cui alle n. 2 schede allegate.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi
F.to digitalmente

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Avv. Marco Guardabassi
F.to digitalmente

Allegati: n. 2 (due) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		48561
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	MASSA	
Indirizzo	VIA MASSA AVENZA 121 P	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Cristofani
	Email	a.cristofani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0585785603
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Lavori di manutenzione ordinaria ai servizi igienici dell'edificio sede del comando provinciale Vigili del Fuoco di massa Carrara	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		20.000,00
Importo Quadro Economico		26.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2019		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	29/02/2020		
Consegna Lavori	01/04/2020		
Fine Lavori	01/06/2020		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/09/2020		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2019			
2020	26.000,00		
2021			
2022			
2023			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		48562
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		TOSCANA
Comune		CARRARA
Indirizzo		VIA SALVETTI, 3
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Cristofani
	Email	a.cristofani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0585785603
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
Amministrazione Utilizzatrice		CORPO CAPITANERIE DI PORTO
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione alle facciate dell'edificio sede della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara	
Tipologia		Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione		2017
Importo Lavori		50.000,00
Importo Quadro Economico		70.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2019		
30/11/2019		
31/12/2019		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
70.000,00		

Contabilizzazione
2019
2020
2021
2022
2023

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		
10.000,00		



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Dirigente Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2018/327/RI del 01.03.2018 relativa al Piano generale Interventi 2017;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota prot. 6707 in data 08/04/2021 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto, ha chiesto lo spostamento dei fondi già assentiti con il PG2017 per edifici in uso

all'Arma dei Carabinieri della Provincia di Grosseto (da rinviare a future programmazioni) per l'attuazione di un intervento di manutenzione ordinaria presso l'immobile sede del Comando Provinciale di Grosseto in Via Ferrucci, 32, al fine di consentire l'attuazione di un'operazione di razionalizzazione con il rilascio dell'immobile in locazione passiva presso Santorre di Santarosa;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dello stralcio dal Piano Generale 2017 degli interventi INT_PROV_30858; INT_PROV_30720 e INT_PROV_30746, con nota prot. n. 2021/10709/DSP del 07/06/2021, ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice **INT_PROV_54021** in sostituzione degli interventi sopra indicati, che verranno posticipati a future programmazioni.
- che con note prot. 7364 del 20/04/2021 e prot. 9744 del 21.05.2021 il Provveditorato alle OO.PP., su istanza del Comando Compagnia di Montepulciano unitamente alla Legione Carabinieri Toscana - Comando Provinciale di Siena, in ragione della sopravvenuta urgenza, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di anticipare l'intervento di manutenzione ordinaria presso la Stazione dei Carabinieri di Montepulciano, descritto con il codice INT_PROV_36631, finanziando lo stesso con le risorse economiche assentite sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) del Piano Generale 2017 per l'intervento INT_PROV_17836 presso la Caserma di Torrita di Siena, non più necessario. Ciò al fine di consentire il ripiegamento del personale della stazione di Acquaviva di Montepulciano, interessata da un intervento edilizio (INT_PROV_28992) con lavorazioni non compatibili con la presenza di personale;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dello stralcio dell'intervento INT_PROV_17836, con nota prot. n. 2021/10674/DSP del 07.06.2021 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice **INT_PROV_36631**.

Tutto ciò premesso, in data 13/07/2021 le Parti sopra indicate danno atto:

- dello stralcio degli interventi INT_PROV_30858; INT_PROV_30720 e INT_PROV_30746 dal Piano Generale 2017 da rinviare a future programmazioni;
- dello stralcio dell'intervento INT_PROV_17836 non più necessario;
- della integrazione della Convenzione Quadro PG2017 prot. 2018/327/RI del 01/03/2018 con gli interventi di cui alla scheda n. **54021** e alla scheda n. **36631** allegate.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

F.to digitalmente

LOMBARDI STEFANO

Il Direttore Regionale

CN=LOMBARDI STEFANO


C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97-VATIT-06340981007

RSA/2049 bit

Stefano Lombardi



Per il Provveditorato
Il Dirigente
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
13.07.2021
09:26:09 UTC



Allegati: n. 2 (due) interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	54021
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	TOSCANA
Comune	GROSSETO
Indirizzo	VIA FERRUCCI 32
RUP	Nome: Vittorio Cognome: Balsamo Email: vittorio.balsamo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 335 1732970
ALTRO TECNICO	Nome: Rinaldo Cognome: Fantaccini Email: rinaldo.fantaccini@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0564 418976
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Interventi di rinnovamento di parte degli impianti elettrici, idraulici e termici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2017
Importo Lavori	33.500,00
Importo Quadro Economico	44.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/11/2021		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	20/12/2021		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/07/2022		
Consegna Lavori	01/09/2022		
Fine Lavori	10/01/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/04/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	44.000,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	20.000,00		
2023	24.000,00		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	36631	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	MONTEPULCIANO	
Indirizzo	PIAZZA G. SAVONAROLA NR.11	
RUP	Nome	Luca
	Cognome	Casaburi
	Email	luca.casaburi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	055 2606 379
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Ripristino di intonaci e tinteggiatura locali, manutenzioni e restauro infissi, modifica e adeguamento impianti elettrici	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori	9.000,00	
Importo Quadro Economico	12.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2021		
01/12/2021		
15/01/2022		
15/02/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
12.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
3.000,00		
9.000,00		



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI**

*Provveditorato Interregionale alle OO.PP
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Stefano Lombardi, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria (di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convezione Quadro di cui al prot. 2018/327/RI del 01.03.2018 relativa al Piano generale Interventi 2017;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;
- che con nota del 28/10/2021 prot. 20215 il Provveditorato alle OO.PP. - Ufficio 5 Tecnico - Amministrativo per l'Umbria, ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti riguardanti

l'impianto di climatizzazione presso la Palazzina Commissariato P.S. in via Garibaldi n. 155, Foligno (PG) al fine di risolvere i frequenti malfunzionamenti e blocchi dei generatori di calore, finanziando l'intervento con le risorse economiche assentite sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) del Piano Generale 2017 realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione degli interventi INT_PROV_19023 e INT_PROV_19374;

- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 7753 (manutenzione straordinaria) realizzatesi in virtù della rimodulazione degli importi originariamente assentiti degli interventi INT_PROV_19023 e INT_PROV_19374, con nota prot. 2021/19066/DSP del 02.11.2021 ha comunicato l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 dell'intervento di manutenzione straordinaria identificato con il codice INT_PROV_56921.

Tutto ciò premesso, in data 10 novembre 2021, le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2017 prot. 2018/327/RI del 01/03/2018 con l'intervento di cui alla scheda n. **56921** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Stefano Lombardi

F.to digitalmente

LOMBARDI STEFANO
2021.11.10 10:29:18
CN=LOMBARDI STEFANO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.54.9E+141110654083001

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

SALVIA
GIOVANNI
Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
Dirigente II
10.11.2021
10:00:28
GMT+01:00

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento		56921
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		UMBRIA
Comune		FOLIGNO
Indirizzo		VIA G. GARIBALDI, 155
RUP	Nome	Alessandra
	Cognome	Pancianeschi
	Email	a.pancianeschi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0755745241
ALTRO TECNICO	Nome	Fabiana
	Cognome	Vittori
	Email	fabiana.vittori@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	755745240
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	Manutenzione straordinaria impianti di distribuzione e di emissione calore	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione	2017	
Importo Lavori		36.602,58
Importo Quadro Economico		46.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			
	04/11/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/12/2021		
Consegna Lavori	20/12/2021		
Fine Lavori	04/02/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/05/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021	46.000,00		
2022			
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	46.000,00		
2023			
2024			
2025			



**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per la Toscana, le Marche e l'Umbria*



AGENZIA DEL DEMANIO

**ADDENDUM a
CONVENZIONE QUADRO *ex art. 12 D.L. n. 98/2011*
(INTERVENTI P.G. 2017)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Giovanni Salvia;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dalla Dott.ssa Raffaella Narni, direttore *pro-tempore* della Direzione Regionale Toscana e Umbria

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che, per quanto sopra, è stata stipulata tra le Parti la Convenzione Quadro di cui al prot. 2018/327/RI del 01.03.2018 relativa al Piano generale Interventi 2017;
- che le Linee Guida del sistema accentrato delle manutenzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 12 comma 4, del DL 98/2011, prevedono che il Piano generale possa essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le Opere Pubbliche;

- che con nota del 13/07/2024 prot. 13448, il Provveditorato alle OO.PP., su istanza della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara (MS), ha rappresentato l'esigenza improcrastinabile dell'intervento da eseguirsi presso l'alloggio di servizio in uso alla suddetta amministrazione, sito in Via Salvetti, 4 (cod. immobile 50 DEM. MARIT.), finanziando lo stesso con le risorse economiche assentite sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) del Piano Generale 2017 liberate a seguito dell'avvenuta conclusione degli interventi INT_PROV_48561 e INT_PROV_48562;
- che l'Agenzia del Demanio, tenuto conto dell'istanza rappresentata dal Provveditorato ed in considerazione delle disponibilità economiche sul capitolo di bilancio 3905 (manutenzione ordinaria) realizzatesi in virtù dell'avvenuta esecuzione degli interventi aventi codici INT_PROV_48561 e INT_PROV_48562, conseguentemente rideterminati negli importi;
- con nota prot. n. 2024/21431/DSP del 31/07/2024 ha comunicando l'avvenuto inserimento nel Piano Generale 2017 dell'intervento di manutenzione ordinaria identificato con il codice INT_PROV_50941.

Tutto ciò premesso, in data 03 febbraio 2025 le Parti sopra indicate danno atto della integrazione della Convenzione Quadro PG2017 prot. 2018/327/RI del 01/03/2018 con l'intervento di cui alla scheda n. **50941** allegata.

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Raffaella Narni

F.to digitalmente

NARNI RAFFAELLA
2025.02.03 17:58:19
CN=NARNI RAFFAELLA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97-VATTI-06340981007
RSA/2048 bits

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia

F.to digitalmente

GIOVANNI
SALVIA
03.02.2025
15:11:55
GMT+01:00

Allegati: n. 1 (uno) intervento

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2017

Codice Intervento	50941	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	TOSCANA	
Comune	CARRARA	
Indirizzo	VIA SALVETTI, 4	
RUP	Nome	Alessandro
	Cognome	Cristofani
	Email	a.cristofani@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0585785603
ALTRO TECNICO	Nome	
	Cognome	
	Email	
	Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	
Amministrazione Utilizzatrice	CORPO CAPITANERIE DI PORTO	
Descrizione Intervento	Lavori di ordinaria manutenzione da eseguirsi presso l'alloggio di servizio del personale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, via Salvetti n. 4, consistenti nel rifacimento di porzioni di intonaco interno e nell'adeguamento funzionale dell'impianto elettrico	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Importo Lavori	15.000,00	
Importo Quadro Economico	21.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	NO	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2025		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31.05.2025		
Consegna Lavori	01/07/2025		
Fine Lavori	15/08/2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/11/2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2024			
2025	21.000,00		
2026			
2027			
2028			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2024			
2025	21.000,00		
2026			
2027			
2028			