

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Elenco interventi Agenzia del Demanio																																		
ANAGRAFICA INTERVENTI				CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO											CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE																			
N.	SOGGETTO ATTUATORE	DENOMINAZIONE INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE	CUP	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEL FONDO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	IMPORTO ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	Dettaglio altre fonti di finanziamento	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo			
1	AGENZIA DEL DEMANIO	Sulmona (AQ) - Razionalizzazione e valorizzazione dell'ex Caserma Battisti in Via Mazzini - FIP	E54B25000010001	12.742.152		1.747.208	2.447.208	2.473.604	4.874.132	1.200.000				4.257.848	Comma 140 - b -	II/2027	Avvio gara lavori	II/2028 IV/2028	inizio lavori SAL (15%)	I/2029 III/2029	SAL (33%)	I/2030 III/2030	SAL (52%)	IV/2031	fine lavori (90%)	II/2032	collaudo (100%)							
2	AGENZIA DEL DEMANIO	Pescara - Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri	G29D18000050001	9.087.967		350.000	1.817.593	2.726.390	2.096.992	2.096.992				5.512.033	Comma 140 - b per 4.772.937 € Capitolo 7754 per 739.096 €	I/2028	inizio lavori (4%)	I/2029 III/2029	SAL (24%)	I/2030 III/2030	SAL (54%)	I/2031 III/2031	SAL (77%)	IV/2032	collaudo (100%)									
3	AGENZIA DEL DEMANIO	Chieti, Caserma Infelisi - verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo BIM	E72D23000290001	14.429.130	-	1.285.826	3.428.739	3.857.282	3.857.283	2.000.000	-	-	-	1.570.870	Comma 14 per 479.247 € Comma 140 c per 1.091.623 €	II/2027	avvio progettazione	I/2028	fine progettazione	I/2029 III/2029	inizio lavori SAL (33%)	I/2030 III/2030	SAL (59%)	IV/2031	fine lavori (86%)	II/2032	collaudo (100%)							
4	AGENZIA DEL DEMANIO	Chieti, caserma Bucciante - nuova sede della Prefettura	G73I26000000005	6.500.000				2.500.000	2.000.000	2.000.000				14.000.000	Dipartimento Casa Italia per 9.000.000 € Ministero dell'Interno per 5.000.000 €	II/2027	avvio progettazione	I/2028	fine progettazione	I/2029 III/2029	inizio lavori SAL	I/2030 III/2030	SAL (38%)	IV/2031	fine lavori (69%)	II/2032	collaudo (100%)							
5	AGENZIA DEL DEMANIO	Paola (CS) - realizzazione della nuova sede della Guardia di Finanza	E96E19000220001	1.290.000		400.000	390.000	500.000	-	-	-	-	-	2.340.000	Comma 14 per 1.590.000 € Comma 140 b per 250.000 € Guardia di Finanza per 500.000 €	III/2027	inizio lavori	I/2028 III/2028	SAL (31%)	IV/2029	fine lavori (61%)	II/2030	collaudo (100%)											
6	AGENZIA DEL DEMANIO	Catanzaro, località Giuliaveto - realizzazione nuova sede dei vigili del Fuoco	G65B22000150001	45.882.941		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	8.500.000	6.882.941	-	1.617.059	Comma 140 - b	I/2027	Avvio gara lavori	I/2028 III/2028	inizio lavori SAL (13%)	I/2029 III/2029	SAL (26%)	I/2030 III/2030	SAL (39%)	I/2031 III/2031	SAL (52%)	I/2032 III/2032	SAL (66%)	I/2033 III/2033	SAL (85%)	IV/2034	collaudo (100%)			
7	AGENZIA DEL DEMANIO	Siderno (RC), Contrada Lenzi - rifunionalizzazione di due immobili da destinare alla Polizia di Stato	G15D20000210001	14.865.486		3.241.901	3.241.901	3.580.228	2.400.728	2.400.728	-	-	-	734.514	Comma 140 - b	II/2027	Avvio gara lavori	I/2028 III/2028	inizio lavori SAL (22%)	I/2029 III/2029	SAL (44%)	I/2030 III/2030	SAL (68%)	I/2031 III/2031	SAL (84%)	IV/2032	collaudo (100%)							
8	AGENZIA DEL DEMANIO	Reggio Calabria (RC) - nuova sede del presidio CISIA e della Corte d'Appello	G35I20000250001	270.000	135.000	135.000	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000	Capitolo 7754	I/2027	inizio lavori (50%)	IV/2028	collaudo (100%)															
9	AGENZIA DEL DEMANIO	Reggio Calabria , Palazzo Zani - ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'immobile	G33I26000600001	9.537.839	316.000	644.711	644.711	2.500.000	3.368.558	2.063.859					-		I/2027	avvio indagini	II/2028	avvio progettazione	II/2029	avvio gara lavori	I/2030 III/2030	inizio lavori SAL (43%)	I/2031 III/2031	SAL (78%)	IV/2032	collaudo (100%)						
10	AGENZIA DEL DEMANIO	Napoli, Complesso Clari - Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico	G95G23000010005	1.040.000	225.455	490.000	324.545							1.060.000	Comma 140 - c	II/2027	inizio lavori (22%)	IV/2028	fine lavori (69%)	II/2029	collaudo (100%)													
11	AGENZIA DEL DEMANIO	Napoli, Comando Legione carabinieri - Miglioramento sismico (II lotto)	G62D23000040001	5.856.745	-	1.140.000	1.900.000	1.788.373	1.028.373					6.143.255	Comma 14 per 236.781 € Comma 140 c per 5.906.474 €	II/2028	inizio lavori (19%)	I/2029 III/2029	SAL (52%)	2030	fine lavori (82%)	IV/2031	collaudo (100%)											
12	AGENZIA DEL DEMANIO	Napoli, via Milano 2 - miglioramento sismico ed efficientamento energetico del fabbricato denominato "Scuderie Capodimonte"	G66H22000030001	3.266.925		351.886	703.772	703.772	800.000	707.494				4.933.075	Comma 140 - c	IV/2027	Avvio gara lavori	III/2028	inizio lavori (11%)	I/2029 III/2029	SAL (32%)	I/2030 III/2030	SAL (54%)	I/2031 III/2031	SAL (78%)	II/2032	collaudo (100%)							
13	AGENZIA DEL DEMANIO	Caserta, caserma Tescione - restauro e risanamento conservativo per la realizzazione di un Polo Amministrativo	G25F21000420001	15.979.513	-	2.022.460	2.022.460	2.500.000	3.500.000	3.500.000	2.434.593	-	-	67.667.027	Capitolo 7754 per 5.875.784 € Comma 140 b per 46.791.243 € Comma 95 I per 15.000.000 €	I/2027	Avvio gara lavori	I/2028 III/2028	inizio lavori SAL (13%)	I/2029 III/2029	SAL (25%)	I/2030 III/2030	SAL (41%)	I/2031 III/2031	SAL (63%)	I/2032 III/2032	SAL (85%)	IV/2033	collaudo (100%)					
14	AGENZIA DEL DEMANIO	Napoli, via Concezio Muzi "Castel Capuano" - restauro, rifunionalizzazione e razionalizzazione dell'immobile	G63I24000110001	64.700.000			8.634.920	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	10.565.080	3.500.000	7.500.000	Comma 140 - c	II/2028	fine progettazione	II/2029 IV/2029	inizio lavori SAL (13%)	I/2030 III/2030	SAL (29%)	I/2031 III/2031	SAL (44%)	I/2032 III/2032	SAL (61%)	I/2033 III/2033	SAL (78%)	I/2034 III/2034	SAL fine lavori (95%)	I/2035	collaudo (100%)			
15	AGENZIA DEL DEMANIO	Caserma Cavalieri - Nuova sede della Guardia di Finanza	G64E21004760005	96.000.000	2.905.485	3.000.000	5.972.372	10.745.877	16.745.877	17.745.877	17.745.877	11.138.635	10.000.000	24.000.000	Guardia di Finanza	I/2027	avvio progettazione	II/2028	Avvio gara lavori (appalto integrato)	IV/2029	fine progettazione	I/2030 III/2030	inizio lavori SAL (24%)	I/2031 III/2031	SAL (41%)	I/2032 III/2032	SAL (59%)	I/2033 III/2033	SAL (78%)	I/2034 III/2034	SAL fine lavori (90%)	IV/2035	collaudo (100%)	
16	AGENZIA DEL DEMANIO	Caserma Garibaldi San Giovanni a Carbonara - Nuova sede Avvocatura di Stato	E62B25000600001	17.000.000		2.114.820	4.229.639	4.229.639	6.425.902					-		II/2027	Avvio gara lavori (appalto integrato)	III/2028	inizio lavori (12%)	I/2029 III/2029	SAL (37%)	I/2030 III/2030	SAL (62%)	IV/2031	collaudo (100%)									
17	AGENZIA DEL DEMANIO	Medicina (BO) - Lavori di miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri	E76H23000020001	612.336	113.055	346.197	153.084							741.478	Comma 140 - c	III/2027	inizio lavori (18%)	IV/2028	fine lavori (75%)	II/2029	collaudo (100%)													
18	AGENZIA DEL DEMANIO	Rimini (RN) - Razionalizzazione dell'ex Caserma Giulio Cesare per la realizzazione del nuovo Federal Building "Cittadella della Sicurezza"	G95B22000360001	61.415.000		-	13.818.375	15.000.000	15.000.000	12.596.625	5.000.000			14.985.000	Comma 140 - b	IV/2027	Avvio gara lavori (appalto integrato)	IV/2028	fine progettazione	I/2029 III/2029	inizio lavori SAL (23%)	I/2030 III/2030	SAL (47%)	I/2031 III/2031	SAL (71%)	I/2032 III/2032	SAL fine lavori (92%)	II/2033	collaudo (100%)					
19	AGENZIA DEL DEMANIO	San Giorgio di Piano (BO) - lavori di miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri	E37I23000160002	1.556.296	700.333	466.889	200.000	189.074						1.380.000	Comma 140 - c per 930.000 € Comma 14 per 450.000 €	III/2027	inizio lavori (45%)	I/2028 III/2028	SAL (75%)	I/2029 III/2029	SAL (88%)	I/2030	collaudo (100%)											
20	AGENZIA DEL DEMANIO	Castel del Rio (BO) - lavori di miglioramento sismico della Caserma dei Carabinieri	G24F22000720001	294.717	206.302	88.415								884.206	Comma 140 - c	I/2027	inizio lavori (70%)	II/2028	collaudo (100%)															
21	AGENZIA DEL DEMANIO	Forlì, Caserma F. Cuppini - miglioramento sismico	G69E18000220001	3.173.229	320.000	822.363	456.945	1.573.922						5.125.524	Comma 140 - c per 441.156 € Comma 95 I per 4.684.368 €																			

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Elenco interventi Agenzia del Demanio																															
ANAGRAFICA INTERVENTI				CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO											CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE																
N.	SOGGETTO ATTUATORE	DENOMINAZIONE INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE	CUP	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEL FONDO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	IMPORTO ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	Dettaglio altre fonti di finanziamento	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo		
31	AGENZIA DEL DEMANIO	Castelfidardo (AN) - adeguamento sismico ed efficientamento energetico Caserma dei Carabinieri	G13G22000070001	750.000	150.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	560.000	Comma 140 - c	IV/2027	inizio lavori (20%)	IV/2028	collaudo (100%)												
32	AGENZIA DEL DEMANIO	Ascoli Piceno - Realizzazione Caserma VVF	E35G25000070001	14.519.375	-	-	-	2.903.875	5.807.750	5.807.750	-	-	-	3.350.625	Comma 140 - b	IV/2029	avvio gara lavori	II/2030	inizio lavori (20%)	I/2031 III/2031	SAL (60%)	IV/2032	collaudo (100%)								
33	AGENZIA DEL DEMANIO	Pesaro - razionalizzazione, riqualificazione e riuso immobiliare di porzione della "Caserma Cialdini" e di porzione della "Caserma Del Monte"	E76I24000010001	37.172.293	-	-	5.000.000	7.431.678	8.000.000	8.000.000	8.740.615	-	-	8.568.322	Comma 140 - b	I/2027	avvio progettazione	II/2028	fine progettazione	II/2029	inizio lavori (13%)	I/2030 III/2030	SAL (33%)	I/2031 III/2031	SAL (55%)	I/2032 III/2032	SAL (76%)	IV/2033	collaudo (100%)		
34	AGENZIA DEL DEMANIO	Ascoli Piceno - Rifunionalizzazione fabbricato comunale per la nuova sede degli Uffici del Giudice di Pace e dell'INFP	E38G25000080001	1.867.500	-	-	-	933.750	933.750	-	-	-	-	622.500	Comma 140 - b	IV/2029	avvio gara lavori	II/2030	inizio lavori (50%)	IV/2031	collaudo (100%)										
35	AGENZIA DEL DEMANIO	Alessandria, ex Caserma Valfrè di Bonzo - nuova sede PP.AA.	E38E26000090001	59.320.000	683.896	2.580.000	2.600.000	11.132.768	11.255.249	11.200.000	12.395.646	7.472.441		-		IV/2027	avvio progettazione	IV/2028	fine progettazione	I/2029	Avvio gara lavori	I/2030 III/2030	inizio lavori SAL (29%)	I/2031 III/2031	SAL (48%)	I/2032 III/2032	SAL (67%)	I/2033 III/2033	SAL (87%)	IV/2034	collaudo (100%)
36	AGENZIA DEL DEMANIO	Monopoli (BA) - nuova caserma dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente	E65G21000020005	936.343		399.000	401.000	136.343						143.657	Comma 140 - c	II/2027	Avvio gara lavori	I/2028	inizio lavori (43%)	III/2029	fine lavori (85%)	I/2030	collaudo (100%)								
37	AGENZIA DEL DEMANIO	San Paolo di Civitate (FG) - adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei Carabinieri	E66I21000100001	780.000	-	-	-	780.000						1.470.000	Comma 140 - c per 310.000 € Comma 95 I per 1.160.000 €	II/2029	Avvio gara lavori	I/2030	inizio lavori e collaudo (100%)												
38	AGENZIA DEL DEMANIO	Pollicoro (MT) - adeguamento sismico caserma Guardia di Finanza	E92C20000600001	3.038.883	563.500	966.000	780.500	728.883						461.117	Comma 140 - c	III/2027	inizio lavori (19%)	I/2028 III/2028	SAL (50%)	I/2029 III/2029	SAL (76%)	II/2030	collaudo (100%)								
39	AGENZIA DEL DEMANIO	Potenza - adeguamento sismico ed efficientamento energetico Caserma Guardia di Finanza	G38B180000190001	2.005.000	488.250	542.500	974.250							285.000	Comma 140 - c	III/2027	inizio lavori (24%)	I/2028 III/2028	SAL (51%)	IV/2029	collaudo (100%)										
40	AGENZIA DEL DEMANIO	Bari, Piazza San Pietro - nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza	G98I18000580005	4.995.317	812.875	836.712	1.139.452	1.206.279	1.000.000					312.533	Comma 1072 F	IV/2027	inizio lavori (16%)	I/2028 III/2028	SAL (33%)	I/2029 III/2029	SAL (56%)	I/2030 III/2030	SAL (80%)	I/2031	collaudo (100%)						
41	AGENZIA DEL DEMANIO	Bari, ex Ospedale Militare - ristrutturazione del Padiglione 17 e 18 da destinare ad archivi della PP.AA.	G92E18000080001	3.889.469	600.000	1.200.000	1.000.000	1.089.469						255.531	Capitolo 7754	II/2027	inizio lavori (15%)	I/2028 III/2028	SAL (46%)	I/2029 III/2029	SAL (72%)	IV/2030	collaudo (100%)								
42	AGENZIA DEL DEMANIO	Potenza, Palazzo del Governo - Polo Amministrativo	E33I26000100001	53.000.000	250.000	870.480	1.160.640	4.580.320	13.000.000	13.000.000	15.000.000	5.138.560		-		2027	indagini preliminari	II/2028	avvio progettazione	I/2030	fine progettazione	I/2031 III/2031	inizio lavori SAL (37%)	I/2032 III/2032	SAL (62%)	I/2033 III/2033	SAL fine lavori (90%)	II/2034	collaudo (100%)		
43	AGENZIA DEL DEMANIO	Bari, Caserma Magrone - nuovo Polo Amministrativo	E95G26000010001	61.589.600			2.940.000	1.425.000	14.375.000	16.000.000	18.000.000	8.849.600		-		IV/2028	avvio progettazione	IV/2029	Avvio gara appalto integrato	IV/2030	fine progettazione	I/2031 III/2031	inizio lavori SAL (30%)	I/2032 III/2032	SAL (56%)	I/2033 III/2033	SAL (86%)	IV/2034	collaudo (100%)		
44	AGENZIA DEL DEMANIO	Bari, Palazzo di Giustizia - Polo Amministrativo	E93I26000070001	56.000.000			900.000	2.025.000	15.000.000	15.000.000	16.075.000	7.000.000		-		IV/2028	avvio progettazione	I/2030	fine progettazione	I/2031 III/2031	inizio lavori SAL (32%)	I/2032 III/2032	SAL (59%)	I/2033 III/2033	SAL (88%)	IV/2034	collaudo (100%)				
45	AGENZIA DEL DEMANIO	Oristano, Piazza Manno - accorpamento uffici dell'Agenzia delle Entrate	G17E19000010001	19.525.000		-	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.525.000				3.175.000	Comma 140 - b	I/2028	Avvio gara lavori	I/2029 III/2029	inizio lavori SAL (20%)	I/2030 III/2030	SAL (46%)	I/2031 III/2031	SAL (72%)	IV/2032	collaudo (100%)						
46	AGENZIA DEL DEMANIO	Nuoro, via La Marmora - Federal Building	E61G23000040001	12.000.000	200.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.800.000					700.000	Comma 140 - b	I/2027	Avvio gara lavori	II/2028 IV/2028	inizio lavori SAL (18%)	I/2029 III/2029	SAL (52%)	I/2030 III/2030	SAL (85%)	II/2031	collaudo (100%)						
47	AGENZIA DEL DEMANIO	Sassari ex Carcere di San Sebastiano - riqualificazione e riconversione in polo giudiziario	G83I22000430001	71.519.833		-	9.300.000	15.219.833	15.000.000	15.000.000	17.000.000			5.480.167	Comma 140 - b	II/2028	Avvio gara lavori	II/2029	inizio lavori (13%)	I/2030 III/2030	SAL (34%)	I/2031 III/2031	SAL (55%)	I/2032 III/2032	SAL (76%)	IV/2033	collaudo (100%)				
48	AGENZIA DEL DEMANIO	Cagliari, Ex carcere di Buoncammino - Riqualificazione e riconversione nel nuovo polo amministrativo di Cagliari	E21G23000070001	65.000.000	1.039.285	2.424.999	7.400.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	15.135.716			602.233	Comma 140 - b	II/2027	avvio progettazione	III/2028	fine progettazione	IV/2029	inizio lavori (17%)	I/2030 III/2030	SAL (37%)	I/2031 III/2031	SAL (57%)	I/2032 III/2032	SAL (77%)	IV/2033	collaudo (100%)		
49	AGENZIA DEL DEMANIO	Caltanissetta, caserma Guccione - recupero e rifunionalizzazione della sede della Compagnia Carabinieri	G95D20000110001	17.634.505	-	2.500.000	3.500.000	5.768.852	5.865.653			-		593.864	Comma 140 - b	II/2027	Avvio gara lavori	II/2028	inizio lavori (14%)	I/2029 III/2029	SAL (34%)	I/2030 III/2030	SAL (67%)	IV/2031	collaudo (100%)						
50	AGENZIA DEL DEMANIO	Castel di Iudica (CT) - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei Carabinieri	G46H23000000001	218.000	40.000	150.000	28.000							147.000	Comma 140 - c per 62.000 € Comma 14 per 85.000 €	IV/2027	Avvio gara lavori	II/2028	inizio lavori (87%)	I/2029	collaudo (100%)										
51	AGENZIA DEL DEMANIO	Palermo, viale della Regione Siciliana 5150 - Adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma dei Carabinieri Villagrazia	G76H23000000001	816.690	100.000	500.000	216.690							113.310	Comma 140 - c per 72.914 € Comma 14 per 40.396 €	III/2027	inizio lavori (12%)	IV/2028	fine lavori (73%)	II/2029	collaudo (100%)										
52	AGENZIA DEL DEMANIO	Messina, ex Caserma Masotto - restauro e risanamento conservativo	G45F20002190001	11.942.713	1.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.142.713					357.287	Comma 140 - b	III/2027	inizio lavori (11%)	I/2028 III/2028	SAL (32												

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Elenco interventi Agenzia del Demanio																																	
ANAGRAFICA INTERVENTI				CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO												CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE																	
N.	SOGGETTO ATTUATORE	DENOMINAZIONE INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE	CUP	IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEL FONDO	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	IMPORTO ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	Dettaglio altre fonti di finanziamento	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo	trimestre	obiettivo		
71	AGENZIA DEL DEMANIO	Venezia, ex Convento Santo Stefano - nuova sede dell'Agenzia delle Entrate	E74I26000180001	22.190.000	229.560	3.826.000	6.886.000	8.952.840	2.295.600						-		I/2027	avvio progettazione	II/2028	inizio lavori (18%)	I/2029 III/2029	SAL (49%)	I/2030 III/2030	SAL fine lavori (90%)	II/2031	collaudo (100%)							
72	AGENZIA DEL DEMANIO	Chieti, Caserma Berardi - Polo Amministrativo	D79D16000060001	20.000.000			1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000				-		I/2029	avvio progettazione	II/2030	inizio lavori (20%)	I/2031 III/2031	SAL (45%)	I/2032 III/2032	SAL (70%)	IV/2033	collaudo (100%)							
73	AGENZIA DEL DEMANIO	L'Aquila, Caserma Rossi - nuovo Polo Amministrativo	G19G26000170005	50.000.000							10.000.000	15.000.000	25.000.000		-		I/2033 III/2033	inizio lavori SAL (20%)	I/2034 III/2034	SAL (50%)	IV/2035	collaudo (100%)											
74	AGENZIA DEL DEMANIO	Napoli, Cantieri Pattison - Federal Building	G68E26000120001	50.000.000					1.500.000	3.500.000	7.000.000	18.000.000	20.000.000		-		I/2031	avvio progettazione	II/2032	fine progettazione	III/2033	inizio lavori (24%)	I/2034 III/2034	SAL (60%)	IV/2035	collaudo (100%)							
75	AGENZIA DEL DEMANIO	Roma, via dell'Arte - rifunionalizzazione sede della Capitaneria di Porto (realizzazione)	G83I26000010005	140.000.000		1.000.000	2.000.000	13.000.000	19.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000		-		I/2028	avvio progettazione	III/2029	SAL progettazione	IV/2030	inizio lavori (11%)	I/2031 III/2031	SAL (25%)	I/2032 III/2032	SAL (43%)	I/2033 II/2033	SAL (61%)	I/2034 III/2034	SAL (79%)	IV/2035	collaudo (100%)	
76	AGENZIA DEL DEMANIO	Roma, Viale America - rifunionalizzazione sede MIMIT (II lotto)	E83I22000220001	82.798.987						12.798.987	25.000.000	15.000.000	30.000.000		-		IV/2032	inizio lavori (15%)	I/2033 II/2033	SAL (46%)	I/2034 III/2034	SAL (64%)	IV/2035	collaudo (100%)									
77	AGENZIA DEL DEMANIO	Frosinone, Piazza della Libertà - adeguamento sismico sede Prefettura (II lotto)	G46C23000100001	10.300.000						500.000	6.000.000	2.800.000	1.000.000		-		II/2032	fine progettazione	I/2033 III/2033	inizio lavori (63%)	I/2034 II/2034	SAL fine lavori (90%)	II/2035	collaudo (100%)									
78	AGENZIA DEL DEMANIO	Roma, Caserma Donato	G85C26000040005	20.000.000		1.000.000	2.500.000	6.767.120	6.732.880	3.000.000					-		I/2028	avvio progettazione	IV/2029	inizio lavori (18%)	I/2030 III/2030	SAL (51%)	I/2031 III/2031	SAL (85%)	II/2032	collaudo (100%)							
79	AGENZIA DEL DEMANIO	Trapani, Località MILO - Polo Amministrativo	G95B26000050001	65.000.000						15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000		-		I/2032 II/2032	inizio lavori SAL (23%)	I/2033 II/2033	SAL (46%)	I/2034 III/2034	SAL (69%)	IV/2035	collaudo (100%)									
80	AGENZIA DEL DEMANIO	Perugia, ex Carcere Maschile - completamento nuovo Polo Giudiziario	G98C18000190001	76.200.000			3.310.000	5.000.000	5.000.000	7.890.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000		-		I/2029	avvio progettazione	III/2030	fine progettazione	IV/2031	inizio lavori (17%)	I/2032 III/2032	SAL (28%)	I/2033 II/2033	SAL (54%)	I/2034 II/2034	SAL (80%)	IV/2035	collaudo (100%)			
				1.970.700.000	16.779.908	77.825.690	181.494.402	298.399.999	340.300.000	328.500.000	324.400.000	215.000.000	188.000.000	469.754.534																			