



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2016)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Arch. Roberto FERRAZZA

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, all'articolo 5 dispone che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l'esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio in data 2/12/2016 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2016 (di seguito PG 2016);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;

- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, anche a seguito di revisione dello stesso, nonché nella Convenzione Mise, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i


procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a



seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.

4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezziari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegate alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.

3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.



Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta Sede di Torino Corso Bolzano n. 30, cap 10121 - Torino Alla c.a. del Direttore Regionale Dott. Ing. Luca M. Terzaghi Telefono: 011/56391111 Fax: 011 56.39.11.50 Faxmail: 0650516071 Mail: dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it Pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it E del referente incaricato: Ing. Daniela Maria Oddone Email: DanielaMaria.Oddone@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria Corso Bolzano n. 44, cap 10121 - Torino Alla c.a. del Provveditore Dott. Arch. Roberto Ferrazza Telefono 011/5750210 Fax: 011/5750248 Email: segreteria.ooppto@mit.gov.it Pec: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it E del referente incaricato: Ing. Maurizio Modena Email: maurizio.modena@mit.gov.it</i>

Art. 10


(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Luca M. TERZAGHI



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Dott. Arch. Roberto FERRAZZA



Allegati: n. 39 interventi.



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	3343
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	LANZO TORINESE
Indirizzo	VIA DELLA LIBERTA' N. 6
RUP	Nome GIOVANNI Cognome DUGHERA Email giovanni.dughera@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750219
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	1. tinteggiatura esterna immobile e ripristino porzioni intonaco e tinteggiatura locali adibiti ad ufficio.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	22.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		
30/10/2017		
30/01/2018		
30/03/2018		


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	4023	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	CUNEO	
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI N. 6	
RUP	Nome	MASSIMO
	Cognome	DEL GAUDIO
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Descrizione Intervento	1. tinteggiatura dei porticati e locali interni pal. Guarnieri	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	90.000,00	
Importo Quadro Economico	120.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	15/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	90.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	90.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	11844
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ALESSANDRIA
Indirizzo	P.ZZA LIBERTA', 17
RUP	Nome DOMENICO Cognome CHIESA Email domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	tinteggiatura archivio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	27.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	20.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	11894
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	P.ZZA MATTEOTTI NR. 1
RUP	Nome ANNA Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	Tinteggiatura archivi di deposito piano terra, corridoi e disimpegni, locali ammezzato e piano terra alloggio di rappresentanza Aspiratura e lavaggio tappezzerie sale di rappresentanza
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	30.000,00
Importo Quadro Economico	39.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		
30/11/2017		
02/03/2018		
30/06/2018		

Contrattualizzazione
2017 2018 2019 2020 2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2017 2018 2019 2020 2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	16251
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	LIMONE PIEMONTE
Indirizzo	PIAZZA RISORGIMENTO N.14
RUP	Nome MASSIMO Cognome DEL GAUDIO Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	tinteggiatura interna locali caserma
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	14.000,00
Importo Quadro Economico	18.550,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	15/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17376
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	SERRAVALLE SCRIVIA
Indirizzo	VIA CASSANO, 35
RUP	Nome DOMENICO Cognome CHIESA Email domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA ZONA AUTORIMESSA, UFFICI E PRIMO PIANO. Manutenzione portoni ingresso caserma.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	34.000,00
Importo Quadro Economico	46.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/11/2017		
30/01/2018		
30/04/2018		
30/07/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
34.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
34.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17384
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	VALENZA
Indirizzo	VIA PIACENZA, 7
RUP	Nome DOMENICO Cognome CHIESA Email domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	VERNICIATURA INFISSI, GRATE, CANCELLO E UFFICI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	9.000,00
Importo Quadro Economico	12.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	9.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	9.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17593
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ACQUI TERME
Indirizzo	LARGO A. NEGRI DI SANFRONT, 5
RUP	Nome MICHELANGELO
	Cognome PASQUARIELLO
	Email m.pasquariello@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 011/5750223
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	completamento intervento per eliminazione crepe facciata palazzina alloggi di servizio
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	70.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/04/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/08/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/11/2017		
Stipula del Contratto	30/12/2017		
Consegna Lavori	30/06/2018		
Fine Lavori	30/09/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17625
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ACQUI TERME
Indirizzo	REG.SOTTARGINE
RUP	Nome DOMENICO Cognome CHIESA Email domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Descrizione Intervento	manutenzione Serramenti cancelli/cancelli carrai
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	9.800,00
Importo Quadro Economico	13.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	9.800,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	9.800,00		
2019			
2020			
2021			

Segna

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	17774	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	VERCELLI	
Indirizzo	PIAZZA MAZZINI, 8	
RUP	Nome	CINZIA
	Cognome	CIARAMELLANO
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750242
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	RGS	
Descrizione Intervento	tinteggiatura locali piani terra e primo	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	30.000,00	
Importo Quadro Economico	40.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/04/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	30.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18000
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA GIORDANO BRUNO, 141
RUP	Nome GIOVANNI Cognome DUGHERA Email giovanni.dughera@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750219
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Descrizione Intervento	Interventi di tinteggiatura di parti comuni e camerate: 1.pulitura delle superfici da tinteggiare; 2.copertura delle superfici da proteggere; 3.stuccatura/carteggiatura delle cavillature; 4.stesura di due riprese di idropittura lavabile.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	22.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
22.000,00		

Segna



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento
Stazione Appaltante
Regione
Comune
Indirizzo
RUP
Amministrazione Centrale
Amministrazione Utilizzatrice
Descrizione Intervento
Tipologia
Anno Attivazione
Importo Lavori
Importo Quadro Economico
Progettazione interna
Ricorso ad Accordi Quadro

18009

Provveditorato
PIEMONTE
ASTI
C.SO XXV APRILE N.19
Nome
MASSIMO
Cognome
DEL GAUDIO
Email
massimo.delgaudio@mit.gov.it
Recapito Telefonico
011/5750274
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA

Sostituzione infissi Archivio Generale Realizzazione impianto trattamento aria per Ufficio Immigrazione CAMERE DI SICUREZZA Lavori di adeguamento camera di sicurezza (rivestimento, impianto elettrico, arredi, servizi igienici e vetri) Compartimentazione vani scale ai fini di prevenzione incendi Eliminazione dislivello sulla pavimentazione del COT, venutosi a creare per usura, fra la pavimentazione fissa e quella "galleggiante". Eliminazione crepa nei locali attigui al COT (servizi igienici e locali tecnici) Realizzazione impianto di riscaldamento locali adibiti a centralino (ora sprovisto) Realizzazione impianto allarme antincendio per seconda rampa di scale, locali scientifica, cot e installazione sirena generale in cortile Rifacimento di parte di isolamento sul camminamento esterno per eliminazione infiltrazione e risanamento intonaco interno distaccatosi a causa della stessa Rifacimento copertura tetto alloggio Questore per isolamento termico Rifacimento pavimentazione Archivio Generale PER PRESENZA AMIANTO, Rifacimento solaio Archivio Generale per mq. 180 INDISPENSABILE PER GARANTIRE PORTATA ARCHIVIO, Progetto di adeguamento antincendio ai sensi DPR 151/2011 per rilascio CPI, Realizzazione impianto di rilevazione incendi con allarme centralizzato in archivio generale e nelle zone ora sprovviste

Manutenzione Straordinaria
2016
700.000,00
920.000,00
NO
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/04/2017		
30/05/2017		
15/06/2017		
15/07/2017		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2017		
30/10/2017		
15/11/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2017		
30/01/2018		
30/01/2019		
30/04/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
700.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.000,00		
400.000,00		

Stile

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18056	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	BIELLA	
Indirizzo	VIA S. EUSEBIO 5/A	
RUP	Nome	MASSIMILIANO
	Cognome	SACCO
	Email	massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	QUESTURA	
Descrizione Intervento	RIPARAZIONE TAPPARELLE FINESTRE PRESSO GLI ALLOGGI COLLETTIVI E RIPARAZIONE SISTEMA APERTURA-CHIUSURA FINESTRONE UFFICI PIANO TERRA.	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	17.000,00	
Importo Quadro Economico	25.000,00	
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva


Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
17.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18323	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	DEMONTE	
Indirizzo	VIA I MAGGIO 1	
RUP	Nome	MASSIMO
	Cognome	DEL GAUDIO
	Email	massimo.delgaudio@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura infissi Tinteggiatura porte interne Sistemazione muro di cinta esterno	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		23.000,00
Importo Quadro Economico		32.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2017		
15/10/2017		
15/04/2018		
15/07/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
23.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18463	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	ALESSANDRIA	
Indirizzo	VIA S.GIOVANNI BOSCO SNC	
RUP	Nome	DOMENICO
	Cognome	CHIESA
	Email	domenico.chiesa@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Descrizione Intervento	Manutenzione serramenti/cancelli carrai	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori	14.000,00	
Importo Quadro Economico	20.000,00	
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/11/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	14.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18571
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CASTELDEFINO
Indirizzo	VIA PONTECHIANALE N. 44
RUP	Nome MASSIMO Cognome DEL GAUDIO Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione gradini scale accesso e intervento conservativo muro perimetrale
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	6.000,00
Importo Quadro Economico	8.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2017		
15/10/2017		
15/01/2018		
15/04/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
6.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18587
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	FOSSANO
Indirizzo	VIA ALBA N. 23
RUP	Nome MASSIMO Cognome DEL GAUDIO Email massimo.delgaudio@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750274
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA CAMERATE MILITARI ACCASERMATI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	7.000,00
Importo Quadro Economico	9.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/09/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	15/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	7.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	7.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18908
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	BALUARDO LAMARMORA 8
RUP	Nome ANNA Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Sostituzione corpi illuminanti uffici e cortile Manutenzione alloggio C.te Reparto Operativo
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	65.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Sigle

B

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18918
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	NOVARA
Indirizzo	LARGO PALATUCCI NR. 2, GIA' VIA RIZZOTTAGLIA NR. 40
RUP	Nome ANNA Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	IMBIANCATURA UFFICI, AREA BENESSERE, AUTORIMESSA E MENSA. MONITORAGGIO TETTO E SOSTITUZIONE TEGOLE.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	70.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/11/2017		
Fine Lavori	30/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	50.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	50.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18935
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	SERRAVALLE SESIA
Indirizzo	CORSO MATTEOTTI N. 179
RUP	Nome ANNA Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Verniciatura di tutti gli infissi della Caserma
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	7.000,00
Importo Quadro Economico	9.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		
30/11/2017		
02/03/2018		
30/06/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.000,00		

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	18943		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	PIEMONTE		
Comune	VARALLO		
Indirizzo	VIA BRIGATE GARIBALDI N. 18		
RUP	Nome	ANNA	
	Cognome	MONACO	
	Email	anna.monaco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	011/5750233	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO		
Descrizione Intervento	Tinteggiatura d'Interni		
Tipologia	Manutenzione Ordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori			17.000,00
Importo Quadro Economico			23.000,00
Progettazione Interna	SI		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/07/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/11/2017		
Fine Lavori	02/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	17.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	17.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19153
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA SANTA CROCE 4
RUP	Nome GIOVANNI Cognome DUGHERA Email giovanni.dughera@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750219
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	LAVORI DI TINTEGGIATURA PARTI COMUNI, PER MIGLIORAMENTO SALUBRITA' e CONTRASOFFITTATURA 3A° PIANO. LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI e FINITURE PIANO AMMEZZATO.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	41.250,00
Importo Quadro Economico	54.300,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
41.250,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
41.250,00		

Segna



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19293
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	SALUSSOLA
Indirizzo	VIA MARCONI NR. 11
RUP	Nome MASSIMILANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Adeguamento normativo impianto elettrico e servizi igienici per il pubblico e per diversamente abili. MANUTENZIONE ORDINARIA TINTEGGIATURA FACCIATA E RELATIVI INFISSI ESTERNI E RIFACIMENTO FALDALERIA, LUCERNAI E GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SU COPERTURA PIANA DELLA CASERMA. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PERI SERVIZI IGIENICI DEDICATI AL PUBBLICO.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	157.000,00
Importo Quadro Economico	243.000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/04/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	15/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	157.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	157.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigla



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19529
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	PIAZZA CASTELLO N. 201
RUP	Nome GIOVANNI Cognome DUGHERA Email giovanni.dughera@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750219
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	PREFETTURA
Descrizione Intervento	LAVORI SU IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	25.000,00
Importo Quadro Economico	32.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
25.000,00		

Sigla



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19813
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	COGGIOLA
Indirizzo	VIA GARIBALDI NR. 66
RUP	Nome MASSIMILIANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TELECAMERE DI SORVEGLIANZA E RIPRISTINO SISTEMA. RIFACIMENTO TINEGGIATURA FACCIATA E INTONACI E RIPRISTINO INFISSI ESTERNI. LA FACCIATA SI PRESENTA IN FORTE DEGRADO CON DISTACCAMENTO DI INTONACI.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	55.000,00
Importo Quadro Economico	73.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/06/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2017		
Consegna Lavori	30/01/2018		
Fine Lavori	30/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	55.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	55.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19824
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ANDORNO MICCA
Indirizzo	PIAZZA S. D'ACQUISTO NR. 1
RUP	Nome MASSIMILIANO
	Cognome SACCO
	Email massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	SOSTITUZIONE CALDAIA NON FUNZIONANTE X RISCALDAMENTO NE ACQUA CALDA IN ZONA MONTANA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO CON MESSA A TERRA.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	50.000,00
Importo Quadro Economico	75.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		
15/10/2017		
15/02/2018		
15/05/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Siglie



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19831
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CAVAGLIA'
Indirizzo	VIA IVREA NR. 30
RUP	Nome MASSIMILIANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	RIFACIMENTO TINTEGGIATURA IN FACCIATA IN FORTE DEGRADO. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	90.000,00
Importo Quadro Economico	133.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2017		
Stipula del Contratto	15/10/2017		
Consegna Lavori	15/02/2018		
Fine Lavori	15/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	90.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	90.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19848
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	CANDELO
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' NR. 89
RUP	Nome MASSIMILIANO
	Cognome SACCO
	Email massimiliano.sacco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	RIPRISITINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE ORDINARIA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	12.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2017		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2017		
15/10/2017		
30/11/2017		
15/03/2018		

Contrattualizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Contabilizzazione
2017
2018
2019
2020
2021

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.000,00		

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19857
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	MOSSO
Indirizzo	VIA ROMA NR. 69
RUP	Nome MASSIMILIANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALL'ARMADI RACK DI RETE INFORMATICA.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	8.000,00
Importo Quadro Economico	12.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	30/11/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/02/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	8.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	8.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Segna

[Handwritten signature]

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	19952
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ARONA
Indirizzo	PIAZZALE VITTIME DI BOLOGNA NR. 1/A
RUP	Nome ANNA Cognome MONACO Email anna.monaco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	riparazione/sostituzione pompe impianto idrico, riparazione e ripristino cassette scarichi bagni e riparazione perdita colonna di scarico camerate lato ovest fabbricato. tinteggiatura interni locali.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	13.000,00
Importo Quadro Economico	17.500,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/12/2017		
Consegna Lavori	28/02/2018		
Fine Lavori	30/05/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/08/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	13.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	13.000,00		
2019			
2020			
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20210
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	COSSATO
Indirizzo	Via Mercato,30
RUP	Nome MASSIMILIANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI ESTERNI E AVVOLGIBILI
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	15/10/2017		
Fine Lavori	15/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	15.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	15.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	20473	
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	TORINO	
Indirizzo	VIA SIDOLI 35	
RUP	Nome	GIOVANNI
	Cognome	DUGHERA
	Email	giovanni.dughera@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011/5750219
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Descrizione Intervento	INTERVENTO DI RIPRISTINO GUARNIZIONI E MANUTENZIONE E RPARAZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO	
Tipologia	Manutenzione Ordinaria	
Anno Attivazione	2016	
Importo Lavori		15.000,00
Importo Quadro Economico		19.500,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2017		
Consegna Lavori	30/10/2017		
Fine Lavori	30/01/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	15.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	15.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27321		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	PIEMONTE		
Comune	VERCELLI		
Indirizzo	PIAZZA AMEDEO IX,2		
RUP	Nome	CINZIA	
	Cognome	CIARAMELLANO	
	Email	cinzia.ciaramellano@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	011/5750242	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	adeguamento Impianti elettrici e illuminazione; manutenzione e riparazione/sostituzione, infissi, riparazione infiltrazioni varie, consolidamento volta locali archivio zona cortile e piano terreno, manutenzione porzioni paramento murario esterno; tinteggiature Locali ala centrale e ala est: Ripristino infiltrazioni, , tinteggiatura e ripristino intonaco locali secondo piano; Manutenzione e ripristino muro di cinta e paramento murario lato via Conte Rosso; manutenzione centrale termica; Eliminazione infiltrazioni secondo piano archivi ed al primo piano, stanza 35, cancelleria Gip/Gup; Manutenzione e ripristino controsoffitti stanze al secondo piano ex ufficio Gip/Gup; riparazione Impianti elettrici e di illuminazione aree comuni; Manutenzione infissi in legno; Riparazione e bonifica delle infiltrazioni al piano interrato; Interventi vari puntuali per adeguamento antincendio, Manutenzione area cassonetti rifiuti zona cortile principale; Manutenzione e riparazione zone varie pavimenti interni sconnessi, manutenzione impianti e rivestimenti locali servizi igienici. Locali Procura della Repubblica: Adeguamento e predisposizione area ingresso per apparecchiatura scanner raggi X .		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	590.000,00		
Importo Quadro Economico	770.000,00		
Progettazione Interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/04/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/05/2017		
Stipula Contratto	30/05/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/06/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/07/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/07/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/08/2017		
Consegna Lavori	30/09/2017		
Fine Lavori	30/03/2018		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/07/2018		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	590.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017	590.000,00		
2018			
2019			
2020			
2021			

Sigle




Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	27324		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	PIEMONTE		
Comune	NOVARA		
Indirizzo	via Azario,5		
RUP	Nome	ANNA	
	Cognome	MONACO	
	Email	anna.monaco@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	011/5750233	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE		
Descrizione Intervento	ANNO 2016 - Manutenzione e ripristino Aula Corte d'Assise, Manutenzione porte finestre - Tinteggiature archivio storico, Ripristino e restauro aula magna e riparazione porzioni copertura- implementazione impianto illuminazione		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno Attivazione	2016		
Importo Lavori	150.000,00		
Importo Quadro Economico	200.000,00		
Progettazione interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/04/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	15/07/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/10/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2017		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2018		
Consegna Lavori	28/02/2018		
Fine Lavori	28/02/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	150.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	50.000,00		
2019	100.000,00		
2020			
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	28689
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	via Modena ,11
RUP	Nome ALESSANDRO Cognome MANCINI Email alessandro.mancini@mit.gov.it Recapito Telefonico 011/5750766
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Descrizione Intervento	Anno 2016 - lavori di manutenzione e adeguamento porzione ex galletificio militare in uso Ministero Giustizia - ad uso archivi Notarili
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	1.100.000,00
Importo Quadro Economico	1.500.000,00
Progettazione Interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/05/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/07/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/08/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/09/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/11/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	15/12/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/01/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/03/2018		
Stipula del Contratto	30/04/2018		
Consegna Lavori	30/04/2019		
Fine Lavori	30/09/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	1.100.000,00		
2019			
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018	500.000,00		
2019	600.000,00		
2020			
2021			

Sigle

16

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33639
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	ALESSANDRIA
Indirizzo	C.SO ACQUI T., 402
RUP	Nome DOMENICO Cognome CHIESA Email domenico.chiesa@mit.gov.it Recapito Telefonico 011-5750251
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	Polizia di Stato
Descrizione Intervento	1) Sostituzione degli infissi e delle superfici vetrate, coibentazione dei sottotetti e sostituzione degli impianti di condizionamento invernale con generatori di calore a condensazione. 2) Sostituzione dei corpi illuminati esterni del complesso con nuovi sistemi di illuminazione a LED
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	750.000,00
Importo Quadro Economico	1.021.123,80
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/12/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/02/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	30/04/2018		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2018		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2019		
Stipula del Contratto	30/10/2019		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	750.000,00		
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	350.000,00		
2020	400.000,00		
2021			

Sigle

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33640		
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	PIEMONTE		
Comune	TORINO		
Indirizzo	CSO VALDOCCO NR. 9		
RUP	Nome	GIOVANNI	
	Cognome	DUGHERA	
	Email	giovanni.dughera@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	011-5750219	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO		
Descrizione Intervento	1) Sostituzione delle chiusure trasparenti (intervento b) 2) Isolamento sottotetti (intervento a) 3) Installazione di valvole termostatiche sui radiatori (intervento m) e rifacimento della rete di distribuzione interna dell'edificio e dei terminali d'utenza da radiatori a fancoil 4) Riqualificazione impianto illuminazione interno (intervento l)		
Tipologia	Manutenzione Straordinaria		
Anno	2016		
Importo Lavori	1.000.000,00		
Importo Quadro Economico	1.352.305,00		
Progettazione Interna	NO		
Ricorso ad Accordi Quadro	SI		

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/12/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/02/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2018		
Consegna Lavori	30/06/2018		
Fine Lavori	30/07/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	1.000.000,00		
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	400.000,00		
2020	60.000,00		
2021			

Segle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33641
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA VEGLIA NR. 44
RUP	Nome MASSIMILIANO Cognome SACCO Email massimiliano.sacco@mit.gov.it Recapito Telefonico 011-5750212
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	POLIZIA DI STATO
Descrizione Intervento	1) Sostituzione delle chiusure trasparenti (intervento b) 2) Isolamento involucro pareti verticali (intervento a) 3) Isolamento coperture e sottotetti (intervento a) 4) Allaccio TLR e termoregolazione (intervento m) 5) Riqualificazione impianto illuminazione interno (intervento l) 6) Realizzazione di nuovi box per ponti di sollevamento mezzi (non ricompreso)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno	2016
Importo Lavori	2.300.000,00
Importo Quadro Economico	3.014.047,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/03/2017		
Avvio del Procedimento di selezione	30/05/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/06/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2017		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Preliminare	30/12/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/02/2018		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	30/04/2018		
Stipula del Contratto	30/06/2018		
Consegna Lavori	30/07/2019		
Fine Lavori	30/10/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	2.300.000,00		
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	1.000.000,00		
2020	1.300.000,00		
2021			

Sigle



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nella Convenzione MISE anno 2016

Codice Intervento	33643	
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	PIEMONTE	
Comune	NOVARA	
Indirizzo	VIA P.GENERALI 19	
RUP	Nome	ANNA
	Cognome	MONACO
	Email	anna.monaco@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	011-5750233
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	Vigili del Fuoco	
Descrizione Intervento	1) coibentazione pareti opache 2) sostituzione serramenti 3) sostituzione generatori di calore con caldaie tradizionali e a condensazione ed installazione valvole termostatiche 4) realizzazione impianto fotovoltaico 5) installazione lampade a led	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Anno	2016	
Importo Lavori	550.000,00	
Importo Quadro Economico	816.007,00	
Progettazione interna	NO	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/03/2017		
Aggiudicazione Provvisoria	30/05/2017		
Aggiudicazione Definitiva	30/06/2017		
Stipula Contratto	30/07/2017		


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30/09/2017		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/12/2017		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/02/2018		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2018		
Consegna Lavori	30/06/2018		
Fine Lavori	30/06/2019		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2019		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	550.000,00		
2020			
2021			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2017			
2018			
2018	250.000,00		
2020	300.000,00		
2021			

Sigle





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2017/3390DR-TO del 24/03/2017

INTERVENTI P.G. 2016

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 24/03/2017 con atto assunto al prot. n. 3390 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, allegate alla stessa convenzione;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere la ulteriore scheda relativa all'intervento di seguito indicato da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 58301, di cui alla scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3390 del 24/03/2017.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani



Vittorio Maugliani
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
28.10.2022 19:06:32
GMT+01:00

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento		58301	
Stazione Appaltante		Provveditorato	
Regione		PIEMONTE	
Comune		TORINO	
Indirizzo		VIA VALFRE' 5 BIS	
RUP	Nome	Antonio	
	Cognome	FIDELIBUS	
	Email	antonio.fidelibus@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	115750267	
ALTRO TECNICO	Nome	Guido	
	Cognome	BRANCALONI	
	Email	guido.brancaleoni@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico	115750225	
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI	
Descrizione Intervento		Sostituzione n. 3 caldaie nella C.T. della Caserma, 2 per il riscaldamento ed una per l'acqua calda sanitaria.	
Tipologia		Manutenzione Straordinaria	
Anno Attivazione		2016	
Importo Lavori		189.886,10	
Importo Quadro Economico		300.863,67	
Progettazione interna			
Ricorso ad Accordi Quadro			

Fase pre-progettuale

Conclusione Fase Progettuale

Avvio del Procedimento di selezione

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
11/11/2022		

Fase progettuale

Redazione documentazione tecnica

Elaborazione Progetto Preliminare

Elaborazione Progetto Definitivo

Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
21/11/2022		

Fase esecutiva

Pubblicazione Bando di Gara

Aggiudicazione Provvisoria

Aggiudicazione Definitiva

Stipula del Contratto

Consegna Lavori

Fine Lavori

Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/11/2022		
28/11/2022		
27/01/2023		
11/02/2023		

Contrattualizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.863,67		

Contabilizzazione
2022
2023
2024
2025
2026

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
300.863,67		

Sigle



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche
per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO

prot. n. 2017/3390DR-TO del 24/03/2017

INTERVENTI P.G. 2016

(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore Ing. Vittorio Maugliani

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dall'Ing. Sebastiano Caizza

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano

Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 24/03/2017 con atto assunto al prot. n. 3390 dell'Agenzia del Demanio in pari data, è stata sottoscritta tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, ex art. 12 D.L. n. 98/2011, con la quale sono state formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2016, allegate alla stessa convenzione;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2016 prot. 6875 del 13/06/2017 è stata inserita la scheda n. 19348 corrispondente a un ulteriore intervento;
- che con Atto Aggiuntivo alla Convenzione Quadro, Piano Generale 2016 prot. 11854 del 09/11/2022 è stata inserita la scheda n. 3390 corrispondente a un ulteriore intervento;
- che è emersa l'esigenza di aggiungere alle summenzionate schede la ulteriore identificata con codice INT PROV_58762 da eseguire nell'ambito del Piano Generale 2016,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento con progressivo n. 58762, di cui alla scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento, sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui all'atto protocollo dell'Agenzia del Demanio n. 3390 del 24/03/2017.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Ing. Sebastiano Caizza



Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Vittorio Maugliani



Vittorio
Maugliani
MiMS
09.03.2023
08:08:08
GMT+00:00

Allegato: n. 1 Scheda intervento.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2016

Codice Intervento	58762
Stazione Appaltante	Proveditorato
Regione	PIEMONTE
Comune	TORINO
Indirizzo	VIA VALFRE' 5 BIS
RUP	Nome Antonio Cognome FIDELIBUS Email antonio.fidelibus@mit.gov.it Recapito Telefonico 115750267
ALTRO TECNICO	Nome Guido Cognome BRANCALEONI Email guido.brancaleoni@mit.gov.it Recapito Telefonico 115750225
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Rifacimento dei controsoffitti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2016
Importo Lavori	103.200,00
Importo Quadro Economico	154.800,00
Progettazione interna	
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	24/04/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	11/05/2023		
Stipula del Contratto	20/06/2023		
Consegna Lavori	26/06/2023		
Fine Lavori	24/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	10/11/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	154.800,00		
2024			
2025			
2026			
2027			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2023	154.800,00		
2024			
2025			
2026			
2027			