



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale  
Veneto

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L.**  
**(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* dott. Ing. Roberto Daniele nato a Campobasso il 21 gennaio 1955; C.F. DNLRR55A21B519V

**AGENZIA DEL DEMANIO**  
n. 98/2011  
Direzione Regionale Veneto

09 LUG 2014

11820

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale *pro tempore* della Direzione Veneto, dott. Ing. Pier Giorgio Allegroni nato a Tortona il 12 ottobre 1969, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio, munito dei necessari poteri in virtù della delega prot. n. 2013/972/DMC conferita dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione Contratti e Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in forza dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 20 punto 5.23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (all.to 1) dell'Agenzia che costituisce parte integrante del presente atto,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;

che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;

che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto

f

mv

attuativo”), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.

che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.

che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi-dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) alla lettera AB) in allegato alla presente Convenzione.

## TUTTO CIO’ PREMESSO

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

*(Oggetto)*

Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all’esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

**Art. 3**  
*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.

Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

**Art. 4**  
*(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice

dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 60% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

## **Art. 5**

### *(Monitoraggi e risoluzioni)*

Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.

Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.

Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.

L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:

- a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegate alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
- b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.

Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.

Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

## Art. 6

### (Pagamenti)

I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

## Art. 7

### (Attuazione della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.

L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.

Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

## Art. 8

### (Comunicazioni)

I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Veneto Sede di Venezia - Mestre Via Borgo Pezzana, n. 1 Alla c.a. Avv. Loredana Martinelli Telefono: 041.2381817 Faxmail:06.50516063</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Via S.Polo, n. 19 Alla c a Ing Moreno Ferrari</i>

Mail: dre.veneto@agenziademanio.it  
PEC: dre\_veneto@pec.agenziademanio.it

Telefono 041.794341 – 041.794351  
Fax 041.794302  
Mail: presidenza@magisacque.it  
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

**Art. 9**


*(Controversie)*

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO


Venezia, 09.07.2014

Per l'Agenzia del Demanio  
Il Direttore Regionale  
Pier Giorgio Allegroni



---

Per il Provveditorato  
Il Provveditore  
Roberto Daniele



---

In data 23 aprile 2015, si aggiungano alla presente  
Convenzione Quadro gli interventi individuati nelle  
schede nr. 6869, 5957, 6839, 6843, 6849, 14223,  
6815, 6319, 7455.

*di Vincenzo Cofrancesco*



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

A

<b>Codice Intervento</b>	581
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	CORTINA D'AMPEZZO
<b>Indirizzo</b>	VIA IV NOVEMBRE N. 21
<b>RUP</b>	Nome Luciano Cognome MENEGHEL Email luciano.meneghel@mit.gov.it Recapito Telefonico 0437940128
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	Manutenzione straordinaria per rifacimento tetto e rifacimento servizi igienici al piano primo e sottotetto
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	140.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	182.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/12/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/02/2015		
Consegna Lavori	01/04/2015		
Fine Lavori	30/07/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/10/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	182.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	182.000,00		
2016			
2017			
2018			

Segle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

B

648

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Proveditorato	VENETO
Regione	FELTRE
Indirizzo	VIA CELARDA
Nome	Luciano
Cognome	MENEGHEL
Email	luciano.meneghel@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0437940128
	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sostituzione di n. 2 porte d'ingresso principale al P.terra dello stabile e sostituzione di n. 1 porta interna di accesso all'armeria al P. primo, nonch   applicazione di n. 2 grate ai fori finestre.

Manutenzione straordinaria
2014
8.200,00
10.600,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2014		
30/06/2014		
30/06/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2014		
09/09/2014		
17/10/2014		
14/11/2014		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.600,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.300,00		
300,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

C

<b>Codice Intervento</b>	5942
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	LONGARONE
<b>Indirizzo</b>	via Mons. Larese,7
<b>RUP</b>	Nome Luciano Cognome MENEGHEL Email luciano.meneghel@mit.gov.it Recapito Telefonico 0437940128
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	manutenzione straordinaria per l'eliminazione dell'umidità mediante posa di guaina contro terra e ritinteggiatura dell'alloggio di servizio
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	7.300,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	9.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/12/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	15/02/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	01/04/2015		
Aggiudicazione Definitiva	30/07/2015		
Stipula del Contratto	01/10/2015		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	9.500,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	9.500,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

D

<b>Codice Intervento</b>	4001
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	PADOVA
<b>Indirizzo</b>	VIA BUONARROTI, 11
<b>RUP</b>	Nome Ernesto Luca Cognome Iovino Email iovino@magisacque.it Recapito Telefonico 0498750922
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Ristrutturazione locali al piano terra da destinare a sede del comando stazione forestale di Padova
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	112.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	152.626,82
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	20/10/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	20/10/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	20/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/04/2015		
Consegna Lavori	29/05/2015		
Fine Lavori	24/01/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	25/04/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	152.626,82		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	140.626,82		
2016	12.000,00		
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

E

<b>Codice Intervento</b>	742
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	ADRIA
<b>Indirizzo</b>	VIA LUPATI N. 24
<b>RUP</b>	Nome Ernesto Luca Cognome Iovino Email iovino@magisacque.it Recapito Telefonico 0425-26396
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	rifacimento impianti igienico-sanitari
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	26.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/09/2014		
Consegna Lavori	13/10/2014		
Fine Lavori	12/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	26.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014	26.000,00		
2015			
2016			
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

F

<b>Codice Intervento</b>	1104
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	ROSOLINA
<b>Indirizzo</b>	ISOLA DI ALBARELLA
<b>RUP</b>	Nome: Maria Adelaide Cognome: Zito Email: madelaide.zito@gmail.com Recapito Telefonico: 041 794350
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	verifica e riparazione copertura.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	12.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	18.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	16/11/2014		
Consegna Lavori	02/01/2015		
Fine Lavori	02/05/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

M

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

G

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

7472
------

Provveditorato	VENETO
Regione	ROVIGO
Indirizzo	VIA DELL'ARTIGIANATO N. 28
Nome	Ernesto Luca
Cognome	Iovino
Email	iovino@magisacque.it
Recapito Telefonico	0425-26396
Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

inalzamento della recinzione metallica perimetrale sino a 3,10 metri.

Manutenzione ordinaria	
2014	20.000,00
	26.000,00
	SI
	SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
13/10/2014		
10/02/2015		
15/03/2015		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
6.000,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		
6.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

H

5164

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
	ODERZO
	P.LE DELLA VITTORIA N. 1/6
Nome	Luciano
Cognome	MENEGHEL
Email	luciano.meneghel@mit.gov.it
Recapito Telefonico	0437940128
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	GUARDIA DI FINANZA

sostituzione delle imposte in legno esterne

Manutenzione straordinaria
2014
15.000,00
20.000,00
SI
SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/11/2014		
01/11/2014		
01/11/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/01/2015		
15/03/2015		
15/05/2015		
15/07/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Sigle

*[Handwritten signature]*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

I

<b>Codice Intervento</b>	5201
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	TREVISO
<b>Indirizzo</b>	via s.Barbara,7
<b>RUP</b>	Nome Luciano Cognome MENEGHEL Email luciano.meneghel@mit.gov.it Recapito Telefonico 0437940128
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Descrizione Intervento</b>	Manutenzione straordinaria sostituzione convettori non funzionanti.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	35.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	45.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/11/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/11/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/11/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/01/2015		
Consegna Lavori	15/03/2015		
Fine Lavori	15/05/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	45.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	45.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

*[Handwritten signature]*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

J

<b>Codice Intervento</b>	6794
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	CAORLE
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA VESCOVADO N.1
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	COMANDO TENENZA SQUADRIGLIA NAVALE GdF CAORLE (VE) Pitturazione muro di cinta e sostituzione infissi
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	43.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	56.000,00
<b>Progettazione interna</b>	no
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2014		
Aggiudicazione Definitiva	29/11/2014		
Stipula Contratto	29/12/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/04/2015		
Consegna Lavori	12/06/2015		
Fine Lavori	08/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/03/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	56.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	50.000,00		
2016	6.000,00		
2017			
2018			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

K

6268

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Proveditorato	VENETO
Regione	MIRANO
Comune	VIA BARCHE N. 6
Indirizzo	Nome
RUP	Giorgio
Amministrazione Centrale	Cognome
Amministrazione Utilizzatrice	Barbato
Descrizione Intervento	Email
Tipologia	giorgio.barbato@mit.gov.it
Anno Attivazione	Recapito Telefonico
Importo Lavori	041/79440
Importo Quadro Economico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Progettazione interna	GUARDIA DI FINANZA
Ricorso ad Accordi Quadro	

CASERMA GdF MIRANO "DE STROBEL" Opere edili e impiantistiche, opere complementari connesse. Nuovo impianto di climatizzazione, rifacimento di talune pavimentazioni, ripristini murali e dipintura facciate esterne, opere accessorie e complementari

Manutenzione ordinaria	
2014	
	85.000,00
	110.000,00
	no
	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
30/10/2014		
29/11/2014		
29/12/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/01/2015		
28/01/2015		
27/02/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2015		
12/06/2015		
08/12/2015		
06/03/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
110.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
10.000,00		

Sigle

f

m

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

L

<b>Codice Intervento</b>	881
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
<b>Indirizzo</b>	VIA LAGUNA 2-
<b>RUP</b>	Nome: Maria Adelaide Cognome: Zito Email: madelaide.zito@gmail.com Recapito Telefonico: 041 794350
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E CORPO CAPITANERIE DI PORTO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	manutenzione straordinaria per messa norma impianti e legge risparmio energetico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	90.500,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	98.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	30/09/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/11/2014 02/01/2015 01/07/2015 01/10/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	98.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	98.000,00		
2016			
2017			
2018			

Segle

*[Handwritten signature]*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

M

625

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	
VENETO	
VENEZIA	
VIA DELLA DROMA 121	
Nome	Maria Adelaide
Cognome	Zito
Email	madelaide.zito@gmail.com
Recapito Telefonico	041 794350
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E	
CORPO CAPITANERIE DI PORTO	

manutenzione straordinaria ed dem mar VE/VE/E per il rifacimento della recinzione dell'area di pertinenza, nonché il rifacimento di parti degli impianti elettrici degli alloggi al piano terra della palazzina.

Manutenzione straordinaria
2014
55.000,00
60.000,00
SI
SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2014		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/12/2014		
01/02/2015		
01/04/2015		
01/07/2015		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Sigle

*f*  
*aw*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

N

645

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
	VENEZIA
	SAN MARCO 1324/A
Nome	Giorgio
Cognome	Barbato
Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041-794400
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E CORPO CAPITANERIE DI PORTO
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA - SAN MARCO -messa a norma impianti antincendio, idrico ed elettrico	
	Manutenzione straordinaria
	2014
	7.500,00
	10.000,00
	si
	si

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/11/2014		
13/01/2015		
13/03/2015		
10/06/2015		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.000,00		
9.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



708

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
	VENEZIA
	DORSODURO 1417
Nome	Giorgio
Cognome	Barbato
Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041-794400
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E CORPO CAPITANERIE DI PORTO
CAPITANERIA DI PORTO - SANITA' MARITTIMA DI VENEZIA - impiantistica idraulica, elettrica, antincendio	
	Manutenzione straordinaria
	2014
	7.500,00
	10.000,00
	si
	si

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/11/2014		
13/01/2015		
12/04/2015		
10/07/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
1.000,00		
9.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

P

<b>Codice Intervento</b>	4296
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VENEZIA
<b>Indirizzo</b>	strada della motorizzazione civile, 13
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Descrizione Intervento</b>	MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MESTRE (VE) Adeguamento quadri elettrici per impianto fotovoltaico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	18.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	25.000,00
<b>Progettazione interna</b>	no
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/09/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	30/10/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	29/11/2014		
Aggiudicazione Definitiva	29/12/2014		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	27/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	28/04/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	12/06/2015		
Aggiudicazione Definitiva	10/08/2015		
Stipula del Contratto	07/11/2015		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	25.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	25.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Q

<b>Codice Intervento</b>	6270
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VENEZIA
<b>Indirizzo</b>	VIA F.LLI BANDIERA N. 4
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	CASERMA GdF DI MARGHERA VENEZIA Ripristino locali adibiti ad uffici, sostituzione infissi interni ed esterni, revisione totale dell'impianto elettrico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	80.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	105.000,00
<b>Progettazione interna</b>	no
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	si

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	30/09/2014		
Avvio del Procedimento di selezione	30/10/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	29/11/2014		
Aggiudicazione Definitiva	29/12/2014		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Preliminare	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	27/02/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara	28/04/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	12/06/2015		
Aggiudicazione Definitiva	10/06/2016		
Stipula del Contratto	07/09/2016		
Consegna Lavori			
Fine Lavori			
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	105.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	90.000,00		
2016	15.000,00		
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

R

6846

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
Regione	VENEZIA
Indirizzo	Via Sandro Gallo ,132
Nome	Giorgio
Cognome	Barbato
Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
Recapito Telefonico	041-794400
Amministrazione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

GdF DI VENEZIA - I<sup>A</sup> GRUPPO - II<sup>A</sup> SEZIONE OPERATIVA VOLANTE  
Sostituzione di n. 4 caldaie presso gli alloggi di servizio

Manutenzione straordinaria	
2014	12.000,00
	15.600,00
no	
si	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2014		
30/10/2014		
29/11/2014		
29/12/2014		

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/01/2015		
28/01/2015		
27/02/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/04/2015		
12/06/2015		
10/08/2015		
07/11/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.600,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.600,00		

Sigle




# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

S

<b>Codice Intervento</b>	7206
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VENEZIA
<b>Indirizzo</b>	CANNAREGIO, 4314
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
<b>Descrizione Intervento</b>	AGENZIA DEL TERRITORIO - CONSERVATORIA RR.II.DI VENEZIA PALAZZO MICHIEL DELLE COLONNE Riparazione, dipintura e, ove necessario, sostituzione di serramenti esterni (finestre e porte-finestre) in condizioni pessime; integrazione con vetrate isolanti (vetrocamera) al fine di abbattere le dispersioni termiche con conseguente risparmio energetico e miglioramento delle condizioni ambientali. Riparazione e dipintura di serramenti interni (porte).
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	112.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	145.600,00
<b>Progettazione interna</b>	no
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	30/09/2014		
Aggiudicazione Provvisoria	30/10/2014		
Aggiudicazione Definitiva	29/11/2014		
Stipula Contratto	29/12/2014		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/01/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	27/02/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	28/04/2015		
Consegna Lavori	12/06/2015		
Fine Lavori	08/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	06/03/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	145.600,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	130.000,00		
2016	15.600,00		
2017			
2018			

Sigle




# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



685

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
Regione	VENETO
Comune	LEGNAGO
Indirizzo	VIA DIETRO MURA N. 28
Nome	FRANCO
Cognome	PROIA
Email	franco.proia@magisacque.it
Recapito Telefonico	0458372485-3382617675
Amministrazione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA

sostituzione degli infissi in legno della caserma e dell'alloggio di servizio

Manutenzione straordinaria	
2014	29.800,00
	36.654,00
	SI
	SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		
30/09/2014		
31/10/2014		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/01/2015		
16/02/2015		
01/04/2015		
30/06/2015		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.654,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
36.654,00		

Sigle

*f*

*W*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



4225

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
	VERONA
	V. S. MARIA ANTICA
Nome	FRANCO
Cognome	PROIA
Email	franco.proia@magisacque.it
Recapito Telefonico	0458372485-3382617675
	MINISTERO DELL'INTERNO
	PREFETTURA

PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA, RIFACIMENTO INTERA RETE INFORMATICA, SISTEMAZIONE PARETI E TINTEGGIATURA LOCALI

Manutenzione ordinaria
2014
140.900,00
175.000,00
SI
SI

<b>Fase pre-progettuale</b>
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

<b>Fase progettuale</b>
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		
30/09/2014		
31/10/2014		

<b>Fase esecutiva</b>
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/01/2015		
16/02/2015		
16/05/2015		
15/08/2015		

<b>Contrattualizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
175.000,00		

<b>Contabilizzazione</b>
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
175.000,00		

Sigle

f  
M

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



<b>Codice Intervento</b>	4242
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VERONA
<b>Indirizzo</b>	VIA NICOLA MAZZA N. 57
<b>RUP</b>	Nome FRANCO Cognome PROIA Email franco.proia@magisacque.it Recapito Telefonico 0458372485-3382617675
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	Manutenzione straordinaria e ristrutturazione locali adibiti a garages
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	222.600,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	250.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/07/2014		
30/09/2014		
31/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/01/2015		
16/02/2015		
15/07/2015		
14/10/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
250.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



<b>Codice Intervento</b>	4365
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VERONA
<b>Indirizzo</b>	V. PONTIDA
<b>RUP</b>	Nome FRANCO Cognome PROIA Email franco.proia@magisacque.it Recapito Telefonico 0458372485-3382617675
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	PREFETTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	REALIZZAZIONE FRONT OFFICE TRASFORMANDO UN ATTUALE ARCHIVIO IN SPORTELLI PER L'UTENZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	92.600,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	115.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2014		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/09/2014		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	05/01/2015		
Consegna Lavori	16/02/2015		
Fine Lavori	16/05/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/08/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	115.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	115.000,00		
2016			
2017			
2018			

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014



4496

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Provveditorato	VENETO
	BASSANO DEL GRAPPA
	VIA MAELLO N. 13/15
Nome	STEFANO
Cognome	HSIA
Email	stefano.hsia@magisacque.it
Recapito Telefonico	0444544388
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	GUARDIA DI FINANZA
sostituzione di alcuni infissi interni ed esterni	
	Manutenzione ordinaria
	2014
	7.000,00
	9.100,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/01/2015		
19/02/2015		
19/04/2015		
18/07/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.100,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.100,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Y

<b>Codice Intervento</b>	4491
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	NOVENTA VICENTINA
<b>Indirizzo</b>	VIA CARLO PORTA N. 30
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: HSIA Email: stefano.hsia@magisacque.it Recapito Telefonico: 0444544389
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	sostituzione infissi esteni ed interni e ripristino pavimentazione dei 2 alloggi di servizio
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	65.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	31/10/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	05/01/2015		
Consegna Lavori	19/02/2015		
Fine Lavori	19/04/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	65.000,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	65.000,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

m

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

Z

4497

<b>Codice Intervento</b>
<b>Stazione Appaltante</b>
<b>Regione</b>
<b>Comune</b>
<b>Indirizzo</b>
<b>RUP</b>
<b>Amministrazione Centrale</b>
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>
<b>Descrizione Intervento</b>
<b>Tipologia</b>
<b>Anno Attivazione</b>
<b>Importo Lavori</b>
<b>Importo Quadro Economico</b>
<b>Progettazione interna</b>
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>

Proveditorato	
VENETO	
VICENZA	
CONTRA' S. TOMMASO N. 17	
Nome	STEFANO
Cognome	HSIA
Email	stefano.hsia@magisacque.it
Recapito Telefonico	0444544390
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
	GUARDIA DI FINANZA
sostituzione infissi interni ed esterni	
	Manutenzione ordinaria
	2014
	30.000,00
	39.000,00
	SI
	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
05/01/2015		
19/02/2015		
19/04/2015		
18/07/2015		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
39.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

AB

<b>Codice Intervento</b>	4500
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VICENZA
<b>Indirizzo</b>	contrÃ mure san rocco,1
<b>RUP</b>	Nome: STEFANO Cognome: HSIA Email: stefano.hsia@magisacque.it Recapito Telefonico: 0444544391
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
<b>Descrizione Intervento</b>	SOSTITUZIONE SERRAMENTI
<b>Tipologia</b>	Manutenzione ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	20.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	26.100,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	31/10/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/01/2015 19/02/2015 19/04/2015 18/07/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	26.100,00		
2016			
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	26.100,00		
2016			
2017			
2018			

Sigle

f

m

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	6869
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	CHIOGGIA
<b>Indirizzo</b>	VIA CANALI N. 4
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione intervento</b>	GdF COMANDO OPERATIVO SQUADRIGLIA NAVALE CHIOGGIA (VE) Rifacimento impianto elettrico caserma, Tinteggiatura muri esterni e interni della caserma, Manutenzione infissi interni ed esterni
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	95.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	124.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	04/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva	04/09/2015		
Stipula Contratto	04/10/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/12/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	04/02/2016		
Stipula del Contratto	20/03/2016		
Consegna Lavori	20/03/2017		
Fine Lavori	18/06/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione			

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	24.000,00		
2016	100.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	100.000,00		
2017	24.000,00		
2018			

Sigle

*QJ*

*[Signature]*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	5957
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	AURONZO DI CADORE
<b>Indirizzo</b>	ANSIEI
<b>RUP</b>	Nome Luciano Cognome Meneghel Email luciano.meneghel@mit.gov.it Recapito Telefonico 0437940128
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE CORPO FORESTALE DELLO STATO
<b>Descrizione Intervento</b>	Rifacimento del tetto e degli abbaini con isolamento, rifacimento delle parti lignee dei poggiali e manutenzione degli scurettili presso la sede del posto fisso di Palus San Marco del CFS
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	55.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	76.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2015		
30/07/2015		
30/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/09/2015		
01/10/2015		
29/02/2016		
31/03/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
76.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
76.000,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	6839
<b>Stazione Appaltante</b>	Proveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	SAN DONA' DI PIAVE
<b>Indirizzo</b>	VIA 28 APRILE N. 1
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	COMANDO COMPAGNIA GdF SAN DONA' DI PIAVE(VE) Sostituzione infissi esterni, rifacimento servizi igienici, ripristino pavimentazione uffici ed eliminazione risalita umidità nei locali adibiti a corpo di guardia
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	60.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	78.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	04/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva	04/09/2015		
Stipula Contratto	04/10/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/12/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	04/02/2016		
Consegna Lavori	20/03/2016		
Fine Lavori	16/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016	60.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	78.000,00		
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	6843
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VENEZIA
<b>Indirizzo</b>	DORSODURO N. 1826/C
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	
<b>Descrizione Intervento</b>	GdF DI VENEZIA II° GRUPPO - I° NUCLEO Sostituzione infissi interni ed esterni, ripristino pareti interne e ripristino impianto elettrico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	60.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	78.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	04/05/2015		
Avvio del Procedimento di selezione	04/07/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	04/09/2015		
Aggiudicazione Definitiva	04/10/2015		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/12/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	04/02/2016		
Consegna Lavori	20/03/2016		
Fine Lavori	16/09/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	18.000,00		
2016	60.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	78.000,00		
2017			
2018			

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>		<b>6849</b>
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	VENETO	
<b>Comune</b>	VENEZIA	
<b>Indirizzo</b>	DORSODURO N. 68/69	
<b>RUP</b>	Nome	Giorgio
	Cognome	Barbato
	Email	giorgio.barbato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	GdF DI VENEZIA - COMANDO REGIONE VENETO Interventi manutentivi straordinari relativi alla verifica e adeguamento di una canna fumaria esterna in mattoni	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		15.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		19.500,00
<b>Progettazione interna</b>	SI	
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/08/2015		
14/10/2015		
13/11/2015		
11/02/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.500,00		

Sigle

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	14223
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VALDAGNO
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DANTE, 10
<b>RUP</b>	Nome: Stefano Cognome: Hsia Email: stefano.hsia@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3381968456
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
<b>Descrizione Intervento</b>	Lavori per la ripassatura del manto di copertura, rimozione e riposizionamento dei rivestimenti delle facciate e l'abbattimento delle barriere architettoniche, da eseguirsi presso l'immobile demaniale in uso all'ufficio territoriale di Valdagno (VI) dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	400.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	520.000,00
<b>Progettazione interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2015		
31/07/2015		
18/09/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
29/01/2016		
14/03/2016		
29/08/2016		
25/11/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
520.000,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
520.000,00		

Sigle




# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	6815
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	IESOLO
<b>Indirizzo</b>	VIA MAMELI N. 101
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	COMANDO TENENZA GdF JESOLO (VE) Adeguamento locali da adibire ad alloggio di servizio mediante sostituzione infissi, dipintura dei locali, adeguamento impianti idrico-sanitario, termico ed elettrico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	50.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	65.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	04/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva	04/09/2015		
Stipula Contratto	04/10/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/12/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	04/02/2016		
Consegna Lavori	20/03/2016		
Fine Lavori	18/07/2016		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/10/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	15.000,00		
2016	50.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	65.000,00		
2017			
2018			

Sigle \_\_\_\_\_




# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	6319
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VENEZIA
<b>Indirizzo</b>	VIA FORTE MARGHERA N. 1
<b>RUP</b>	Nome: Giorgio Cognome: Barbato Email: giorgio.barbato@mit.gov.it Recapito Telefonico: 041-794400
<b>Amministrazione Centrale</b> <b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE GUARDIA DI FINANZA
<b>Descrizione Intervento</b>	CASERMA GdF SMANIO- MESTRE (VE) Opere edili, impiantistiche, opere accessorie e complementari
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	140.760,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	174.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	04/05/2015		
Aggiudicazione Provvisoria	04/07/2015		
Aggiudicazione Definitiva	04/09/2015		
Stipula Contratto	04/10/2015		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Definitivo	04/12/2015		
Elaborazione Progetto Esecutivo	04/12/2015		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	04/02/2016		
Consegna Lavori	20/03/2016		
Fine Lavori	20/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015	24.000,00		
2016	150.000,00		
2017			
2018			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2014			
2015			
2016	140.000,00		
2017	34.000,00		
2018			

Sigle

*lw*

*[Signature]*

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>		7455
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>	
<b>Regione</b>	VENETO	
<b>Comune</b>	LOREO	
<b>Indirizzo</b>	LARGO RORAI N. 1	
<b>RUP</b>	Nome Ernesto Luca	
	Cognome Iovino	
	Email ernestoluca.iovino@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 042526396/0498750922	
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	GUARDIA DI FINANZA	
<b>Descrizione Intervento</b>	Installazione scala di sicurezza, revisione impianto di riscaldamento e sostituzione infissi dell'alloggio di servizio	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		35.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		45.500,00
<b>Progettazione interna</b>		SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2015		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
06/07/2015		
01/09/2015		
30/11/2015		
29/01/2016		

Contrattualizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45.500,00		

Contabilizzazione
2014
2015
2016
2017
2018

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
45.500,00		

Sigle

*W*

*f*



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere  
Pubbliche  
per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli  
Venezia Giulia*



**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011  
(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Linetti nato a Roma il 19/08/1954; C.F. LNTRRT54M19H501W

e

**l'Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal dott. Vincenzo Capobianco, nato a Polignano a Mare (BA) il 22/09/1954, C.F.CPBVCN54P22G787E, Direttore della Direzione Regionale Veneto, ai sensi del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 08 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

**PREMESSO**

che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;

che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;

che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.

che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.

che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.

che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi–dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a AN) in allegato alla presente Convenzione.

## TUTTO CIO' PREMESSO

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2**

*(Oggetto)*

Con il presente atto sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

### Art. 3

#### *(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;

I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.

Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.

Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.

Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

### Art. 4

#### *(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento

al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 60% del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

## Art. 5

### *(Monitoraggi e risoluzioni)*

Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.

Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.

Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.

L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:

- a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegata alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
- b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.

Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.

Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

## **Art. 6**

### *(Pagamenti)*

I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

## **Art. 7**

### *(Attuazione della convenzione)*

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.

Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.

L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.

Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

## **Art. 8**

### *(Comunicazioni)*

I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<p><i>Direzione Regionale Veneto</i></p> <p><i>Sede di Mestre</i></p> <p><i>Via Borgo Pezzana, n.1</i></p> <p><i>Alla cortese attenzione arch. Domenico Orobello</i></p> <p><i>Telefono: 041 2381830</i></p> <p><i>Faxmail: 06 50516063</i></p> <p><i>Mail:</i></p> <p><i><a href="mailto:dre.veneto@agenziademanio.it">dre.veneto@agenziademanio.it</a></i></p> <p><i><a href="mailto:dre_veneto@pce.agenziademanio.it">dre_veneto@pce.agenziademanio.it</a></i></p>	<p><i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti</i></p> <p><i>Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia</i></p> <p><i>San Polo n.19</i></p> <p><i>30125 - Venezia</i></p> <p><i>Alla c.a. ing. Francesco Libonati</i></p> <p><i>Telefono 041 794383</i></p> <p><i>Mail: <a href="mailto:francesco.libonati@mit.gov.it">francesco.libonati@mit.gov.it</a></i></p> <p><i>Alla c.a. Tiziana De Zotti</i></p> <p><i>Telefono: 0481-533354-533357</i></p> <p><i>Mail: <a href="mailto:tiziana.dezotti@mit.gov.it">tiziana.dezotti@mit.gov.it</a></i></p> <p><i>PEC: <a href="mailto:oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it">oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it</a></i></p>

### Art. 9

#### (Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Venezia, 5/12/2016

Per l'Agenzia del Demanio  
 Il Direttore Regionale  
 Dott. Vincenzo Capobianco  
 f.to in modalità elettronica  
 ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per il Provveditorato  
 Il Provveditore  
 Dr. Ing. Roberto Linetti  
 f.to in modalità elettronica  
 ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Allegati: n. x 2 interventi

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	<b>Provveditorato</b>
<b>Regione</b>	VENETO
<b>Comune</b>	VICENZA
<b>Indirizzo</b>	VIA FARINI 16
<b>RUP</b>	<b>Nome</b> Stefano
	<b>Cognome</b> Hsia
	<b>Email</b> stefano.hsia@mit.gov.it
	<b>Recapito Telefonico</b> 0444544388
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	VIGILI DEL FUOCO
<b>Descrizione Intervento</b>	OM quadri elettrici.
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	30.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	42.000,00
<b>Progettazione Interna</b>	SI
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	16/09/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	16/09/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	16/09/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	25/11/2016		
Consegna Lavori	09/01/2017		
Fine Lavori	03/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/06/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016	42.000,00		
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	42.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle



# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>	
<b>Stazione Appaltante</b>	
<b>Regione</b>	Provveditorato
<b>Comune</b>	VENETO
<b>Indirizzo</b>	VENEZIA
	QUESTURA VENEZIA - SEDE DISTACCATA
	VE-MARGHERA VIA NICOLODI, 23
<b>RUP</b>	Nome
	Giorgio
	Cognome
	Barbato
	Email
	giorgio.barbato@mit.gov.it
	Recapito Telefonico
	041794400
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'INTERNO
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	QUESTURA
<b>Descrizione Intervento</b>	Ripristino funzionalità impianto di distribuzione della climatizzazione dello stabile, sistemazione pannelli solari e accumulo acqua calda sanitaria, fornitura e posa in opera di scambiatore acqua/acqua in idoneo box tecnico
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Ordinaria
<b>Anno Attivazione</b>	2014
<b>Importo Lavori</b>	70.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>	91.000,00
<b>Progettazione interna</b>	NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	29/07/2016		
Aggiudicazione Provvisoria	16/08/2016		
Aggiudicazione Definitiva	30/08/2016		
Stipula Contratto	26/09/2016		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/11/2016		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/11/2016		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/11/2016		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/01/2017		
Consegna Lavori	28/02/2017		
Fine Lavori	31/07/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/10/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	91.000,00		
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017	91.000,00		
2018			
2019			
2020			

Sigle





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche  
per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli  
Venezia Giulia*



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO**

***ex art. 12 D.L. n. 98/2011***

**(INTERVENTI P.G. 2014)**

Tra

**il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia** (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore pro tempore f.f. dott.ssa Cinzia Zincone, nata a Roma il 04.11.1954, C.F. ZNCCNZ54S44H501U

e

**l’Agenzia del Demanio** (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Edoardo Maggini, nato Roma il 04/03/1959, munito dei necessari poteri in forza di quanto disposto dal nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio (deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 9 settembre 2019) e della Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili,

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”)

**PREMESSO**

- che l’articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto “*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*”, e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all’articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l’Agenzia del

Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l’Agenzia del Demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l’Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell’ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d’intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall’Agenzia per una corretta valutazione dell’intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l’ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, all’articolo 5 dispone che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep;
- che la disciplina esecutiva del programma di cui sopra è contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico (Mise) e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 settembre 2016 (DM PREPAC), in attuazione del citato art. 5;
- che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DM PREPAC il Mise può affidare l’esecuzione degli interventi di cui al suddetto programma, laddove insistano

su edifici ricadenti nell'ambito di applicazione del Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto legge n. 98/2011, all'Agenzia del demanio, che li esegue attraverso i Provveditorati alle Opere pubbliche, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo sistema;

#### CONSIDERATO

- che l'Agenzia del Demanio ha già emanato il Piano Generale per l'anno 2014 (di seguito PG 2014);
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro;
- che, con decreto 5 dicembre 2016 del Direttore Generale DG MEREEN del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Direttore Generale DG-CLE del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, relativo agli anni 2014 e 2015 (decreto interdirettoriale);
- che, in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 3, del citato DM PREPAC, con Convenzione del 22 Dicembre 2016 il Mise ha affidato all'Agenzia del Demanio la gestione degli interventi di riqualificazione energetica di cui ai programmi 2014 e 2015, aventi ad oggetto immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del Sistema Accentrato delle Manutenzioni di cui all'art. 12 del D.L. 98/2011;
- che è stata sottoscritta, con il Provveditorato, la convenzione quadro riferita all'esecuzione degli interventi inclusi nel P.G. 2014;
- successivamente alla firma della predetta convenzione e nel riscontrare la nota del P.OO.PP prot. n. prot. n. 40100 del 02/10/2019 (nell'ambito della procedura di ripianificazione interventi programmati), con nota prot. n. 2019/18237/DSP del 10/10/2019, questa Agenzia ha comunicato l'inserimento dell'intervento INT\_PROV\_49023 nell'ambito del Piano Generale 2014, da eseguirsi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate in Vandagno (VI);
- la copertura economica del predetto intervento è assicurato attraverso le economie realizzatesi a seguito dell'assestamento del Q.E. post gara relativo all'intervento INT\_PROV\_14223 che conseguentemente verrà assestato negli importi;
- per quanto al punto precedente, il Provveditorato ha trasmesso il Cronoprogramma del nuovo intervento da realizzare, dell'importo complessivo di Q.E. pari a € 140.900,00;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1**

*(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Con il presente atto aggiuntivo alla Convenzione quadro PG 2014, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione dell'intervento da realizzare all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuato e descritto nella scheda allegata.

**Art. 3**

*(Funzioni svolte dal Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare l'intervento individuato nella scheda allegata entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 4**

##### *(Affidamento degli interventi)*

1. Per l'intervento individuato nella scheda allegata, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, ovvero perché tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento hanno rinunciato ad eseguire l'intervento propostogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che anche nei casi di cui al comma 3 ne trasmetterà prontamente copia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo.

#### **Art. 5**

##### *(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)*

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto

dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare.

## **Art. 6**

### *(Attività di verifica e monitoraggio)*

1. Il Provveditorato si impegna a gestire l'intervento individuato nella scheda allegata al presente Atto aggiuntivo alla convenzione, nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia, nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, anche mediante apposite reportistiche periodiche, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti.
3. Il Provveditorato si impegna a riscontrare le richieste dell'Agenzia con priorità e comunque entro il termine di 10 giorni dalla ricezione, specificando le cause del ritardo e le attività poste in essere per il superamento della relativa criticità.
4. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all' Agenzia.

## **Art. 7**

### *(Pagamenti)*

1. I pagamenti relativi all'intervento allegato al presente Atto aggiuntivo alla convenzione sarà effettuato tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

## Art. 8

### *(Attuazione della convenzione)*

1. Il presente Atto aggiuntivo alla convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti del quadro economico finanziati e riportati nella scheda dell'intervento allegato devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione dell'intervento di cui alla scheda allegata potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Decreto-Legge;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per se presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato;
5. Per gli interventi di cui alla Convenzione Mise, le richieste di variante da apportare al progetto finanziato dovranno essere debitamente motivate e integrate da idonea documentazione giustificativa, ai fini della successiva approvazione da parte del Mise.

## Art. 9

### *(Comunicazioni)*

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Veneto Sede di Venezia - Mestre Via Borgo Pezzana, n.1 Alla c.a. dell'ing. Marica Cestaro Telefono: 041 2381863 Alla c.a. dell'arch. Domenico Orobello Telefono: 041 2381830 - Fax: 06 50516063 Mail: <a href="mailto:dre.veneto_ste@agenziademanio.it">dre.veneto_ste@agenziademanio.it</a> PEC: <a href="mailto:dre_veneto@pce.agenziademanio.it">dre_veneto@pce.agenziademanio.it</a></i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia Via San Polo, n. 19 - 30125 - Venezia Alla c.a. dell'ing. Francesco Libonati Telefono 041 794383 Mail: <a href="mailto:francesco.libonati@mit.gov.it">francesco.libonati@mit.gov.it</a> Alla c.a. Tiziana De Zotti Tel 0481 533357 Mail: <a href="mailto:tiziana.dezotti@mit.gov.it">tiziana.dezotti@mit.gov.it</a> PEC: <a href="mailto:oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it">oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it</a></i>

## **Art. 10**

*(Controversie)*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott. Edoardo Maggini

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dott. Cinzia Zincone

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Allegati:

n. 1 scheda cronoprogramma intervento n. 49023

# Sistema Accentrato delle Manutenzioni

## Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

<b>Codice Intervento</b>		49023
<b>Stazione Appaltante</b>	Provveditorato	
<b>Regione</b>	VENETO	
<b>Comune</b>	VALDAGNO	
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DANTE, 10	
<b>RUP</b>	Nome	Francesco
	Cognome	Libonati
	Email	francasco.libonati@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	444544388
<b>ALTRO TECNICO</b>	Nome	Valter
	Cognome	Pescosolido
	Email	valter.pescosolido@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	444544388
<b>Amministrazione Centrale</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
<b>Amministrazione Utilizzatrice</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	
<b>Descrizione Intervento</b>	Installazione ascensore	
<b>Tipologia</b>	Manutenzione Straordinaria	
<b>Anno Attivazione</b>	2014	
<b>Importo Lavori</b>		110.000,00
<b>Importo Quadro Economico</b>		140.900,00
<b>Progettazione interna</b>		NO
<b>Ricorso ad Accordi Quadro</b>		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale	31.01.2020		
Avvio del Procedimento di selezione	28.02.2020		
Aggiudicazione Provvisoria	31.03.2020		
Aggiudicazione Definitiva	30.04.2020		
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo	30.07.2020		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31.10.2020		
Consegna Lavori	30.11.2020		
Fine Lavori	31.03.2021		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15.06.2021		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019			
2020	130.000,00		
2021	10.900,00		
2022			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2018			
2019			
2020	12.000,00		
2021	128.900,00		
2022			