



AGENZIA DEL DEMANIO  
Direzione Regionale Campania

SAD0112 "Palazzo Bifani" sito in Torraca (SA) alla via Roma, 6.

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell'involucro esterno.

CIG: 7712829BD4

CUP: G15I18000610001



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	<b>10</b>
Formato	<b>A4</b>

Descrizione  
**CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI**

Il Direttore Regionale: <b>dott. Edoardo MAGGINI</b>	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: <b>arch. Luca DAMAGINI</b>
Il Responsabile Unico del Procedimento: <b>arch. Luca DAMAGINI</b>	Il Progettista: <b>ing. Salvatore STEFANILE geom. Antonio CIOFFI</b>

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
<b>Rev. 0</b>		<b>Novembre 2018</b>	





<p align="center"><b>PROGETTO ESECUTIVO</b>  <b>SAD0112 "Palazzo Bifani" sito in Torraca (SA) alla via Roma, 6.</b>  <b>Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile.</b></p>																																
LAVORAZIONI		GIORNI																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ACCANTIERAMENTO	■	■																													
2	MONTAGGIO PONTEGGIO	■	■	■	■																											
3	INTERVENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI - RIMOZIONE PLUVIALE			■	■	■	■	■																								
4	RIMOZIONE MATERIALE INGOMBRANTE E VEGETAZIONE DALLA CORTE INTERNA				■	■	■	■																								
5	REVISIONE E CHIUSURA DEGLI INFISSI - MONTAGGIO DEGLI INFISSI IN ACCIAIO PER CHIUSURA DEI LOCALI DEPOSITO				■	■	■	■																								
6	DEMOLIZIONE ESTREMITA' DELLE CANNE FUMARIE						■	■																								
7	RIPROFILATURA DELLA PARTE SOMMITALE DEI MURI DI DELIMITAZIONE DELLA CORTE INTERNA						■	■	■																							
8	PUNTELLATURA CANTONALI CON RITTE E TIRANTI - INTERVENTI DI SCUCI E CUCI SULLE MURATURE - INSERIMENTO SBADACCHIATURE IN LEGNO NEI VANI FINESTRA - PUNTELLAMENTO DELLE TRAVI DI COPERTURA							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
9	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LOCALE WC AL SECONDO PIANO																				■	■	■									
10	RIMOZIONE PARTE FINALE DELLE TEGOLE PERICOLANTI																				■	■	■									
11	MONTAGGIO TELO IN PVC SULLA COPERTURA A FALDE																					■	■	■	■							
12	SMONTAGGIO PONTEGGIO																								■	■	■	■				
13	MONTAGGIO RETE DI PROTEZIONE SUI PROSPETTI																												■	■	■	
14	SMOBILIZZO CANTIERE																															■

**I Progettisti**

F.to ing. Salvatore STEFANILE

\_\_\_\_\_  
F.to geom. Antonio CIOFFI

**Visto Il Responsabile Unico del Procedimento**

F.to arch. Luca DAMAGINI

**Visto Il Direttore Regionale**

F.to dott. Edoardo MAGGINI