

ALLEGATO "A"

Comune di Pavia
Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RITROVAMENTO DI AMIANTO NEL SUOLO DELL'AREA DELL'EX ARSENALE _ EX CASERMA CAIROLI IN PAVIA, VIA RIVIERA N. 40/60
PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI E PIANO DI ACCERTAMENTO DELLA MATRICE SUOLO

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA _ AGENZIA DEL DEMANIO.

CANTIERE: VIA RIVIERA N. 40/60, Pavia (PV)

Codogno, 02/12/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ing. Pezzoni Laura)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ing. Terzaghi Luca Michele)

GEOLAMBDA

ing. Pezzoni Laura

Via Diaz, 22
26845 Codogno (LO)
Tel.: 0377/433021 - Fax: 0377/402035
E-Mail: laura.pezzoni@geolambda.it

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	64 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Preparazione delle aree di cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Apprestamenti del cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Impianti di servizio del cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Realizzazione di lavaggio ruote in uscita dal cantiere	1 g	Z1	[Barra blu]																																						
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
PRELIEVO CAMPIONI	20 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Prelievo di campioni e predisposizione piano di lavoro all'ATS	20 g	Z1	[Barra blu continua da settimana 1 a settimana 5]																																						
SMONTAGGIO TETTOIA	8 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici	3 g																															Z1	[Barra blu]								
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	5 g																																		Z1	[Barra blu]					
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI E SMALTII	5 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Scavo di sbancamento e invio a smaltimento dei rifiuti presso i	5 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
CAMPIONAMENTO TERRENI FONDO SCAVO	15 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Campionamento terreni per verifica fondo scavo da parte di ter	15 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
RINTERRO DI SCAVI	10 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
POSA DI TELO	5 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Posa di geomembrane	5 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
SISTEMAZIONE SCARPATA E RECINZIONE	4 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi r	4 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
Realizzazione di recinzione	4 g	[Barra grigia continua da settimana -1 a settimana 6]																																							
LEGENDA Zona:																																									
Z1 = ZONA UNICA																																									

