



**A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O**

Direzione Regionale Liguria  
Servizi Tecnici

Genova, 01/07/2020  
Prot. n. 2020/645\_atti/DR-STE

**Lavori in somma urgenza  
ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 di  
demolizione del fabbricato sito in Via Semino Bastia, 39 Busalla (GE),  
identificato al C.T. Foglio 12 particella 238  
scheda patrimoniale GEB0709**

**Affidatario:** **E.S.O. STRADE S.r.l.** con sede in Via Lungo Torrente Secca 74 R – 16163  
Genova, P. IVA 02857180109,

**Atto di Affidamento:** Verbale di Somma Urgenza ed Avvio all'Esecuzione prot. n.  
2020/293\_atti/DR-STE del 10/04/2020

INIZIO LAVORI: 10/04/2020

FINE LAVORI INIZIALE: 31/05/2020

FINE LAVORI PROROGATA: 25/06/2020

**IMPORTO LAVORI :** € 55.000,00 oltre IVA  
(di cui € 16.581,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

CIG: **8279657D17**

CUP: **G24J20000040001**

ODA: **2020001212**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alle ore 11:00 del giorno **30** del mese di **Giugno 2020**, il sottoscritto ing. Roberto Dellepiane, in qualità di Tecnico Incaricato con nomina con prot. n. 2020/288-atti/DR del 08/04/2020 della demolizione in somma urgenza del fabbricato sito a Busalla (GE), Via Semino Bastia, 39, si è recato presso il sito in oggetto.

**PREMESSO CHE**

- in data 08/04/2020, con verbale di somma urgenza e avvio dell'esecuzione – FASE 1 - prot. n. 2020/289\_atti/DR-STE del 08/04/2020, è stato effettuato un primo sopralluogo sul sito in oggetto con, in particolare, la ditta E.S.O. STRADE S.r.l.
- in data 10/04/2020, con verbale di somma urgenza e avvio dell'esecuzione prot. n. 2020/293\_atti/DR-STE del 10/04/2020, avente valenza di contratto stipulato mediante scrittura privata, è stata affidata alla ditta **E.S.O. STRADE S.r.l.** con sede in Via Lungo Torrente Secca 74 R – 16163 Genova, P. IVA 02857180109, per il prezzo pattuito di € **55.000,00**



(cinquantacinquemila/00 euro) IVA esclusa, l'esecuzione dell'intervento in epigrafe con avvio immediato, fissandone il termine ultimo per l'ultimazione al 31/05/2020 a condizione che i cavi-utenze attestati sulle facciate dell'edificio da demolire venissero completamente rimossi dagli Enti Competenti entro il 25/04/2020;

- con stesso verbale prot. n. 2020/293\_atti/DR-STE del 10/04/2020 si dava atto che il Sig. Sergio Orefici, nella qualità Legale Rappresentante, attestava che la E.S.O. STRADE S.r.l. non rientra nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possiede i requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016; consegnandone successivamente relative attestazioni/dichiarazioni scritte;
- in data 22/05/2020, con atto prot. n. 2020/459\_atti/DR-STE del 22/05/2020, il RUP ha concesso alla ditta E.S.O. STRADE S.r.l. una proroga di 25 giorni solari consecutivi in considerazione del fatto che i premenzionati cavi-utenze attestati sulle facciate dell'edificio da demolire sono stati completamente rimossi dagli Enti Competenti in data 20/05/2020 anziché entro il 25/04/2020, a seguito della quale il nuovo termine di ultimazione lavori risulta fissato al 25/06/2020;
- in data 29/06/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Augusto Mario Isola ha trasmesso verbale di ultimazione dei lavori prot. 98-20/COM assunto dalla .S.A. a protocollo n. 4607 del 29/06/2020;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 29/06/2020 lo scrivente si è recato presso il sito in oggetto per verificare l'ultimazione e la corretta esecuzione delle opere commissionate redigendo apposita documentazione fotografica di cui si allega stralcio più significativo;

#### CERTIFICA

- che i lavori sono stati completamente **ultimati in tempo utile e regolarmente eseguiti**,
- che si può procedere, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, alla liquidazione dell'importo pattuito, pari a complessivi € **55.000,00** (cinquantacinquemila/00) IVA esclusa, relazionando alla S.A. quanto rilevato ed economicamente pattuito.

Il Legale Rappresentante della  
E.S.O. STRADE S.r.l.

Sig. Sergio Orefici

E.S.O. STRADE S.r.l.

.....


Il Tecnico Incaricato

Ing. Roberto Dellepiane

.....

All. c.s.d.





# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







*Handwritten signature or initials in blue ink.*





A handwritten signature or mark in blue ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a stylized, cursive name or set of initials.