



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Liguria
Servizi Tecnici

Genova, 24/07/2020

Prot. n. 2020/757_atti/DR-STE

INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: Servizio professionale per Stato di Consistenza, mantenimento indice di edificabilità, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, aggiornamento catastale, afferenti la demolizione in somma urgenza dell'immobile sito in Busalla (GE), Via Semino Bastia, 39 , identificato al C.T. del Comune di Busalla fg. 12 particella. 948 (ex 238) – ex scheda patrimoniale GEB0709

Affidatario: Ing. Augusto Mario Isola, con studio tecnico in Via Fieschi, 6/2D - 16121 Genova; C.F. SLIGTM58D19D969T; P.IVA 02654080106; e-mail: isola.studioisola@fastwebnet.it;

Atto di Affidamento: Verbale di Somma Urgenza ed Avvio all'Esecuzione prot. n. 2020/293_atti/DR-STE del 10/04/2020

Importo Complessivo del Servizio: € 8.000,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%

CIG: Z892CC0B20

CUP: G24J20000030001

ODA: 2020001214

RICEZIONE: 2020004534

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELL'INCARICO

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di **Luglio**, in Genova, il sottoscritto Roberto Dellepiane in qualità di Tecnico Incaricato ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 con nomina prot. 2020/288-atti/DR del 08/04/2020,

richiamato

- Verbale di Somma Urgenza ed Avvio all'Esecuzione prot. n. 2020/293_atti/DR-STE del 10/04/2020 dal quale consegue, tra le altre cose, che il termine ultimo utile per il completamento della 1^a fase dell'incarico risulta fissato al 20/04/2020 mentre l'incarico complessivo deve essere completato entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di demolizione affidati alla Ditta ESO Strade S.r.l. con lo stesso Verbale di Somma Urgenza ed Avvio all'Esecuzione prot. n. 2020/293_atti/DR-STE del 10/04/2020;

considerato che

- la 1^a fase dell'incarico professionale è stata ultimata entro il tempo utile del 20/04/2020 come da Certificato di Ultimazione 1^a fase dell'incarico prot. n. 2020/337_atti/DR-STE del 24/04/2020;



- ESO Strade S.r.l. ha ultimato i lavori in data 25/06/2020 come da relativo Certificato di Ultimazione Lavori prot. n. 2020/645_atti/DR-STE del 01/07/2020 e, pertanto, il termine utile per l'ultimazione della 2^a fase di prestazioni professionali risulta fissato al 25/07/2020;
- la documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle prestazioni professionali comprese nella 2^a fase (e ultima) dell'incarico è stata tutta consegnata via e-mail con le tempistiche di seguito indicate:
 - il 06/05/2020 la Notifica Preliminare di Cantiere ex art. 99 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. prot. n. 200102908400;
 - il 13/05/2020 l'aggiornamento del PSC trasmesso il 17/04/2020 ed assunto dalla S.A. a prot. n. 2775 del 17/04/2020;
 - il 19/05/2020 la SCIA protocollata dal Comune di Busalla con n. 3542 del 19/05/2020 ed assunta dalla S.A. con prot. n. 3410 del 20/05/2020;
 - il 29/06/2020 il Verbale di Ultimazione Lavori assunto dalla S.A. a prot. n. 4607 del 29/07/2020;
 - il 21/07/2020 le pratiche Pregeo e Docfa di aggiornamento catastale assunte dalla S.A. a prot. n. 5296 del 21/07/2020;
 - il 21/07/2020 la dichiarazione di ultimazione lavori SCIA n. n. 3542 del 19/05/2020 depositata presso il Comune di Busalla ed assunta dalla S.A. a prot. n. 5297 del 21/07/2020;
- l'Affidatario, oltre a svolgere puntualmente l'incarico di D.L. e CSE, ha supportato il Tecnico Incaricato nella redazione del Certificato prot. n. 2020/645_atti/DR-STE del 01/07/2020 di Ultimazione dei Lavori eseguiti da all'Impresa ESO Strade S.r.l.;
- pertanto anche la 2^a e ultima fase dell'incarico risulta conclusa entro il tempo utile previsto del 25/07/2020;

visto

- la finalità dell'incarico professionale affidato;
- l'art. 111 del D.Lgs 50/2016;

CERTIFICA

che l'incarico in oggetto può considerarsi ultimato agli effetti del tempo utile.

l'Affidatario

Ing. Augusto Mario Isola

Il Tecnico Incaricato

Ing. Roberto Dellèpiante