



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Calabria
Area Tecnica

Catanzaro, data del protocollo

A
MUNGO SRL
Fondo Chiusa
Isola Caporizzuto (KR)
mungosrls@pec.it

Rif. Nota assunta al prot. n. 5546 del 27/03/2023

Oggetto: Messa in sicurezza immobili demaniali ex tratte FCL nella Provincia di Crotone. SCHEDE KRB0071 (Comune di Roccabernarda) e SCHEDE KRB0039, KRB0086, KRB0089, KRB0007 (Comune di Petilia Policastro). Trasmissione verbale di consegna lavori. CUP: G84H22000490001. CIG: 938524010F. Contratto di Appalto prot. n. 3854 del 28/02/2023. Concessione proroga.

Con riferimento ai lavori distinti in oggetto giusto Contratto di Appalto del 28/02/2023, assunto a prot. n. 3854 del 28/02/2023, e avviati in data 02/03/2023, come da verbale di consegna lavori del 02/03/2023 a prot. n. 4042, con ultimazione prevista per il 02/04/2023, la Scrivente, vista la richiesta di proroga dei tempi di esecuzione dei lavori formulata da codesto appaltatore in data 24/03/2023, assunta a prot. n. 5546 del 27/03/2023, concede la proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori medesimi.

Pertanto, alla luce della presente, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato per il 02/05/2023.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Antonio Giovanni Emilio Alfieri