



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Pescara, *data del protocollo*

Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI IN COMUNE DI MONTEREALE.

Committente: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Piazza Italia 15, Pescara (PE).

Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL con sede in Teramo – Zona Industriale Sant’Atto s.n.c. - Frazione San Nicolò a Tordino, Cod.Fisc./P.Iva 01781710668 – PEC rennova@legalmail.it;

Contratto: prot. n. 5279 del 12/05/2022;

Importo contrattuale: Euro 2.958.978,40 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 86.919,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 92.663,98 per la progettazione esecutiva, in base al ribasso percentuale offerto del 15% e dell’aggiornamento prezzi e del quadro economico per effetto dell’applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 “*Applicazione transitoria dei prezzi regionali e rivalutazione dei costi parametrici*” a seguito di nulla-osta dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo, prot. n. 0500187/21 dell’11/11/2021;

CIG: 8703488980 e CUP: G88C18000130001.

VERBALE DI PROROGA

art. 107 comma 5 del d.lgs 50/2016 e DM 49/2018

L’anno 2023 il giorno 2 del mese di maggio la sottoscritta Ing. Francesca Ridolfi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto, in riferimento alla richiesta di proroga presentata dall’impresa appaltatrice dei lavori “Consorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l.” in data 07/04/2023 ed acquisita al prot. n. 4066 in data 20/04/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l’Appaltatore ha manifestato nella predetta istanza l’impossibilità di procedere con continuità con le lavorazioni inerenti le opere strutturali in c.a. per condizioni meteo avverse sin dall’avvio della stagione autunnale con strascichi che permangono fino alla data attuale per il perdurare delle



stesse, cui si aggiungono i ritardi negli approvvigionamenti dei materiali causati nel corso dell'anno 2022 dalla guerra in Ucraina e dai conseguenti effetti inflattivi;

PRESO ATTO:

- del cronoprogramma trasmesso dall'Appaltatore unitamente all'istanza di proroga;
- della comunicazione del Direttore dei Lavori datata 28/04/2023 ed acquisita al prot. n. 4311 del 02/05/2023, il quale, nel valutare la sussistenza delle cause ostative al regolare svolgimento dei lavori secondo il cronoprogramma iniziale, esprime parere favorevole alla concessione di una proroga ritenendo adeguati i tempi richiesti per l'ultimazione dei lavori;
- che le circostanze delineate non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo e che le stesse non sono comunque neanche imputabili a fatto della Stazione Appaltante;

RITENUTO:

- che l'istanza è pervenuta in tempo utile ai sensi di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dal Capitolato speciale d'appalto e che le motivazioni rappresentate, sentito il Direttore dei Lavori, sono da ritenersi fondate e condivisibili;

ESPRIME

parere favorevole alla concessione di una proroga di **200 gg naturali**, pertanto l'attuale termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori in oggetto, dovranno concludersi entro il 01/11/2023 secondo il nuovo cronoprogramma aggiornato acquisito al prot. n. 4066 del 20/04/2023.

L'Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria patita e patente, derivante dal presente verbale.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti, viene sottoscritto anche dall'Appaltatore Rennova Consorzio Stabile S.c.a.r.l., in segno della più ampia accettazione.

RUP
Ing. Francesca Ridolfi



L'Appaltatore
Consorzio Stabile Rennova S.c.a.r.l.

Di
Giambattista
Sabatino
03.05.2023
15:04:31
GMT+01:00