

AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Oggi lunedì 17 giugno 2024 sono presenti presso il
Sito di Milano - Via Camparino n. 66:

per l'apertura del Demanio

- Arch. Ciro Geronzi, responsabile unico del progetto
- Arch. Fabio Massimo Tueri, supporto al RUP
- Avv. Antonino Piredda, responsabile fore e sport

per la DIT cohenovici srl.

- Arch. Carmine Spolito - direttore tecnico
- Arch. Stefano Penco - Tecnico

Si procede alla ricognizione dei luoghi, constatando che
il cancello di ingresso è stato distrutto ed all'interno del
sito è presente materiale indebitamente accumulato.

Il fronte OVEST risulta chiaramente libero, mentre il
fronte Sud della recinzione è difficilmente riconoscibile
per la presenza di fitta vegetazione infestante.

Vengono fotografati resti della recinzione esistente, redenti
con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, risalenti
agli anni '60 del secolo scorso (come da documentazione
edilizia allegata).

Il RUP ordina all'impresa l'immediata esecuzione
della seguente opera:

- a) Ripristino delle chiusure con cancello in ferro
(ingresso principale) e zone limitrofe provviste di
portellone con innalzamento temporaneo in lamiera

b) Spolito da vegetazione infestante sul fronte OVEST

e parte del, per permettere le successive mansioni delle recensori esistenti.

- c) smontamento e taglio dei cornici posti e dell'autoriscaldamento del ponte veicolare.
- d) demolizione dei due edifici interni al sito (lettera F-P)

Successivamente l'impresa fornirà schede tecniche delle nuove recensori su disegno e con dimensioni desunte dall'elenco tipo profilo di approvazione del 1961.

Le Herron Affollante provvederà:

- 1) Ad avvisare le amministrazioni competenti per i provvedimenti autorizzativi necessari.
- 2) A comunicare il nominativo del DL e CSE.
- 3) A redigere le perizie dei lavori stradali.

Al sensi dell'art. 140 c. p. l'impresa esiguerà quanto ordinato dal Dett. applicando i per-termini del presente CAPP Regione Lombardia, II semestre 2023 con l'applicazione del ribatto del 20%.

L'impresa si impegna ad avviare le opere a partire da mercoledì 18/06/2024 con termine previsto nei successivi 120 giorni, salvo diversa previsione delle perizie tecniche che sarà comunicate nel corso dei prossimi 10 giorni.

Cesio Gares
Fede. M. G.
Nella R.L.

Am. R.L.
Stefano Deiana