



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

Rep. n.8763 del 08/09/2021

Reg. Int. n.2021/1232 del 08/09/2021

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2019)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Tommaso Colabufo

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal direttore
Geom. Vittorio Vannini

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, assume le decisioni di spesa sulla base di un Piano Generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;
- che ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi inclusi nel predetto Piano Generale stipula Accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;

- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni;
- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che l'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge Bilancio 2017) ha istituito, nello stato di previsione del M.E.F., un fondo pluriennale finalizzato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, nell'ambito del quale sono previste somme destinate alla prevenzione del rischio sismico degli immobili pubblici. Tali fondi, nel vincolo della relativa disponibilità e in coerenza con i criteri di pianificazione adottati dall'Agenzia del Demanio, possono essere destinati al co-finanziamento di iniziative di miglioramento/adequamento sismico con interventi manutentivi nei casi in cui si ravvisi una opportuna razionalizzazione ed economicità di esecuzione, in termini di tempi e risorse.

CONSIDERATO

- che l'Agenzia in data 29/11/2019 ha emanato il Piano Generale per l'anno 2019 (di seguito PG 2019);
- che in seguito al riscontro dell'effettiva copertura finanziaria assicurata sui pertinenti capitoli di Bilancio è stato possibile finanziare solo un primo insieme degli elenchi originariamente evidenziati;
- che il predetto Piano Generale può essere oggetto di revisione, sentiti i citati Provveditorati per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi manutentivi inseriti nel Piano Generale, ove non risultino già affidati ad uno o più operatori

con cui l'Agenzia del Demanio ha stipulato gli appositi Accordi Quadro, ovvero in presenza di economie, da poter reimpiegare efficacemente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto Legge n. 98/2011, sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi inclusi nel Piano Generale per l'anno 2019, anche a seguito di revisione dello stesso, relativi all'ambito territoriale di riferimento dell'Agenzia e dettagliatamente individuati e descritti nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante con tutte le attività da ciò derivanti ai sensi della disciplina *ratione temporis* vigente in materia, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'ANAC, si impegna a realizzare tutti gli interventi individuati nelle schede allegate entro i tempi previsti nei cronoprogrammi preventivamente trasmessi all'Agenzia. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento, l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso.
2. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di risarcimento danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto e finanziate, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
3. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di

sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08.

4. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alle Amministrazioni utilizzatrici dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.
5. Il Provveditorato si impegna altresì a fornire all'Agenzia e a tutte le Amministrazioni utilizzatrici degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi ogni informazione utile relativa allo stato di avanzamento dei lavori e derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante di cui al precedente comma 1.

Art. 4

(Affidamento degli interventi)

1. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, a pena di nullità degli atti di cui all'art. 12, comma 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli appositi Accordi Quadro. A tal fine il Provveditorato si obbliga ad utilizzare l'apposito applicativo informatico (PTIM – Modulo *Gestione Contratti*) predisposto dall'Agenzia, rispettando i tempi e le prescrizioni contenute nella relativa Guida operativa allegata agli Accordi quadro stipulati dagli operatori economici.
2. In particolare il Provveditorato, in coerenza con le prescrizioni di cui al comma 1, si impegna ad utilizzare il prezzario di riferimento come individuato in ciascun bando relativo agli Accordi Quadro in corso di validità, determinando il corrispettivo dell'appalto esclusivamente a misura. Qualora l'intervento comprenda delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi, comprensive delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal progettista, cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta dall'Operatore selezionato in sede di Accordo Quadro.
3. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia ovvero nel caso in cui tutti gli operatori dell'Accordo quadro di riferimento abbiano rinunciato ad eseguire l'intervento propositogli, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, espletata dal Provveditorato stesso.
4. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato dal Provveditorato che procederà, con particolare riguardo ai casi di cui al comma 3, al relativo inserimento sull'applicativo *Monitoraggio*, dandone notizia all'Agenzia.
5. Ove ricorrano i presupposti per l'affidamento dei lavori ad imprese non selezionate mediante gli Accordi Quadro, il corrispettivo potrà essere determinato anche a corpo e sulla base di prezzari di riferimento più aggiornati rispetto a quelli indicati negli Accordi quadro.

6. In caso di interventi di miglioramento/adeguamento sismico, resisi necessari all'esito di acquisizione del documento di analisi di vulnerabilità, che siano contestuali ad altre lavorazioni afferenti l'ambito del Manutentore Unico ricadenti sul medesimo immobile, si valuterà congiuntamente l'opportunità di un'esecuzione congiunta dei medesimi, ricorrendo a forme di cofinanziamento nel vincolo delle disponibilità finanziarie, nell'obiettivo di favorire un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche ed efficiente esecuzione degli interventi edilizi che complessivamente insistono sul medesimo immobile.

Art. 5

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.
2. Sono riconosciute, all'interno dei Quadri Economici di ciascun intervento, in favore dei Provveditorati gli importi relativi agli incentivi ed alle spese di carattere strumentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento interno del M.I.T.
3. Il Provveditorato, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al d.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nei limiti definiti dal quadro economico dell'intervento da realizzare, previa formale comunicazione all'Agenzia ai fini dell'espletamento delle attività di cui al successivo art.6.

Art. 6

(Attività di verifica e monitoraggio)

1. Il Provveditorato si impegna a gestire gli interventi individuati nelle schede allegata alla presente Convenzione nel rispetto delle tempistiche previste dai cronoprogrammi. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio (PTIM – Modulo *Monitoraggio*) fornito dall'Agenzia.
2. Nell'ambito dei monitoraggi effettuati dall'Agenzia sull'andamento degli interventi manutentivi, il superamento delle scadenze fissate nelle allegata schede ovvero l'incompleto e/o incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, sarà oggetto di specifico approfondimento con il Provveditorato, anche al fine di fornire opportuni chiarimenti alle Amministrazioni utilizzatrici circa le eventuali difficoltà riscontrate e le effettive tempistiche attese.

3. Nel caso in cui l'esecuzione dell'intervento risultasse impedita od ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 7

(Pagamenti)

1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 8

(Attuazione della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici finanziati e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di modifiche apportate al Piano Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.L. 98/2011;
4. L'eventuale utilizzo della disponibilità finanziaria derivante dal ribasso d'asta, non costituendo di per sé presupposto per legittimare la variazione del contratto o l'affidamento di incarichi o lavori aggiuntivi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Agenzia su motivata richiesta del Provveditorato.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Sicilia Sede di Palermo</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere</i>

<p><i>Piazza Marina – Salita Intendenza n.2 – 90133 Palermo</i></p> <p><i>Alla cortese attenzione: Ing. Fabrizio Francesco Buscemi</i></p> <p><i>Telefono: 091.7495443</i></p> <p><i>Fax: 06.50516067</i></p> <p><i>Mail: dre.sicilia@agenziademanio.it e fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it</i></p>	<p><i>Pubbliche per la Sicilia e la Calabria</i></p> <p><i>Piazza Verdi n.16 – 90138 Palermo</i></p> <p><i>Alla c.a. Arch. Alessandro Basile</i></p> <p><i>Telefono: 091.583806</i></p> <p><i>Fax: 091.6045210</i></p> <p><i>Mail: ale.basile@mit.gov.it</i></p>
---	--

Art. 10

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

Art. 11

(Trattamento dati e riservatezza)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Codice"), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento 27/04/2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione alla presente convenzione saranno trattati, per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell'Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.

Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù della presente Convenzione, le Parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

Per l'Agenzia, il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del demanio. Il responsabile della protezione dati personali può essere contattato al seguente indirizzo e-mail demanio.dpo@agenziademanio.it. Per il Provveditorato, il Titolare del trattamento dei dati è il Provveditorato alle Opere Pubbliche contattabile all'indirizzo e-mail poopp.pa@mit.gov.it.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 08/09/2021

Per l'Agencia del Demanio
Il Direttore Regionale
Geom. Vittorio Vannini

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Tommaso Colabufo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 33 schede interventi:

22368, 30043, 34951, 36755, 37442, 40144, 41533, 41624, 42320, 42645, 42941, 42942, 42982, 42983, 42984, 42985, 42987, 42989, 42991, 43076, 43221, 43393, 43415, 45641, 45642, 45925, 45926, 47268, 47356, 47381, 48165, 48861, 49009.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	22368
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	P.ZZA UNITA' D'ITALIA
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTURA
Descrizione Intervento	Intervento di restauro e risanamento conservativo dell'immobile
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	2.085.165,00
Importo Quadro Economico	2.877.527,70
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	31/01/2022		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto	30/04/2022		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/07/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/07/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/10/2022		
Consegna Lavori	15/01/2023		
Fine Lavori	31/03/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/05/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	2.877.527,70		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	100.000,00		
2023	1.500.000,00		
2024	1.277.527,70		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	30043
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	GELA
Indirizzo	VIA VENEZIA 441
RUP	Nome: SALVATORE Cognome: MONGIOVI' Email: s.mongiovi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0922-594055
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Manutenzione e riparazione dell'impianto fognario e della raccolta acque reflue del garage; Ripristino parti di muro danneggiato dall'umidità del garage e degli alloggi di servizio; manutenzione impianti tecnologici e riscaldamento ed ascensore
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	55.000,00
Importo Quadro Economico	74.200,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	01/12/2021		
Elaborazione Progetto Definitivo	01/12/2021		
Elaborazione Progetto Esecutivo	01/12/2021		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	03/04/2022		
Consegna Lavori	15/03/2022		
Fine Lavori	15/09/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/12/2022		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	74.200,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	74.200,00		
2023			
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	34951
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	PORTO (MOLO NUOVO)
RUP	Nome: Salvatore Cognome: Gemma Email: salvatore.gemma@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3913648126
ALTRO TECNICO	Nome: Valentina Cognome: Gionfriddo Email: v.gionfriddo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 366 3428799
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Sostituzione infissi non riparabili e manutenzione di quelli ammalorati. Ripristini e tinteggiature.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	44.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2022		
28/02/2022		
28/02/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/09/2022		
05/10/2022		
03/01/2023		
02/07/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.800,00		
51.200,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	36755
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALTANISSETTA
Indirizzo	V.LE R. MARGHERITA,31/VIA NISCEMI
RUP	Nome: Emilio Cognome: GAZZITANO Email: emilio.gazzitano@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Montaggio di ponteggio esterno in elementi tubolari in ferro, previa redazione del progetto statico dello stesso. Rimozione dell'intonaco esterno, trasporto a rifiuto e smaltimento del materiale di risulta presso centri autorizzati. Rifacimento dell'intonaco esterno del prospetto mediante realizzazione di intonaco cementizio a tre strati di cui quelli finale del tipo "Li Viani" o "Terranova".
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	60.500,00
Importo Quadro Economico	81.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/03/2022		
01/03/2022		
01/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/07/2022		
15/07/2022		
15/07/2023		
15/10/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	81.000,00	

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	41.000,00	
	40.000,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	37442
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	PORTO (MOLO NUOVO)
RUP	Nome: Salvatore Cognome: Gemma Email: salvatore.gemma@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3913648126
ALTRO TECNICO	Nome: Antonino Cognome: Lombardo Email: antonino.lombardo@mit.gov.it Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Realizzazione impianto di allarme antintrusione. Realizzazione impianto di rilevazione di fumi e allarme acustico. Realizzazione di impianto di videosorveglianza per il vano cassa. Fornitura e collocazione di scaldabagni elettrici. Tinteggiature.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	98.000,00
Importo Quadro Economico	132.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
28/02/2022		
28/02/2022		
28/02/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
25/09/2022		
05/10/2022		
02/02/2023		
01/08/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
132.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
19.600,00		
112.400,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	40144
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIA RIVA DELLA DARSENA
RUP	Nome: SANTI Cognome: MUSCARA' Email: santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603538
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Intervento di sostituzione di n. 10 imposte oscuranti esterne (persiane)
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	44.000,00
Importo Quadro Economico	60.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2023		
Consegna Lavori	31/06/2023		
Fine Lavori	31/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	60.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	55.000,00		
2024	5.000,00		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41533
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CANICATTI'
Indirizzo	VIA A. DIAZ, 35
RUP	Nome ANTONINO Cognome LAURETTA Email antonino.lauretta@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603592
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Lavori per la tinteggiatura uffici.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	36.991,32
Importo Quadro Economico	49.938,28
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2021		
01/12/2021		
01/12/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/04/2022		
15/03/2022		
15/09/2022		
15/12/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	49.938,28	

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	49.938,28	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	41624
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	POZZALLO
Indirizzo	C/DA RAGANZINO
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: DIMARTINO Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583
ALTRO TECNICO	Nome: PASQUALE Cognome: ZISA Email: pasquale.zisa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603643
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Manutenzione impianto idrico e realizzazione impianto autoclave; indagine di verifica impianto elettrico e di messa a terra; sostituzione impianto anti intrusione; ripristino copertura lucernaio del locale magazzino; realizzazione nuovo quadro elettrico nei locali della stanziale Guardi di Finanza.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	11.000,00
Importo Quadro Economico	15.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2022		
28/02/2023		
30/04/2023		
30/06/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42320
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	VIA MONSIGNOR D.ORLANDO, 1
RUP	Nome: Agata Cognome: TUDISCO Email: agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Int_Prov_42320 (Int_Amm_67085) - Lavori di M.O. Tinteggiatura delle pareti dei corridoi e di alcuni ambienti interni situati nelle palazzine "A" e "C" presso l'Agenzia delle Entrate di Catania
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	11.000,00
Importo Quadro Economico	15.400,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30.06.2023		
30/06/2023		
30/06/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31.06.2024		
31.08.2024		
01.03.2025		
31.07.2025		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.400,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.400,00		
7.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42645
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA TOSCANA, 20
RUP	Nome: MARCELLO Cognome: RIZZUTO Email: marcello.rizzuto@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603645
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti verticali ed orizzontali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	76.000,00
Importo Quadro Economico	105.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2021		
31/10/2021		
31/10/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2022		
31/03/2022		
31/12/2022		
28/02/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
105.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
80.000,00		
25.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42941
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	RIPOSTO
Indirizzo	VIA DUCA DEL MARE
RUP	Nome: Agata Cognome: TUDISCO Email: agata.tudisco@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Int_Prov_42941 (Int_Amm_65419) - Impianto antintrusione ed illuminazione esterna perimetrale. N.B. I lavori di tinteggiatura e ripristino pensilina sono compresi in un progetto in corso di definizione.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	14.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	30.06.2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	30/06/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	30/06/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31.06.2024		
Consegna Lavori	31.08.2024		
Fine Lavori	31.03.2025		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31.08.2025		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023			
2024	20.000,00		
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023			
2024	11.000,00		
2025	9.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42942
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALTAGIRONE
Indirizzo	VIALE PRINCIPE UMBERTO, 9-15-17
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: DIMARTINO Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Int_Prov_42942 (Int_Amm_67082) - Tinteggiatura delle pareti verticali ed orizzontali in alcuni ambienti interni
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	21.000,00
Importo Quadro Economico	29.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2023		
30/06/2023		
30/06/2023		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31.06.2024		
31.08.2024		
01.03.2025		
31.07.2025		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
29.500,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.500,00		
14.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42982
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA I SETTEMBRE N.38
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	fra padiglione area verifiche e area contenzioso, adeguamento scolo acque bianche del piazzale, automazione cancello pedonale e apertura con badge, Fornitura e posa in opera dissuasori di sosta in bronzo, copertura area gestione tributi ed ex magazzino stampati, Rifacimento bagno pubblico piazzale esterno
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
31/10/2022		
31/10/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
30/09/2023		
30/11/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42983
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA I SETTEMBRE N.38
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	tinteggiatura infissi e persiane in legno, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale piazzale - rifacimento bande antistrucchiolo e antiscivolo - rampe e accessi, adeguamento grado di luminosità degli ambienti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	75.000,00
Importo Quadro Economico	100.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/09/2022		
30/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
15/01/2023		
30/06/2023		
30/09/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42984
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA I SETTEMBRE N.38
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	ripristino, sabbiatura e verniciatura inferriate e cancellate artistiche metalliche
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	150.000,00
Importo Quadro Economico	200.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2022		
31/10/2022		
31/10/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2023		
31/03/2023		
30/09/2023		
30/11/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
200.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42985
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	GIARDINI NAXOS
Indirizzo	VIA DEL SILENO
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	sistemazione pavimentazione, tinteggiatura, messa in efficienza impianto elettrico
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	38.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
31/01/2023		
31/05/2023		
30/09/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42987
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SANT'AGATA DI MILITELLO
Indirizzo	via Leopardi,1
RUP	Nome PIETRO Cognome CERTO Email pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Rifacimento e messa a norma impianto elettrico e tinteggiatura ufficio
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	15.000,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2002		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
28/02/2023		
30/04/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
10.000,00		
10.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42989
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MESSINA
Indirizzo	VIA MONSIGNOR D'ARRIGO
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Sostituzione infissi, rifacimento intonaci ed opere varie
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	38.000,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2022		
31/01/2023		
31/05/2023		
30/09/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
50.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	42991
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SANT'AGATA DI MILITELLO
Indirizzo	VIA MICHELI AMARI, 6
RUP	Nome: PIETRO Cognome: CERTO Email: pietro.certo@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603559
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti verticali e dei soffitti
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	23.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/09/2022		
30/11/2022		
28/02/2023		
30/04/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
15.000,00		
15.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	43076
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CATANIA
Indirizzo	PORTO (MAGAZZINO)
RUP	Nome: Salvatore Cognome: Gemma Email: salvatore.gemma@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3913648126
ALTRO TECNICO	Nome: Alfio Cognome: Conti Email: alfio.conti@mit.gov.it Recapito Telefonico: 320 2393668
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante asportazione della parte degradata del calcestruzzo; trattamento della stessa con malta passivante e rifacimento dei copri ferro con malta antiritiro. Tinteggiature interne
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	46.000,00
Importo Quadro Economico	62.500,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/03/2022		
30/02/2022		
30/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
26/10/2022		
05/11/2022		
04/05/2023		
31/10/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	62.500,00	

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
	9.200,00	
	53.300,00	

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	43221
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PANTELLERIA
Indirizzo	VIA VENEZIA, 5
RUP	Nome: Rosario Cognome: SCARPITTA Email: rosario.scarpitta@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329 3603580
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura delle pareti verticali ed orizzontali
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	6.263,00
Importo Quadro Economico	8.600,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/12/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/03/2022		
15/05/2022		
15/06/2022		
15/08/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.600,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
8.600,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	43393
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MILAZZO
Indirizzo	MOLO MARULLO
RUP	Nome: FABIO Cognome: ARENA Email: fabio.arena@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3202393688
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Rifacimento intonaci, terrazza di copertura, rifacimento pavimentazione e impianti e sostituzione infissi
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	360.000,00
Importo Quadro Economico	500.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/06/2022		
30/06/2022		
30/06/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/01/2023		
01/03/2023		
01/03/2024		
01/06/2024		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
360.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
260.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	43415
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA FRANCESCO CRISPI
RUP	Nome Roberto Cognome LIOTTA Email roberto.liotta@mit.gov.it Recapito Telefonico
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Totale rifacimento dell'impianto centralizzato con dismissione vecchio impianto e opere connesse, tinteggiatura locali
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	80.000,00
Importo Quadro Economico	108.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/11/2021		
30/11/2021		
30/11/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2022		
30/06/2022		
30/11/2022		
01/02/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
108.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		
48.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	45641
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIA TURCHIA,2/4
RUP	Nome SANTI Cognome MUSCARA' Email santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico 3293603538
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Rifacimento servizi igienici
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	65.000,00
Importo Quadro Economico	90.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	28/02/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	28/02/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/05/2023		
Consegna Lavori	31/06/2023		
Fine Lavori	31/10/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	90.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	80.000,00		
2024	10.000,00		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	45642
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	SIRACUSA
Indirizzo	VIA ANTONELLO DA MESSINA
RUP	Nome: SANTI Cognome: MUSCARA' Email: santi.muscara@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603538
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali e interventi minori di manutenzione ordinaria
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	70.000,00
Importo Quadro Economico	100.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	31/03/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/03/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	31/06/2023		
Consegna Lavori	30/07/2023		
Fine Lavori	31/12/2023		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	100.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	90.000,00		
2024	10.000,00		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	45925
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	RAGUSA
Indirizzo	P.ZZA ANCIONE, 6
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: DIMARTINO Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583
ALTRO TECNICO	Nome: PASQUALE Cognome: ZISA Email: pasquale.zisa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603643
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura con pittura anticondensa, previa preparazione, dei vani adibiti ad ufficio nei vari piani.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	22.000,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2022		
28/02/2023		
30/04/2023		
30/06/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	45926
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MODICA
Indirizzo	SS115 KM 339,400
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: DIMARTINO Email: vincenzo.dimartino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603583
ALTRO TECNICO	Nome: PASQUALE Cognome: ZISA Email: pasquale.zisa@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603643
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Tinteggiatura con pittura anticondensa, previa preparazione, dei vani adibiti ad ufficio nei vari piani.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	14.500,00
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/07/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/12/2022		
28/02/2023		
30/04/2023		
30/06/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	47268
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	TRAPANI
Indirizzo	PIAZZALE ILIO, ANGOLO VIA MANZO, 8 PAL C ED A
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: LAUDICINA Email: vincenzo.laudicina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329 2034878
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	VERNICIATURA DELLE GRATE E DELLE RECINZIONI METALLICHE COMPRESO I CANCELLI PEDONALI E CARRAI PALAZZINE A e B - TINTEGGIATURA DELLE PARETI IN MURATURA NEI PROSPETTI E NEI DUE CORPI SCALA DELLA PALAZZINA B
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	58.486,00
Importo Quadro Economico	78.400,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	15/03/2022		
Elaborazione Progetto Definitivo	15/03/2022		
Elaborazione Progetto Esecutivo	15/03/2022		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	15/05/2022		
Consegna Lavori	01/07/2022		
Fine Lavori	30/11/2022		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/01/2023		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	78.400,00		
2023			
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022	70.000,00		
2023	8.400,00		
2024			
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	47356
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	CALTANISSETTA
Indirizzo	V.LE R. MARGHERITA,31/VIA NISCEMI
RUP	Nome: Maurizio Cognome: SIMONE Email: maurizio.simone@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	LAVORI PER SOSTITUZIONE CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO TERMOMETTORE AD ACQUA, DEGLI ELEMENTI RADIANTI E INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE PROV. UFFICIO DEL TERRITORIO DI CALTANISSETTA E PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	220.000,00
Importo Quadro Economico	286.000,00
Progettazione interna	NO
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	05/01/2023		
Aggiudicazione Provvisoria	05/02/2023		
Aggiudicazione Definitiva	05/03/2023		
Stipula Contratto	05/04/2023		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	05/06/2023		
Elaborazione Progetto Definitivo	05/06/2023		
Elaborazione Progetto Esecutivo	05/06/2023		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	05/09/2023		
Consegna Lavori	05/10/2023		
Fine Lavori	05/08/2024		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	05/11/2024		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	286.000,00		
2024			
2025			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2021			
2022			
2023	60.000,00		
2024	226.000,00		
2025			

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	47381
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	AGRIGENTO
Indirizzo	VIA GIUSEPPE MAZZINI
RUP	Nome: VINCENZO Cognome: GAMBINO Email: vincenzo.gambino@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3293603622
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Lavori di completamento per la riparazione e la tinteggiatura del prospetto dell'edificio sede dell'Agenzia delle Entrate, via G. Mazzini - Agrigento.
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	115.000,00
Importo Quadro Economico	160.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusioni Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/12/2021		
01/12/2021		
01/12/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
03/04/2022		
15/03/2022		
15/03/2023		
15/06/2023		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
160.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
60.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	48165
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	MARSALA
Indirizzo	C.SO CALATAFIMI
RUP	Nome: Vincenzo Cognome: LAUDICINA Email: vincenzo.laudicina@mit.gov.it Recapito Telefonico: 329 2034878
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	Lavori di tinteggiatura ai piani terra, primo, secondo e terzo
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	22.478,00
Importo Quadro Economico	30.400,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/03/2022		
15/03/2022		
15/03/2022		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/05/2022		
01/07/2022		
30/09/2022		
31/12/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
30.400,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
28.000,00		
2.400,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	48861
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	BAGHERIA
Indirizzo	VIA BENEDETTO MARCELLO
RUP	Nome: FILIPPO Cognome: FARINE Email: filippo.farine@mit.gov.it Recapito Telefonico: 3664371931
ALTRO TECNICO	Nome: _____ Cognome: _____ Email: _____ Recapito Telefonico: _____
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione Intervento	TINTEGGIATURA DEI LOCALI AL PIANO TERRA ADIBITI AL RICEVIMENTO PUBBLICO (front Office e stanza back office)
Tipologia	Manutenzione Ordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	20.000,00
Importo Quadro Economico	27.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/10/2021		
31/10/2021		
31/10/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
31/01/2022		
31/03/2022		
30/06/2022		
31/08/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
27.000,00		

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento	49009
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	SICILIA
Comune	PALERMO
Indirizzo	VIA FRANCESCO CRISPI
RUP	Nome: Roberto Cognome: LIOTTA Email: roberto.liotta@mit.gov.it Recapito Telefonico:
ALTRO TECNICO	Nome: Cognome: Email: Recapito Telefonico:
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Descrizione Intervento	Miglioramento impianto elettrico
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2019
Importo Lavori	100.000,00
Importo Quadro Economico	135.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
30/10/2021		
30/10/2021		
30/11/2021		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2022		
30/06/2022		
30/10/2022		
31/12/2022		

Contrattualizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
135.000,00		

Contabilizzazione
2021
2022
2023
2024
2025

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
100.000,00		
35.000,00		



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Sicilia e la Calabria*



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sicilia

**INTEGRAZIONE CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2019)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria
(di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore*
Ing. Floriano Siniscalco;

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Direttore Regionale
pro tempore Arch. Silvano Arcamone

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e ss.mm.ii. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, anche sulla base delle previsioni triennali presentate dalle Amministrazioni dello Stato, l'Agenzia del Demanio,

sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assume le decisioni di spesa mediante l'elaborazione di un Piano Generale di interventi volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici;

- ai sensi del comma 5 del citato articolo 12 l'Agenzia del Demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi, inclusi nel predetto Piano Generale, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- in data 08/09/2021 è stata stipulata tra l'Agenzia e il Provveditorato la convenzione per la realizzazione di n.33 interventi inseriti nel piano generale 2019, finanziati con fondi a gravare sui capitoli 3905 e 7753 del bilancio dello Stato;
- l'art.12, comma 4 del D.L. 98/2011 prevede che i piani generali degli interventi possano essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati alle Opere Pubbliche, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza;
- con lettera prot. n.9165 del 16/04/2025, il Provveditorato alle OO.PP. ha richiesto un incremento del finanziamento da € 1.450.000 a € 2.000.000, per l'intervento 43475, inserito nel Piano Generale 2020/2021, relativo all'immobile destinato al Commissariato della Polizia di Stato di Castellammare del Golfo (TP) scheda TPB0424.
- con lettera prot.15292 del 04/06/2025 l'Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio, ha comunicato l'avvenuto inserimento nel piano generale 2019 dell'intervento identificato con codice 63524, per un importo complessivo pari a € 500.000, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con le economie disponibili sul capitolo di spesa 7753 del medesimo piano;
- con la medesima lettera l'Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio ha autorizzato il Provveditorato alle OO.PP. alla gestione unitaria degli interventi 63524 (PG.2019) e 43475 (PG.2020/2021), fermo restando l'aggiornamento separato dell'applicativo di monitoraggio stante la diversa competenza finanziaria dei fondi assentiti;

- con lettera prot. 14111 del 23/06/2025 il Provveditorato ha trasmesso all'Agenzia il cronoprogramma dell'intervento;
- è necessario integrare la convenzione stipulata in data 08/09/2021 mediante sottoscrizione di apposito atto;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Con il presente atto si integra la convenzione quadro 2019 con l'inserimento dell'intervento identificato con codice 63524.

Art. 3

Con riferimento alla disciplina contrattuale si applicano integralmente le norme della convenzione quadro 2019.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Palermo, 29/07/2025

Per l'Agenzia del Demanio
Il Direttore Regionale
Arch. Silvano Arcamone

Per il Provveditorato
Il Provveditore
Ing. Floriano Siniscalco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati: n. 1 schede interventi: 63524.

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2019

Codice Intervento		63524
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	SICILIA	
Comune	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	
Indirizzo	Via San Paolo della Croce,2	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	Domenico Messina d.messina@mit.gov.it 3293603580
ALTRO TECNICO	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice	MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	
Descrizione Intervento	Lavori di adattamento per essere adibito a nuova sede del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo	
Tipologia	Manutenzione Straordinaria	
Importo Lavori		330 700,70
Importo Quadro Economico		500 000,00
Progettazione interna		NO
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione	14/05/2024		
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva	02/07/2024		
Stipula Contratto	03/09/2024		

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica			
Elaborazione Progetto Preliminare	02/12/2024		
Elaborazione Progetto Definitivo	02/12/2024		
Elaborazione Progetto Esecutivo	31/08/2025		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	30/10/2025		
Consegna Lavori	15/12/2025		
Fine Lavori	15/12/2026		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/03/2026		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025			
2026	500 000,00		
2027			
2028			
2029			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2025			
2026	500 000,00		
2027			
2028			
2029			