

COMMITTENTE:

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

Edilizia

Via Barberini, 38 - 00187 Roma

COMUNE

63100 ASCOLI PICENO (AP)

UBICAZIONE

VIA LUIGI MARINI, 15 / VIALE INDIPENDENZA

TITOLO DELL'OPERA

ADEGUAMENTO ANTICENDIO

PROPRIETA'

F.I.P.

RIF. URBAN. E CATASTALI

PRATICA EDILIZIA

TIPO

N.

DEL

ELABORATO REDATTO DA:

PERITO INDUSTRIALE CANDELLORI EMIDIO

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Via dell'Arone, 27 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Tel./Fax 0735-753060

P.IVA 01420440446 E-mail: emidio@abc-service.it

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO AS-BUILT

RADICE TAVOLE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

NUMERO TAVOLE

1

6

24

3

2

2

1

2

1

1

TAVOLA RELATIVA A:

CRONOPROGRAMMA

DATA: 21 OTTOBRE 2013

SCALA

COMMESSA N.

N° TAVOLA

0513

G

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

FILE

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

IL COLLAUDATORE/APPALTATORE

Documento di proprietà "Candellori Per.Ind.Emidio - La ditta tutelera" i propri diritti in sede civile e penale.

Definizione aree del cantiere

Intero cantiere

2° Internato

1° Internato

P. Terra

P. Primo

P. Secondo

P. Terzo

P. Quarto

P. Quinto

P. Sesto

Descrizione

Durata

Inizio

APR 2014

MAG 2014

GIU 2014

LUG 2014

AGO 2014

SET 2014

OTT 2014

NOV 2014

DIC 2014

Diagramma di Gantt

178/256

07/04/2014

Allestimento cantiere

0/0

---

Demolizione di pavimenti esterni

4/4

06/10/2014

Demolizione di solaio in latero cemento

6/6

08/10/2014

Realizzazione di pilestrini e cordoli in C/s armato

5/5

20/10/2014

Realizzazione di coperture e griglie parapigioggia

5/5

27/10/2014

Muratura in blocchi forati

5/5

20/10/2014

Demolizione di pavimenti

10/10

25/08/2014

Pavimenti di varia natura

10/12

01/09/2014

Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

10/12

15/09/2014

Impianto idrico antincendio

5/5

29/09/2014

Installazione apparecchiature elettriche

28/39

08/04/2014

Divisori in cartongesso

12/14

07/04/2014

Pittura intumescente

17/21

08/04/2014

Porte Tagliafuoco

25/29

07/04/2014

I Separazione orizzontale REI

4/4

07/04/2014

Separazione verticale REI

38/49

09/04/2014

Serrande tagliafuoco

15/17

07/04/2014

Impianto di allarme incendi

35/47

08/04/2014

Impianto di rivelazione incendi

31/40

08/04/2014

Impianto di spegnimento ad Aerosol

16/18

05/05/2014

Mezzi di estrazione portatili

1/1

18/12/2014

Smobilizzo cantiere

0/0

---