



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per Lazio, Abruzzo e Sardegna*



AGENZIA DEL DEMANIO

**CONVENZIONE QUADRO
(ex art. 12 D.L. n. 98/2011)**

AGENZIA DEL DEMANIO
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE
SEDE DI PESCARA

Doc. 12/4/2014

Prot. n° 4785

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Roberto Linetti

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Ing. Cesare Sarchiapone,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia, per la realizzazione degli interventi manutentivi, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati, per la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi mediante gli operatori specializzati selezionati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T.,

9

Om

- il Provveditorato individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati.
- che in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti.
 - che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente.
 - che il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna ha manifestato la propria disponibilità a gestire le attività tecniche ed amministrative volte alla completa esecuzione delle opere nella loro interezza, in relazione agli interventi manutentivi dettagliatamente descritti nelle schede individuate alle lettere da A) a X) in allegato alla presente Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione sono formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in ordine all'esecuzione degli interventi manutentivi individuati nelle schede allegate.

Art. 3

(Funzioni svolte dal Provveditorato)

1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le funzioni proprie della stazione appaltante e tutte le attività da ciò derivanti ai sensi del d.lgs. 163/2006, del



- D.P.R. 207/2010 e del D.M. 145/2000, ivi compreso ogni adempimento da svolgere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, per l'intera gestione degli interventi individuati nelle schede allegate e nei tempi concordati. Provvede altresì, in autonomia, ad acquisire i pareri e a gestire i procedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere. Cura, inoltre, la predisposizione di relazioni per eventuali contenziosi che dovessero insorgere con l'impresa esecutrice, per cause non riconducibili alle procedure di selezione gestite dall'Agenzia del Demanio, durante l'affidamento l'esecuzione e le fasi di collaudo, nonché quelle successive al collaudo stesso;
2. I tempi connessi all'assunzione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivamente e presuntivamente computati nel crono programma di cui alle schede allegate alla Convenzione, qualora superiori alle previsioni effettuate in sede progettuale non incideranno sulla valutazione percentuale di cui all'art. 5, comma 4, lett. a) del presente atto.
 3. Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate in progetto, il Provveditorato informerà tempestivamente l'Agenzia per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste ritenute legittime.
 4. Per ciascuno degli interventi individuati nelle schede allegate, il Provveditorato stipula il contratto di affidamento dei lavori esclusivamente con uno degli operatori con i quali l'Agenzia del Demanio ha sottoscritto gli Accordi Quadro, selezionato mediante l'apposito applicativo informatico. Qualora tra i sottoscrittori degli Accordi Quadro non sia possibile individuare un operatore idoneo in relazione alla peculiarità dell'intervento da eseguire, a seguito di comprovate e oggettive motivazioni validate dall'Agenzia, l'impresa esecutrice verrà individuata mediante apposita procedura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
 5. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria dei lavori verrà stipulato tra un rappresentante del Provveditorato e un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
 6. Nell'espletamento delle suddette incombenze saranno altresì osservate le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08.
 7. Al termine di ogni intervento manutentivo, il Provveditorato trasmette alla P.A. utilizzatrice dell'immobile le certificazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

(Utilizzo di professionisti da parte del Provveditorato)

1. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000, si impegna ad avvalersi prioritariamente del personale tecnico dell'Amministrazione utilizzatrice dell'immobile oggetto dell'intervento

DF
Om

manutentivo ovvero a svolgere ogni attività tecnico-amministrativa, derivante dalla presente convenzione, con personale proprio.

2. Il Provveditorato, tramite i Responsabili del procedimento, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed al D.M. 145/2000 per determinati aspetti tecnici e specifiche attività professionali, potrà procedere mediante nomina di professionisti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti nei limiti individuati dal quadro economico dell'intervento da realizzare.
3. La quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno non può comunque interessare un valore superiore al 10 % del totale delle spese tecniche relative al complesso degli interventi individuati nelle schede in allegato alla presente Convenzione.

Art. 5

(Monitoraggi e risoluzioni)

1. Al fine di favorire la verifica dell'andamento degli interventi manutentivi convenzionati, il Provveditorato assicura il completo e tempestivo inserimento ed aggiornamento delle informazioni previste nell'applicativo informatico per il monitoraggio fornito dall'Agenzia.
2. Quando l'Agenzia nell'ambito dei monitoraggi effettuati sull'andamento degli interventi manutentivi, rileva il superamento delle scadenze fissate nelle allegate schede ovvero l'incompleto od incongruente inserimento dei dati nell'applicativo informatico, invia al Provveditorato, informando il M.I.T., una richiesta di chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il riscontro.
3. Nel caso indicato dal comma 2), acquisiti e valutati negativamente i predetti riscontri, ovvero scaduto il termine senza che il Provveditorato abbia risposto, l'Agenzia può disporre la risoluzione dell'affidamento relativo al singolo intervento descritto nella scheda allegata alla presente Convenzione quadro mediante formale comunicazione al M.I.T. e al Provveditorato.
4. L'affidamento di ogni singolo intervento, previa diffida ad adempiere, da parte dell'Agenzia, secondo le modalità indicate dal comma 2, potrà essere risolto, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 3, in caso di:
 - a) grave ritardo, rispetto alle scadenze indicate nelle schede degli interventi allegata alla presente, tale intendendosi quello superiore al 30% rispetto ai tempi di ciascuna fase individuata nelle citate schede degli interventi;
 - b) mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti.Nel computo temporale di cui alla lett. a del presente comma non verranno tenuti in considerazione i maggiori tempi richiesti da Amministrazioni ed Enti per il rilascio di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza che dovessero eccedere quelli già considerati nel crono programma di cui alle schede degli interventi allegati alla Convenzione.
5. Nel caso in cui l'attività del Provveditorato risultasse impedita o ostacolata da fatti imprevisti e imprevedibili, il Provveditorato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia.

Art. 6

(Pagamenti)



1. I pagamenti relativi agli interventi allegati alla presente Convenzione saranno effettuati tramite appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e della relativa documentazione di assenso verificata dall'Agenzia del Demanio, contenente l'indicazione delle somme da assegnare.

Art. 7

(Attuazione della convenzione)


1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà termine, rispetto ad ogni singolo intervento di cui alle schede in allegato, con il relativo atto di collaudo / certificato di regolare esecuzione.
2. Eventuali assestamenti dei quadri economici indicati in fase di validazione dei costi da parte del Provveditorato e riportati nelle schede degli interventi allegati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima della sottoscrizione del contratto di appalto, al fine di consentire all'Agenzia di verificare la copertura finanziaria e la prenotazione dell'impegno di spesa. In assenza di copertura finanziaria l'intervento è stralciato dalla convenzione quadro e può essere riproposto nel successivo piano triennale.
3. L'esecuzione degli interventi di cui alle schede allegate potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno da parte dell'Agenzia, sentito il Provveditorato, in caso di variazioni sulle disponibilità economiche presenti sui Fondi di pertinenza ovvero qualora intervengano sopravvenute esigenze manutentive, anche nei casi di cui al comma 3, considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano ma non ancora affidati agli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato gli Accordi Quadro.
4. Nei casi previsti dall'art. 5 di risoluzione dell'affidamento relativo a singoli interventi, il Provveditorato trasmetterà entro 5 gg. all'Agenzia l'intera documentazione tecnica.

Art. 8

(Comunicazioni)

1. I rapporti tra l'Agenzia e il Provveditorato, sono improntati ai principi di snellezza, trasparenza ed efficacia, ed avvengono, ove possibile, prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.
2. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

<i>Per l'Agenzia del Demanio:</i>	<i>Per il Provveditorato:</i>
<i>Direzione Regionale Abruzzo e Molise Sede di Pescara Piazza Italia n.15 - Pescara Telefono: 085.4411.01 Faxmail: 06.50516082 Mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it</i>	<i>Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna Via Mozambano n.10 Telefono 06.490823 Fax 06.49086 Mail: oopp.lazio@pec.mit.gov.it</i>



Art. 9

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

L'Aquila, 10/04/2014

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale


Dott. Ing. Cesare Sarchiapone



Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dott. Ing. Roberto Linetti



Allegati: n. 50 interventi

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2271
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R52	
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		SAN BUONO
Indirizzo		VIA XXIV MAGGIO
Descrizione Intervento	realizzazione sistema videosorveglianza	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		7.806,45
Importo Quadro Economico		9.680,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2014		
07/10/2014		
07/12/2014		
08/01/2015		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.680,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
9.680,00		

Sigle Casova Inelio/one

[Handwritten Signature]

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2237
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R52	
RUP	Nome: RAFFAELE	
	Cognome: BASSO	
	Email: raffaele.basso@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	SAN BUONO	
Indirizzo	VIA XXIV MAGGIO	
Descrizione Intervento	Integrità locali	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		6.830,64
Importo Quadro Economico		8.470,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	07/10/2014		
Fine Lavori	07/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	08/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	8.470,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	8.470,00		
2015			
2016			
2017			

Segnatura: Cesare Feliciopane

OM

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2702
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R50	
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	RAPINO	
Indirizzo	VIA TRAVERSA GIARDINO	
Descrizione Intervento	fornitura ed installazione di un idoneo sistema di videosorveglianza	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		8.064,52
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	09/10/2014		
Fine Lavori	17/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	14/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Riservato Anelio Pano

Om

P

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1343
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		ABRUZZO
Raggruppamento		R50
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		RAPINO
Indirizzo		VIA TRAVERSA GIARDINO
Descrizione Intervento	Integrità e manutenzione ordinaria uffici ed ambienti vari di uso comune	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		11.290,32
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	09/10/2014		
Fine Lavori	17/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	14/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Segla Cesare Gribofone

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1380
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione integrale piano terra e parte primo piano palazzina "B".	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		322.580,63
Importo Quadro Economico		400.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale Avvio del Procedimento di selezione Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica Elaborazione Progetto Preliminare Elaborazione Progetto Definitivo Elaborazione Progetto Esecutivo	15/04/2014		

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara Aggiudicazione Provvisoria Aggiudicazione Definitiva Stipula del Contratto Consegna Lavori Fine Lavori Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	01/08/2014 01/10/2014 30/12/2015 30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	400.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015	300.000,00		
2016	50.000,00		
2017			

Sigla Crono Feliciolus

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1381
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione Intervento	Riparazione completa struttura di copertura palazzina "B".	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		40.322,00
Importo Quadro Economico		50.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015	30.000,00		
2016	10.000,00		
2017			

Sigla

Carlo Franchi

On

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento:		1377
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione Intervento	Sostituzione e potenziamento impianto elettrico.	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		28.225,00
Importo Quadro Economico		35.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	5.000,00		
2015	25.000,00		
2016	5.000,00		
2017			

Sigle

Crono Felipone

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1378
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione intervento	Potenziamento impianto videosorveglianza con sostituzione telecamere obsolete	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		17.520,18
Importo Quadro Economico		21.725,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/05/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	21.725,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	1.725,00		
2015	15.000,00		
2016	5.000,00		
2017			

Segla Cesare Franchi

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1383
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	NICOLA FRANCHI nicola.franchi@mit.gov.it 0861256624
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione Intervento	Ristrutturazione integrale palazzina "C"	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		241.935,48
Importo Quadro Economico		300.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudi/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	300.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	40.000,00		
2015	240.000,00		
2016	20.000,00		
2017			

Sigla Crono Franchi



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	1384
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Raggruppamento	R49
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	TERAMO
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC
Descrizione Intervento	Sostituzione integrale impianto trattamento aria (riscaldamento e condizionamento) riguardante farea tecnica
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	6.209,67
Importo Quadro Economico	7.700,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.700,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	1.700,00		
2015	5.000,00		
2016	1.000,00		
2017			

Sigla Cassa Felisone

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1382
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R49	
RUP	Nome NICOLA Cognome FRANCHI Email nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0861258624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	VIA TOM DI PAOLANTONIO SNC	
Descrizione Intervento	Realizzazione scala per accesso camerate palazzina "B" in sostituzione scala metallica- (completamento scala di accesso camerate).	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		8.064,52
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/10/2014		
Fine Lavori	30/12/2015		
Collaudi/Cert. Regolare Esecuzione	30/06/2016		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	1.500,00		
2015	7.000,00		
2016	1.500,00		
2017			

Sigla

Cesare Schiavone

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento			1993
Stazione Appaltante	Provveditorato		
Regione	ABRUZZO		
Raggruppamento	R47		
RUP	Nome: FULVIO Cognome: CASALE Email: fulvio.casale@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0862440228		
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO		
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI		
Comune	OVINDOLI		
Indirizzo	VIA SIRENTE N. 2		
Descrizione intervento	Sostituzione infissi, ristrutturazione alloggi di servizio, revisione copertura e facciate		
Tipologia	Manutenzione straordinaria		
Anno Attivazione	2013		
Importo Lavori			48.387,00
Importo Quadro Economico			60.000,00
Progettazione interna		SI	
Ricorso ad Accordi Quadro		SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2014		
01/07/2014		
31/07/2014		
31/08/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
60.000,00		

Sigla Casale Fulvio



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1990
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R47	
RUP	Nome: FULVIO Cognome: CASALE Email: fulvio.casale@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0862440228	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	OVINDOLI	
Indirizzo	VIA SIRENTE N. 2	
Descrizione Intervento	Integuitura locali caserma	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		9.758,06
Importo Quadro Economico		12.100,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/07/2014		
Fine Lavori	31/07/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Provi Felisone

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2080
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R43	
RUP	Nome DOMENICO Cognome CENTI Email domenico.centi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0862440237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	AVEZZANO	
Indirizzo	VIA GENESERICO FONTANA N. 11	
Descrizione Intervento	Sistemazione piano seminterrato rifacimento intonaci e pavimenti al fine di destinare gli stessi a magazzini e archivi per le esigenze di tutti i reparti della sede	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		64.516,00
Importo Quadro Economico		80.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	80.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	65.000,00		
2015	15.000,00		
2016			
2017			

Sigla Crono Inchiostro



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2077
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		ABRUZZO
Raggruppamento		R43
RUP	Nome	DOMENICO
	Cognome	CENTI
	Email	domenico.cent@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0862440237
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		AVEZZANO
Indirizzo		VIA GENESERICO FONTANA N. 11
Descrizione Intervento	Sostituzione infissi Caserma ed alloggi di servizio	
Tipologia		Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		48.387,09
Importo Quadro Economico		60.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	60.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015	10.000,00		
2016			
2017			

Sigla Cesore Fralispone



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2076
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R43	
RUP	Nome DOMENICO Cognome CENTI Email domenico.centi@mit.gov.it Recapito Telefonico 0862440237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	AVEZZANO	
Indirizzo	VIA GENESERICO FONTANA N. 11	
Descrizione Intervento	Sistemazione pavimento cucina	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		14.637,10
Importo Quadro Economico		18.150,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	18.150,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015	3.150,00		
2016			
2017			

Segle

Cesare Fralio

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2079
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R43	
RUP	Nome: DOMENICO Cognome: CENTI Email: domenico.centi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0862440237	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	AVEZZANO	
Indirizzo	VIA GENESERICO FONTANA N. 11	
Descrizione Intervento	Tineggiatura dei locali interni della Caserma	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		9.758,06
Importo Quadro Economico		12.100,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/01/2015		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	27/02/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015	2.100,00		
2016			
2017			

Sigle

Crono Infolab

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1564
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R42I	
RUP	Nome: RINO Cognome: LEPIDI-ELIA Email: rino.lepidi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 349431307	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE	
Comune	SULMONA	
Indirizzo	VIA FONTE D'AMORE, 1/A	
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria alloggi demaniali - Eliminazione infiltrazioni acqua meteorica dalle coperture	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		40.620,00
Importo Quadro Economico		50.369,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/08/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.369,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.369,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Asom Inchiepau

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1569
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R42I	
RUP	Nome: RINO Cognome: LEPIDI-ELIA Email: rino.lepidi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 349431307	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE	
Comune	SULMONA	
Indirizzo	VIA FONTE D'AMORE, 1/A	
Descrizione Intervento	Impermeabilizzazione coperture struttura residenziale - edificio scuola	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		130.191,93
Importo Quadro Economico		161.438,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	161.438,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	161.438,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Cron. Frischipon

On

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2222
Stazione Appaltante		Provveditorato:
Regione		ABRUZZO
Raggruppamento		R35
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		CHIETI
Indirizzo		VIA ARNIENSE
Descrizione Intervento	sostituzione e manutenzione condizionatori	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		9.758,06
Importo Quadro Economico		12.100,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	29/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Crono Fichio

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2220
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R35	
RUP	Nome: RAFFAELE	
	Cognome: BASSO	
	Email: raffaele.basso@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CHIETI	
Indirizzo	VIA ARNIENSE	
Descrizione Intervento	Integgratura corridoio e uffici dell'Ufficio Comando del Comando Provinciale	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		19.516,00
Importo Quadro Economico		24.200,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	29/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	24.200,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	24.200,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Crono Lavori*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2229
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R35	
RUP	Nome RAFFAELE	
	Cognome BASSO	
	Email raffaele.basso@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CHIETI	
Indirizzo	VIA ARNIENSE	
Descrizione Intervento	Integerratura locale ingresso Caserma e pareti scale accesso al Comando Provinciale	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		9.758,06
Importo Quadro Economico		12.100,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	29/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	19/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Cron. Felisiani

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2719
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R34	
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CASALINCONTRADA	
Indirizzo	VIA ALDO MORO	
Descrizione Intervento	fornitura ed installazione sistema difesa passiva perimetrale, con barriere elettroniche anti-intrusione	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		11.290,32
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	02/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	28/11/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Carabinieri Felispa

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2715
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R34	
RUP	Nome: RAFFAELE	
	Cognome: BASSO	
	Email: raffaele.basso@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CASALINCONTRADA	
Indirizzo	VIA ALDO MORO	
Descrizione Intervento	Integrità e manutenzione ordinaria uffici ed ambienti vari di uso comune	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.483,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2014		
02/09/2014		
30/10/2014		
28/11/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
13.000,00		

Sigla Cesario Frullofina

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1355
Stazione Appaltante	Provveditorato:	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R32	
RUP	Nome: GIAMPIERO	
	Cognome: DE LUCA	
	Email: giampero.deluca@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0861256626	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	PIAZZA DEL CARMINE 1	
Descrizione Intervento	sostituzione finestre e vetrate - Uffici al I piano.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		21.774,00
Importo Quadro Economico		27.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	03/06/2014		
Fine Lavori	03/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	27.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	27.000,00		
2015			
2016			
2017			

Segna

Antonio Felisiani

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1348
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R32	
RUP	GIAMPIERO	
	Cognome DE LUCA	
	Email giampero.deluca@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 0861256626	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	PIAZZA DEL CARMINE 1	
Descrizione Intervento:	Integgratura camerate al 2° piano.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		8 064 52
Importo Quadro Economico		10 000 00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	03/06/2014		
Fine Lavori	03/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle

Carro Felice

On

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1347
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	R32	
RUP	Nome: GIAMPIERO	
	Cognome: DE LUCA	
	Email: giampero.deluca@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0861256626	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	TERAMO	
Indirizzo	PIAZZA DEL CARMINE 1	
Descrizione Intervento	Integgratura n. 3 alloggi di servizio	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		12.903,22
Importo Quadro Economico		16.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	03/06/2014		
Fine Lavori	03/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	16.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	16.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Cesare Indiofave

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1361
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome ADELCHI Cognome FARINELLI Email adelchi.farinelli@mit.gov.it Recapito Telefonico 0861256625	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CAMPLI	
Indirizzo	P.ZZA DELLA MISERICORDIA 67	
Descrizione Intervento	sistemazione scala con ripulitura ferri	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		8.065,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	30/06/2014		
Fine Lavori	30/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Seg. Così Indisfame

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	1593
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Raggruppamento	-
RUP	Nome MAURIZIO Cognome D'ANTONIO -GIANNERAMO Email Dantonio.maurizio@alice.it Recapito Telefonico 3497820921
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Comune	AVEZZANO
Indirizzo	VIALE DE NICOLA
Descrizione Intervento	Addebiatore impianto idrico; Segnaletica orizzontale e verticale; Tinteggiatura; Evacuazione gas di scarico autorimessa oltre eliminazione infiltrazioni da canali di gronda nei sottostanti locali (uffici, camerate, autorimessa).
Tipologia	Manutenzione straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	64.516,00
Importo Quadro Economico	80.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	01/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	02/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	80.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	80.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Caros Felisiani*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		3531
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Comune	PESCARA	
Indirizzo	Via dei Frentani, 5	
Descrizione Intervento	Adattamento e ripristino alle esigenze del Comandante Provinciale Vigili del Fuoco come alloggio di servizio. Si precisa che l'unità immobiliare posta al VI piano A' inserita in uno stabile in uso alla Regione al 50% ed A" rimasto inutilizzato almeno dal 2006	
Tipologia	Manutenzione straordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		120.967,74
Importo Quadro Economico		150.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/05/2014		
Consegna Lavori	18/06/2014		
Fine Lavori	13/09/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	13/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	150.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	150.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Crono India/01/14*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1369
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome COGNOME Email Recapito Telefonico	FRANCO ORSATTI franco.orsatti@mit.gov.it 0851256623
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	NERETO	
Indirizzo	VIA ROMA 115	
Descrizione Intervento	smantellamento e smaltimento DEPOCEL fuori uso (impianto deposito carburante)	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		11.290,00
Importo Quadro Economico		14.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	03/06/2014		
Fine Lavori	04/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	14.000,00		
2015			
2016			
2017			

Segle Cesari Indispaue

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	1374
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Raggruppamento	-
RUP	Nome: ADELCHI Cognome: FARINELLI Email: adelchi.farinelli@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256625
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO
Comune	TERAMO
Indirizzo	VIA DIAZ, 3
Descrizione Intervento	risanamento igienico della sede centrale mediante eliminazione della risalita capillare dell'umidità, rimozione dell'intonaco della zoccolatura esterna ed applicazione di prodotti idonei per il successivo ripristino della finitura esterna
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	40.322,00
Importo Quadro Economico	50.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	30/06/2014		
Fine Lavori	30/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/10/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	50.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Crono Indisforex*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	1456
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Raggruppamento	-
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Amministrazione Utilizzatrice	DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
Comune	PESCARA
Indirizzo	VIA ALENTO, 76
Descrizione Intervento	Manutenzione ordinaria locale portineria e androne
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	24.193,00
Importo Quadro Economico	30.000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	09/06/2014		
Fine Lavori	23/07/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	16/08/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle

Cesare Indio/oue

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1592
Stazione Appaltante	Proveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	LUIGI ZACCAGNO-PARISSE luigi.zaccagno@libero.it 3665654993
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Comune	SULMONA	
Indirizzo	CIRC OCCIDENTALE 113	
Descrizione Intervento	Revisione estintori sem le; Collaudo biennale estintori; Sostituz. filtri condizionamento e H2O; Tinteggiatura; Segnaletica orizzontale e verticale; Condotta aerazione bagni ciechi; Evacuazione gas di scarico automesse.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		24.193,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle *Indirizzo*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1947
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome MAURO Cognome RANCITELLI Email mauro-rancitelli@mit.gov.it Recapito Telefonico 3743768535	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CASTEL DI SANGRO	
Indirizzo	VIA PATINI N. 6	
Descrizione Intervento	adeguamento camere di sicurezza	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		6.342,74
Importo Quadro Economico		7.865,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.865,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.865,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Carabinieri*

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1959
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome MAURO	
	Cognome RANCITELLI	
	Email mauro_rancitelli@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico 3743768535	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	PESCOCOSTANZO	
Indirizzo	VIA CARLO SABATINI N. 23	
Descrizione Intervento	adeguamento camere di sicurezza	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		6.342,74
Importo Quadro Economico		7.865,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.865,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	7.865,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Carabinieri

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1344
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: GIAMPIERO Cognome: DE LUCA Email: giampero.deluca@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256626	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	VALLE CASTELLANA	
Indirizzo	VIA CAPOLUOGO	
Descrizione Intervento	Integrità uffici e locali caserma	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		8.065,00
Importo Quadro Economico		10.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			


Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	03/06/2014		
Fine Lavori	03/07/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	04/08/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	10.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Cesari Frichione



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1375
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		ABRUZZO
Raggruppamento		-
RUP	Nome	NICOLA
	Cognome	FRANCHI
	Email	nicola.franchi@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0861256624
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		ALBA ADRIATICA
Indirizzo		VIA DUCA D'AOSTA 73
Descrizione Intervento	Integgratura uffici compagnia e stazione	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		20.161,00
Importo Quadro Economico		25.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	16/06/2014		
Fine Lavori	14/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	25.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	25.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle

Crono Intervento

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1376
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: NICOLA Cognome: FRANCHI Email: nicola.franchi@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0861256624	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	MARTINSICURO	
Indirizzo	VIA ROMA 286	
Descrizione Intervento	Integgratura locali caserma e foresteria.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		10.483,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	16/06/2014		
Fine Lavori	14/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	13.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	13.000,00		
2015			
2016			
2017			

Seglie *Cron Franchi*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1432
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	MONTESILVANO	
Indirizzo	VIA V. AGOSTINO N.4	
Descrizione Intervento	Integgratura di tutti gli uffici, aree di transito, aree comuni ecc.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		28 225,00
Importo Quadro Economico		35 000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	16/06/2014		
Fine Lavori	14/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	35.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla *Cesora Infolavori*

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1438
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	PENNE	
Indirizzo	VIA CAV. DEL LAVORO 8	
Descrizione Intervento	Infeggiatura di tutti gli uffici, aree di transito, aree comuni ecc.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		12.096,77
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	16/06/2014		
Fine Lavori	14/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Carabinieri

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1440
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE	
	Cognome: BASSO	
	Email: raffaele.basso@mit.gov.it	
	Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	SCAFA	
Indirizzo	VIA PIETRO NENNI 85	
Descrizione Intervento	Integerratura di tutti gli uffici, aree di transito e aree comuni ecc.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		12.096,77
Importo Quadro Economico		15.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	16/06/2014		
Fine Lavori	14/08/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	15/09/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	15.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Cerone Anselmo



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1548
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome Cognome Email Recapito Telefonico	FRANCESCO CIPOLLONI francesco.cipolloni@mit.gov.it 3290110217
Amministrazione Centrale Amministrazione Utilizzatrice Comune Indirizzo		MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO L'AQUILA Via A. Panella - M.A.P Uffici.sn
Descrizione Intervento	Cartellonistica di sicurezza; Tinteggiatura; Segnaletica orizzontale e verticale; Revisione estintori sem.le; Collaudo biennale estintori.	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		32.258,00
Importo Quadro Economico		40.000,00
Progettazione Interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	40.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	40.000,00		
2015			
2016			
2017			

Segla

Crosas Indispa

Am

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1942
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome	MAURO-LORENZO
	Cognome	RANCITELLI-DE FEO
	Email	mauro.rancitelli@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	3473768535
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	VIGILI DEL FUOCO	
Comune	CASTEL DI SANGRO	
Indirizzo	VIA SANGRO	
Descrizione Intervento	Revisione estintori sem.le; Collaudo biennale estintori; Sostituz. filtri condizionamento e H2O; Tinteggiatura; Segnaletica orizzontale e verticale; Evacuazione gas di scarico autorimesse; manutenzione automatismi, cancelli e serrande	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		24.193,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/09/2014		
Fine Lavori	30/10/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Così Felice

On

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		1979
Stazione Appaltante		Provveditorato
Regione		ABRUZZO
Raggruppamento		-
RUP	Nome	FULVIO
	Cognome	CASALE
	Email	fulvio.casale@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0862440228
Amministrazione Centrale		MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice		ARMA DEI CARABINIERI
Comune		CELANO
Indirizzo		VIA STAZIONE N. 65
Descrizione Intervento	Integrità locali caserma	
Tipologia		Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione		2013
Importo Lavori		10.483,00
Importo Quadro Economico		13.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusioni Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	01/07/2014		
Fine Lavori	31/07/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	31/08/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	13.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	13.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigle

Cron. Intervento

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2161
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CHIETI	
Indirizzo	Via Colonna snc	
Descrizione Intervento	Tinteggiature uffici, tinteggiatura palazzina autonessa e magazzini	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		24.193,00
Importo Quadro Economico		30.000,00
Progettazione interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	10/09/2014		
Fine Lavori	09/11/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	18/12/2014		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	30.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla Crono Inform

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2232
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	SCHIAVI DI ABRUZZO	
Indirizzo	VIA CARLO A. DALLA CHIESA	
Descrizione Intervento	Tinteggiatura locali	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		9.758,06
Importo Quadro Economico		12.100,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	06/10/2014		
Fine Lavori	05/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.100,00		
2015			
2016			
2017			

Segle *Ceras Indiparis*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2272
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome	RAFFAELE
	Cognome	BASSO
	Email	raffaele.basso@mit.gov.it
	Recapito Telefonico	0854500422
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	SAN SALVO	
Indirizzo	VIA NUOVA CIRCONVALLAZIO	
Descrizione Intervento	tinteggiatura esterna edificio e verniciatura recinzione	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		9.677,42
Importo Quadro Economico		12.000,00
Progettazione interna		SI
Ricorso ad Accordi Quadro		SI

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/04/2014		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Publicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	01/06/2014		
Consegna Lavori	06/10/2014		
Fine Lavori	05/12/2014		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	12/01/2015		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.000,00		
2015			
2016			
2017			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2013			
2014	12.000,00		
2015			
2016			
2017			

Sigla

Caros Felisiani

Or

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento		2274
Stazione Appaltante	Provveditorato	
Regione	ABRUZZO	
Raggruppamento	-	
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422	
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO	
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI	
Comune	CHIETI	
Indirizzo	VIA RICCIARDI - CHIETI SCALO	
Descrizione Intervento	Integrità e manutenzione ordinaria negli uffici ed ambienti di uso comune della Compagnia Carabinieri di Chieti	
Tipologia	Manutenzione ordinaria	
Anno Attivazione	2013	
Importo Lavori		6.342,74
Importo Quadro Economico		7.865,00
Progettazione Interna	SI	
Ricorso ad Accordi Quadro	SI	

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2014		
10/09/2014		
09/11/2014		
18/12/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.865,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
7.865,00		

Sigla *Cesare Fichis*

Om

Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2013

Codice Intervento	2287
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Raggruppamento	-
RUP	Nome: RAFFAELE Cognome: BASSO Email: raffaele.basso@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0854500422
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
Amministrazione Utilizzatrice	GUARDIA DI FINANZA
Comune	PESCARA
Indirizzo	VIA CONTE DI RUVO N. 74
Descrizione Intervento	Riparazione e/o rifacimento controsoffitti - uffici Iv e V piano.
Tipologia	Manutenzione ordinaria
Anno Attivazione	2013.
Importo Lavori	16.129,03
Importo Quadro Economico	20.000,00
Progettazione Interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	SI

Fase pre-progettuale
Conclusione Fase Progettuale
Avvio del Procedimento di selezione
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula Contratto

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva

Fase progettuale
Redazione documentazione tecnica
Elaborazione Progetto Preliminare
Elaborazione Progetto Definitivo
Elaborazione Progetto Esecutivo

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
15/04/2014		

Fase esecutiva
Pubblicazione Bando di Gara
Aggiudicazione Provvisoria
Aggiudicazione Definitiva
Stipula del Contratto
Consegna Lavori
Fine Lavori
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione

Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
01/06/2014		
01/07/2014		
14/08/2014		
15/09/2014		

Contrattualizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Contabilizzazione
2013
2014
2015
2016
2017

Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
20.000,00		

Segnatura: *Carlo Indolfone*

[Signature]

u. 1089 di reg del 21.12.2016



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

*Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per Lazio, Abruzzo e Sardegna*



AGENZIA DEL DEMANIO

PROT. N. 12847 DEL 24/11/2016

ADDENDUM a

**CONVENZIONE QUADRO ex art. 12 D.L. n. 98/2011
(INTERVENTI P.G. 2013)**

Tra

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito: il Provveditorato) rappresentato dal Provveditore *pro tempore* Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

e

l'Agenzia del Demanio (di seguito: Agenzia), rappresentata dal Dott. Edoardo Maggini,

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- che l'articolo 12 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto "*Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*", e s.m.i. (di seguito: Decreto-Legge) contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla legge;
- che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo 12 l'Agenzia del Demanio, per la realizzazione degli interventi manutentivi finanziati nell'ambito del Sistema Accentrato delle Manutenzioni, stipula Convenzioni Quadro con i Provveditorati per la gestione e l'esecuzione degli interventi manutentivi mediante operatori specializzati nel settore individuati dalla stessa Agenzia con la sottoscrizione di appositi Accordi Quadro;
- che nell'ambito delle attività previste dall'art. 2 del Decreto del Direttore delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il capo del Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 8 ottobre 2012 (di seguito "Decreto attuativo"), sotto il coordinamento del M.I.T., il Provveditorato

ETI

individua le priorità tecniche degli interventi rispetto alle previsioni triennali elaborate dalle Amministrazioni, validando i costi stimati;

- che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto attuativo in data 19 Dicembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio, con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati alle Opere Pubbliche devono attenersi in relazione alle previsioni di cui al citato Decreto attuativo, al fine di realizzare gli interventi manutentivi dagli stessi gestiti ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12;
- che, come altresì previsto nel menzionato Protocollo d'intesa, i Provveditorati supportano – ove richiesto – le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli elaborati progettuali richiesti dalle Linee Guida elaborate dall'Agenzia per una corretta valutazione dell'intervento, in termini di soluzioni tecniche e di quantificazione economica. In particolare, i Provveditorati coadiuvano le Amministrazioni in tutte le fasi di progettazione degli interventi (comprese quelle funzionali alla formazione della previsione triennale dei fabbisogni manutentivi), non solo verificando la fattibilità tecnica degli interventi ma anche redigendo, ove necessario con l'ausilio di professionalità esterne, i necessari elaborati tecnico-progettuali ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, nonché ogni altro aspetto di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza che dovesse risultare occorrente;
- che in data 10.04.2014, è stata sottoscritta, tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e l'Agenzia del Demanio, la Convenzione Quadro, assunta al protocollo dell'Agenzia con il numero prot. 4785 del 10.04.2014, con la quale sono state anche formalizzate le modalità di espletamento delle attività di competenza del Provveditorato in relazione agli interventi manutentivi, dettagliatamente descritti in n. 50 schede allegate alla stessa Convenzione;
- che è emersa la necessità di aggiungere alle summenzionate schede, ulteriore n. 1 scheda relativa ad un intervento da eseguire nell'ambito del Piano Generale dell'anno 2013;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente atto, le Parti convengono di aggiungere agli interventi allegati alla Convenzione Quadro citata in premessa, l'intervento INT_PROV_33354, per un totale di interventi n. 1, di cui la scheda allegata al presente documento.
Conseguentemente, anche tutte le attività relative a quest'ultimo intervento sono poste in essere nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione sottoscritta in data 10.04.2014.

Art. 3

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Pescara,

Per l'Agenzia del Demanio

Il Direttore Regionale

Dott. Edoardo Maggini



Per il Provveditorato

Il Provveditore

Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico



Allegati: n. 1 schede intervento



Sistema Accentrato delle Manutenzioni

Cronoprogramma Intervento presente nel Piano Generale 2014

33354

Codice Intervento	
Stazione Appaltante	Provveditorato
Regione	ABRUZZO
Comune	OVINDOLI
Indirizzo	VIA SIRENTE N. 2
RUP	Nome: Fulvio Cognome: Casale Email: fulvio.casale@mit.gov.it Recapito Telefonico: 0862440227
Amministrazione Centrale	MINISTERO DELL'INTERNO
Amministrazione Utilizzatrice	ARMA DEI CARABINIERI
Descrizione Intervento	Lavori di straordinaria manutenzione alla caserma dei Carabinieri di Ovindoli (AQ), ad integrazione dell'intervento già finanziato R47 (INT_PROV_1990-1993), per il completamento dell'alloggio di servizio del Comandante di Stazione.
Tipologia	Manutenzione Straordinaria
Anno Attivazione	2013
Importo Lavori	13 067,40
Importo Quadro Economico	16 000,00
Progettazione interna	SI
Ricorso ad Accordi Quadro	

Fase pre-progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Conclusione Fase Progettuale			
Avvio del Procedimento di selezione			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula Contratto			

Fase progettuale	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Redazione documentazione tecnica	15/12/2016		
Elaborazione Progetto Preliminare			
Elaborazione Progetto Definitivo			
Elaborazione Progetto Esecutivo			

Fase esecutiva	Data prevista	Data prevista (actual)	Data effettiva
Pubblicazione Bando di Gara			
Aggiudicazione Provvisoria			
Aggiudicazione Definitiva			
Stipula del Contratto	20/01/2017		
Consegna Lavori	20/02/2017		
Fine Lavori	31/03/2017		
Collaudo/Cert. Regolare Esecuzione	30/04/2017		

Contrattualizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

Contabilizzazione	Importo previsto	Importo previsto (actual)	Importo effettivo
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

Sigle