



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione-Servizi al Patrimonio

Roma, 16 / 01 /2018
Prot. n. 2018/511 /DSP

Oggetto: Intervento in Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di trattamento dell'aria relativo ai piani 1 e 3.
Proprietà: Agenzia del Demanio
IMPRESA: Vitale Impianti S.r.L. Via Carmelo Maestrini, 358 00128 Roma
CUP: non richiesto—CIG 734065327D _____

CONCESSIONE DI PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 106 - D.Lgs. 50/2016)

RIF. Proroga del termine di ultimazione dei lavori richiesta dall'appaltatore, P.E.C. del 15.01.2018.

Il sottoscritto ing. Carmelo Marullo, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall'Impresa inoltrata in data 15/01/2018 e pertanto in tempo utile rispetto alla data prefissata di ultimazione;

considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali:

- difficoltà del tiro in alto del macchinario a causa delle condizioni meteoriche;
- necessità di prolungare il lavaggio dei condotti al piano primo attesa la presenza negli stessi di importanti residui di olii trafilati dall'impianto sostituito;
- necessità di porre sotto carico i gas refrigeranti non in presenza del personale_

Tenuto conto che il piano terzo è già funzionante;

preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

visto che lo scrivente è anche il Direttore dei Lavori

CONCEDE



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/42367301/2 – Faxmail 06/50516086

dq.dsp.servizipatrimonio@agenziademanio.it
pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it


all'impresa in indirizzo una proroga di 7 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto che, con la presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 22/01/2018

La proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o
~~pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto espressa con la prot.~~
2017/23/DSP del 02/01/2018.

Roma li 16/01/2018

Il RUP
Ing Carmelo Marullo



Ricevuto in data

Visto, si approva
il Direttore Servizi al Patrimonio
Dott. Massimo Gambardella



La presente deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta per accettazione all'esecuzione dell'incarico, e restituita alla scrivente.

Data

Per accettazione
La Ditta esecutrice
(timbro e firma)



Da "Per conto di: vitaleimpianti@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "carmelo.marullo@pce.agenziademanio.it" <carmelo.marullo@pce.agenziademanio.it>

Data lunedì 15 gennaio 2018 - 10:22

**POSTA CERTIFICATA: Richiesta proroga vs affidamento intervento in somma urgenza
Prot. 2017/23/dsp del 02/01/2018**

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/01/2018 alle ore 10:22:28 (+0100) il messaggio
"Richiesta proroga vs affidamento intervento in somma urgenza Prot. 2017/23/dsp del 02/01/2018" è
stato inviato da "vitaleimpianti@pec.it"

indirizzato a:

carmelo.marullo@pce.agenziademanio.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180115102228.06703.01.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

postacert.eml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

