



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

Spett.le
Ditta affidataria
Sita Srl
Via C. Robert Darwin 16
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO)
P. Iva: 01574801203,
pec: certificata@pec.sitaimpanti.it

OGGETTO: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 11/09/2020 n. 120 (cd. Legge semplificazioni 2020) come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, del servizio di valutazione d'impatto acustico, progettazione acustica dei sistemi di riduzione del rumore afferenti all'impianto di climatizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura.
CUP: G36I18000010001 – CIG: Z9D3909945
ODA: 2022003802

CONCESSIONE PROROGA N.1

VISTA la Determina prot. n. 18736 del 12/12/2022 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l'affidamento dei servizi di valutazione d'impatto acustico, progettazione acustica dei sistemi di riduzione del rumore afferenti all'impianto di climatizzazione dei nuovi Uffici della Divisione PAS della Questura. Scheda BOD0020, in favore del predetto operatore economico Sita Srl, con sede legale in Via C. Robert Darwin 16 - 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) - P. Iva: 01574801203, pec: certificata@pec.sitaimpanti.it, con un importo contrattuale netto pari ad € 3.150,00, oltre IVA di legge;

VISTO l'avvio della fase 1 del servizio in urgenza e sotto riserva di legge prot. n. 2022/18958 del 14/12/2022 - verbale prot. 2022/12735 con scadenza stabilita nel giorno 13/01/2023;

VISTO il contratto d'appalto prot. n. 2022/19534 del 22/12/2022;

CONSIDERATO che nelle attività di indagine sono comprese le misurazioni delle emissioni sonore del recuperatore di calore dell'impianto di climatizzazione delle opere in oggetto;

CONSIDERATO in fase di avvio delle indagini acustiche in data 14/12/2022 è intercorsa un'avaria della macchina sopra-menzionata, risultata non funzionante fino alla data del 10/01/2023, da cui la necessità di posticipazione del completamento della campagna di misure al giorno 10/01/2023;

CONSIDERATO che l'impresa, in ragione di quanto sopra, con comunicazione a mezzo pec del 09/01/2023, ha richiesto una proroga dei termini di 14 gg per il completamento delle attività del servizio;

CONSIDERATO, che lo scrivente Rup, viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica amministrativa relativa all'esecuzione del servizio ed al relativo andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie, ritenendola congrua, la proroga di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore e che per tale proroga il servizio dovrà concludersi entro il 27/01/2023;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice del servizio, ritendo opportuno concedere la proroga, che appare congrua in giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento e riorganizzazione che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa e sopra richiamati;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione del servizio per i motivi di cui sopra;

VISTO, l'art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto sopra esposto il sottoscritto R.U.P. ing. Fabio Scroccaro,

CONCEDE

alla ditta Sita Srl una proroga di 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi del termine di esecuzione del servizio e che pertanto il nuovo termine per dare ultimato quest'ultimo è fissato a tutto il 27/01/2023.

Il RUP

Ing. Fabio Scroccaro



PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PROROGA

La Stazione Appaltante, prendendo atto per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Scroccaro, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, ha concesso una proroga di giorni 14 (quattordici) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi di cui all'oggetto, con nuova scadenza del servizio in data 27/01/2023,

Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei servizi di giorni 14 per i motivi di cui sopra, con la presente, ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, la Stazione Appaltante

AUTORIZZA

la concessione della proroga di giorni 14 (quattordici) facendo presente che resta impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Il Responsabile a.i. della U.O. Servizi Tecnici

Arch. Roberto Adelizzi



L'incaricato dell'istruttoria e RUP:

Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330 fabio.scroccaro@agenziademanio.it



Il Responsabile a.i. U/O STE:

Arch. Roberto Adelizzi 051/ 6400340 roberto.adelizzi@agenziademanio.it