



 **A G E N Z I A D E L D E M A N I O**

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine, come da pec

Spett.le
ing. arch. Aulo Guagnini
aulo.guagnini@archiworldpec.it

Oggetto: **Servizio di “Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto a due piani posto sulla p.c. 4123/1 fg. 23 del c.c. di Trieste in via Molino a vento n. 10 - Scheda Patrimoniale TSBP066”.**

CUP: G95F22000230001	CIG: Z4F351CC17	ODA: 2022000842
-----------------------------	------------------------	------------------------

Professionista: **ING. ARCH. AULO GUAGNINI – P.IVA 01064860321
via Diaz n.6 – 34121 Trieste**

Contratto: **prot.n. 1773 del 08.03.2022 - € 15.800,00 (euro
quindicimilaottocento/00) oltre IVA e cassa previdenziale**

Atto di sottomissione: **prot.n. 2862 del 28.03.2023 - € 416,00 (euro quattrocentosedici/00)
oltre IVA e cassa previdenziale**

CONCESSIONE PROROGA

Premesso che:

- per l’acquisizione del servizio in oggetto, con determina prot.n. 897 del 08.02.2022, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Manuel Rosso, Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia;
- con stesso provvedimento è stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’ing. Francesco Catarsi, in forza all’U.O. Servizi Tecnici;
- con Determina a Contrarre e aggiudicazione prot.n. 1714 del 07/03/2022, a seguito dell’espletamento della trattativa diretta TD n. 2016554 condotta sul MePA, il servizio in parola è stato aggiudicato all’ing. arch. Aulo Guagnini – P.IVA 01064860321 - via A. Diaz n.6 – 34121 Trieste per un importo pari a **€ 15.800,00 (Euro quindicimilaottocento/00) oltre IVA e cassa previdenziale;**

-
- in data 08.03.2022 è stato stipulato il contratto ns. rif. prot.n. 1773 di pari data avente ad oggetto il servizio di ingegneria e architettura “progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del manufatto a due piani posto sulla p.c. 4123/1 fg. 23 del c.c. di Trieste in via Molino a vento n. 10 - Scheda Patrimoniale TSBP066”;
 - con verbale prot.n. 3803 del 11/05/2022 è stato consegnato il servizio in oggetto;
 - con verbale prot.n. 3987 del 17/05/2022 è stata disposta la sospensione del servizio in oggetto;
 - con verbale 9063 del 09/11/2022 è stato disposto il riavvio del servizio in oggetto;
 - al fine di poter correttamente definire il progetto dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile in oggetto si rende necessario indagare i solai, mediante la realizzazione di carotaggi strutturali, per caratterizzarne la natura, attività affidata al progettista con atto di sottomissione prot.n. 2862 del 28/03/2023 ridefinendo la scadenza per l'ultimazione del servizio alla data del 30/04/2023;

vista

la richiesta di proroga del Progettista, acquisita al prot.n. 3973 del 02/05/2023;

considerato che:

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha espresso per le vie brevi parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta per le motivazioni ivi rappresentate;

il sottoscritto **ing. Manuel Rosso**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

CONCEDE

- una **proroga di 45 (quarantacinque) giorni** per l'ultimazione del servizio in oggetto, fissando il nuovo termine per l'ultimazione del servizio al 14/06/2023.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Manuel Rosso
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005



Allegati:

- richiesta di proroga prot.n. 3973 del 02/05/2023