



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia

Udine, vedasi marcatura temporale

Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
CUP: G27I22000030005 – ANNO 2022
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI EX ART. 107 COMMA 5 D. LGS. 50/2016

N. Lotto	Denominazione Bene	CIG
3	TSB0332 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI OPICINA - TRIESTE	9240160540
	TSB0529 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE - FABBRICATO EX SCUOLA	
	TSB0485 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRIESTE	
	TSB0513 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GUARDIELLA (TS)	
	GOB0501 - COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MONFALCONE (GO)	
	GOB0512 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GRADO (GO)	
	TSB0491 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI MUGGIA (TS)	
	UDB1138 - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	
	TSB0203 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TRIESTE - ROZZOL	
	TSB0490 - CASERMA GUARDIA DI FINANZA DI MUGGIA (TS)	
	GOV0001 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI STARANZANO (GO)	
	TSB0509 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI BASOVIZZA (TS)	
	TSB0149 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLA OPICINA (TS)	
	GOB0305 - FABBRICATO AD USO UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO AL VALICO DELLA "CASA ROSSA"	
	GOB0290 - COMANDO STAZIONE CARABINIERI SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)	
	GOM0001 - CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE (GO)	
	UDB0440 - CAPITANERIA DI PORTO DI SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	
	UDB1108 - CASERMA DELLA POLIZIA DI FRONTIERA DI TARVISIO (UD)	
	UDB1089 - COMANDO COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TARVISIO (UD)	
A.S.	TSB0495 - ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE	

Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

- ❖ **LEONARDO CONSORZIO EUROPEO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA CONSORZIO STABILE**, con sede legale in Via la Palma, snc, 09100 Cagliari, C.F./P.I. 02870650369 – in qualità di **capogruppo mandataria** con una quota di partecipazione del 55%, cons-leonardo@pec.it;

-
- ❖ **Y.U.PPIES' SERVICES S.r.l.**, con sede legale in Via Pescia, 315, 41126 Modena, C.F./P.I. 01620640365 – in qualità di **mandante** con una quota di partecipazione del 45%;

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO: € 947.297,43 oltre IVA e cassa previdenziale

RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA: 20,00%

CONTRATTO: Prot. n. 3625 del 24/04/2024 + Atto sottomissione prot. n. 11633 del 11/12/2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 759.713,78 + 19.202,00 € = 778.915,78 oltre IVA e cassa previdenziale, di cui € 9.616,24 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

DURATA DEL SERVIZIO: 314 + 90 giorni naturali e consecutivi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

giusta determina di nomina prot. n. 2700 del 06/04/2022 del servizio in oggetto, aggiudicato con determina prot. n. 128 del 09/01/2023, divenuta efficace ad esito delle verifiche di legge svolte in capo all'Aggiudicatario, e affidato con contratto prot. n. 3625 del 24/04/2024 tra l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine via Ciro di Pers 4, qui di seguito denominata "Agenzia", e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria "Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria e l'architettura consorzio stabile", con sede legale in Via la Palma, snc, 09100 Cagliari, C.F./P.I. 02870650369 di seguito denominata "Operatore Economico"

PREMESSO

- che il contratto prot. n. 3625 del 24/04/2024, relativo al servizio in oggetto, prevedeva che le attività si concludessero entro 314 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di affidamento del servizio stesso, avvenuto con Verbale di Consegna del Servizio prot. n. 4775 del 27/05/2024;
- che a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione prot. 11633 del 11/12/2024 il RUP estendeva di 90 giorni il termine ultimo per la conclusione del servizio in oggetto, ovvero il termine si differiva al giorno 06/04/2025;

VISTO

- la comunicazione pervenuta a mezzo Pec dall'Operatore Economico, assunta al prot. n. 3219 del 31/03/2025, con la quale si rappresentava l'esigenza di prorogare di 90 giorni la consegna degli elaborati relativi all'incarico professionale in oggetto

PRESO ATTO

- di quanto dichiarato dall'Operatore Economico in merito alle cause del ritardo nell'esecuzione del servizio motivate dalla difficoltà a reperire la documentazione storica dei fabbricati afferenti al servizio e alla programmazione delle indagini diagnostiche in sito secondo la disponibilità delle Amministrazioni Usuarie dei beni;
- che le circostanze di tale ritardo non sono imputabili all'O.E.

DETERMINA

dopo aver valutato lo stato di avanzamento del servizio in corso e alcune criticità emerse in fase di programmazione dei sopralluoghi, di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016, una

proroga di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine ultimo per la conclusione del servizio in oggetto senza l'applicazione di alcuna penale viene differito al **05/07/2025** fermo restando che tale proroga è da intendersi come mero differimento temporale e che le somme dovute all'Operatore Economico, sia in termini di importi che di tempistiche di pagamento, rimarranno invariate rispetto a quanto già contrattualizzato.

Il RUP
Ing. Manuel Rosso
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005

Per accettazione:
Il Legale Rappresentante dell'R.T.P.
Ing. Maurizio Boi
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005