



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

posta elettronica certificata

Bari, data del protocollo

E per conoscenza

LFM SpA
Viale F. De Blasio n. 14
70132 Bari (BA)
info@pec.lfmcostruzioni.it

Cooprogetti Società Cooperativa
Via Quarnaro I, 6
89135 Reggio Calabria (RC)
cooprogetti@pec.it
(rif. parere del 02/07/2024)

c.a. Direttore dei Lavori
Arch. Enrico Costa

Oggetto: Intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare ad Archivio di Stato. CUP: G82E18000000001; CIG: 940216934F. Concessione della proroga dei tempi contrattuali

Contratto appalto lavori: rep. n. 1425 del 27/12/2022 - Prot. n. 22912 del 27/12/2022, atto di sottomissione rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 del 20/02/2024.

Con riferimento ai lavori in oggetto di cui al contratto rep. n. 1425 del 27/12/2022 - Prot. n. 22912 del 27/12/2022 e successivo atto di sottomissione rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 del 20/02/2024, codesta società, con la nota prot UA/090 del 11/06/2024, motivandone la circostanza, ha chiesto una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, acquisito il parere della Direzione Lavori trasmesso da quest'ultima con nota prot. 2024/12482 del 03/07/2024, si concede la concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli originariamente definiti dagli atti contrattuali.

Per gli effetti, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito alla data del 26/12/2024.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Angelo Labellarte

Assistenti al Responsabile *Unico del Procedimento*:

geom. Paolo Netti – geom. Siculo Arcangelo