



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

posta elettronica certificata

Bari, data del protocollo

e per conoscenza

LFM SpA
Viale F. De Blasio n. 14
70132 Bari (BA)
info@pec.lfmcostruzioni.it

Cooprogetti Società Cooperativa
Via Quarnaro I, 6
89135 Reggio Calabria (RC)
cooprogetti@pec.it

c.a. Direttore dei Lavori
arch. Enrico Costa

Oggetto: Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare ad Archivio di Stato. CUP: G82E18000000001; CIG: 940216934F. Riscontro alla contestazione sui giorni di proroga concessi.

Contratto appalto lavori: rep. n. 1425 del 27/12/2022 - Prot. n. 22912 del 27/12/2022, atto di sottomissione rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 del 20/02/2024.

Con riferimento ai lavori in oggetto in corso di esecuzione, codesta società, con nota prot UA/108 del 09/07/2024, ha manifestato il proprio disappunto in merito alla concessione dei giorni di proroga concessi dalla scrivente Stazione Appaltante (gg 130 – cfr nota prot. 12746 del 05/07/2024)), in riduzione rispetto a quelli richiesti (gg 180), dichiarando che gli stessi non consentirebbero di concludere a regola d'arte le lavorazioni appaltate.

Al riguardo il sottoscritto RUP, a seguito della documentazione fornita successivamente da codesta società (cronoprogramma dei lavori) e previo confronto con il Direttore dei Lavori, ha ritenuto opportuno concedere gli ulteriori giorni di proroga richiesti (gg 50), fissando il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 14/02/2025.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Angelo Labellarte

Assistenti al Responsabile *Unico del Procedimento*:
geom. Paolo Netti – geom. Siculo Arcangelo