



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

*posta elettronica certificata*

Bari, data del protocollo

*e per conoscenza*

LFM SpA  
Viale F. De Blasio n. 14  
70132 Bari (BA)  
[info@pec.lfmcostruzioni.it](mailto:info@pec.lfmcostruzioni.it)

Cooprogetti Società Cooperativa  
Via Quarnaro I, 6  
89135 Reggio Calabria (RC)  
[cooprogetti@pec.it](mailto:cooprogetti@pec.it)

c.a. Direttore dei Lavori  
arch. Enrico Costa

Studio Carbonara Ingegneri Associati  
Via Buccari, 7  
70126 Bari  
[vincenzo.carbonara1469@pec.ordingbari.it](mailto:vincenzo.carbonara1469@pec.ordingbari.it)

Oggetto: **Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel Comune di Brindisi Contrada Piccoli, da destinare ad Archivio di Stato. CUP: G82E18000000001; CIG: 940216934F. Autorizzazione concessione proroga.**

**Contratto appalto lavori:** Rep. n. 1425 del 27/12/2022 - prot. n. 22912 del 27/12/2022, Atto di Sottomissione Rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 e Rep. 1567 del 02/10/2025 – prot. n. 19167.

Con riferimento ai lavori in oggetto di cui al contratto rep. n. 1425 del 27/12/2022 - prot. n. 22912 del 27/12/2022 e successivi atti di sottomissione Rep. n. 1500 del 20/02/2024 – prot. n. 2024/2919 (Perizia di Variante n. 1) e Rep. 1567 del 02/10/2025 – prot. 19167 (Perizia di Variante n.2), codesta società, con la nota prot. UA/255 del 16/12/2025, motivandone le circostanze, ha chiesto una proroga dei tempi di ultimazione dei lavori.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, acquisito il parere della Direzione Lavori trasmesso da quest'ultima con nota pec del 08/01/2026, si concede la proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto a quelli originariamente definiti dagli atti contrattuali.

Per gli effetti, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito alla data del 03/03/2026.

Al riguardo si chiede a codesta ditta di trasmettere alla scrivente, entro cinque giorni dalla ricezione della presente, il cronoprogramma aggiornato delle lavorazioni, condiviso con la Direzione Lavori, dal quale prendere atto delle tempistiche preventivate per concludere i lavori entro e non oltre la scadenza concessa.

Con la predetta proroga codesta impresa non potrà vantare motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ing. Angelo Labellarte

Assistenti al Responsabile *Unico del Procedimento*:  
*geom. Paolo Netti – geom. Siculo Arcangelo*