



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria

Firenze, data del protocollo

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre alle indagini preliminari per l'intervento di completa rifunzionalizzazione dell'immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo Buontalenti, da mettere a disposizione dell'Istituto Universitario Europeo quale sede della EUI School of transnational governance, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al d.m ambiente tutela del territorio e del mare 11/10/2017 – CIG 8616997ADE – CUP G16J19000260001.

Esecutore del servizio

Associazione Temporanea

Mandataria:

Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa con sede legale in Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220, codice fiscale e partita IVA 00345720361, REA n. 154857;

Mandanti:

Abacus S.r.l codice fiscale 02453890549 REA PG-218199;

Archea Associati S.r.l. codice fiscale 05173060483 REA FI-526166;

DBA PRO. S.p.a codice fiscale 01673560304 REA BL- 73754;

Endrizzi Monica impresa individuale codice fiscale NDRMNC69P55L840P REA-TV 332001;

Ingegneri Riuniti S.p.a codice fiscale 00966570418 REA MO- 233037;

Arch. Loris Macci codice fiscale MCCLRS37A28D612S;

SB+ S.r.l codice fiscale 02073920510 REA AR-159787;

Stefano Landi impresa individuale codice fiscale LNDSFN70P07D612Z REA FI-504659;

Studio Mattioli S.r.l. codice fiscale 02699221202 REA BO-460183;

Consilium Servizi di Ingegneria S.r.l. codice fiscale 03975900485 REA FI-406067;

Contratto “principale”: Rep. n. 695 del 10/12/2021

Contratto “opzionale”: Rep. n. 705 del 15/03/2023

RUP: Arch. Michele Lombardi nominato con nota prot. 2020/645/RI del 14/04/2020;

DEC: Geom. Marco Francini nominato con nota prot. 2022/5/RI del 05/01/2022;

=====

CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
(per l'Attività 3)

=====

L'anno 2023, il giorno 17 maggio, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

Visto l'art.107 comma 5 del D.lgs 50/2016;

Visto il verbale sottoscritto in data 18/01/2023 per l'avvio della prestazione di cui all'attività 3 - Progetto Definitivo (PD) del Lotto 1 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 1, del Capitolato Tecnico Prestazionale, da eseguirsi entro il 18/05/2023;

Visto il verbale sottoscritto in data 20/03/2023 per l'avvio di esecuzione del contratto "opzionale" e avvio della prestazione di cui all'attività 7 - Progetto Definitivo (PD) del Lotto 2 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 2, del Capitolato Tecnico Prestazionale, da eseguirsi entro il 04/09/2023;

Vista la richiesta avanzata dall'esecutore PEC in data 17/05/2023 mediante, di proroga temporale per la consegna del "Progetto Definitivo del Lotto 1" e del "Progetto Definitivo del Lotto 2", riconducibili rispettivamente alle attività 3 – Progetto Definitivo (PD) del Lotto 1 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 1, e 7 – Progetto Definitivo (PD) del Lotto 2 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 2, del Capitolato Tecnico Prestazionale;

Considerate le motivazioni indicate nella richiesta;

Sentito anche il Direttore dell'esecuzione del contratto che si è espresso con nota prot. n. 2023/875/RI del 17/05/2023 in merito all'accoglimento delle motivazioni addotte ed alla concessione parziale della proroga per n. 43 (quarantatre) giorni per l'attività 3, ma riservandosi di esprimersi nel proseguo per l'attività 7;

Visto l'art. 24.3 del Capitolato tecnico prestazionale per il quale in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Considerato che la richiesta di proroga risulta determinata da cause non imputabili all'esecutore del servizio;

Visto che la richiesta è stata inoltrata alla Stazione Appaltante nei termini contrattuali;

per tutto quanto sopra premesso,

CONCEDE UNA PROROGA

per la conclusione dell'attività 3 del Capitolato Tecnico Prestazionale e precisamente per l'esecuzione del Progetto Definitivo (PD) del Lotto 1 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 1, di giorni 43 (quarantatre) naturali e consecutivi, con nuova ultimazione dell'attività **entro e non oltre il giorno 30/06/2023**, riservandosi invece di esprimersi nel proseguo in merito alla richiesta di proroga avanzata per l'attività 7 - Progetto Definitivo (PD) del Lotto 2 e Progetto di restauro (PD) del Lotto 2.

Il RUP
Arch. Michele Lombardi

