



Ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 2 Componente 3 Cod. intervento PNRRRM2C311.2P
Intervento 1.2. "Construction of buildings, requalification and
strengthening of real estate assets of the administration of
justice"



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

Roma, data e segnatura del protocollo

Trasmessa via pec
All'O.E. affidatario
Tecnostudio s.r.l.
tecnostudio@arubapec.it

e P.c.:
Ing. Alberto Fornasiero
info@tecnostudio.pd.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI INDAGINI CONOSCITIVE GEOLOGICHE e GEOTECNICHE DA EFFETTUARSI NEL COMPENDIO DELL'EX CONVENTO DELLA MADDALENA SITO IN BERGAMO IN VIA SANT'ALESSANDRO 39 (SCHEDA BGD0031)

nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 3 Cod. intervento PNRRRM2C311.2P Intervento 1.2. "Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice".

CONCESSIONE PROROGA

Stazione appaltante	Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione Via Barberini n. 38 - 00187 Roma
Appaltatore	Tecnostudio s.r.l. , C.F. e Partita IVA 04054230281, con sede in Este (PD), via Rovigo n. 99.
Referente O.E.	Ing. Alberto Fornasiero
Importo contrattuale	€ 8.746,46 (ottomilasettecentoquarantasei/46), esclusi oneri della sicurezza pari a € 299,54 (duecentonovantanove/54), cassa previdenziale ed IVA al 22%.
Riferimenti Contratto	DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE.0000167.06-07-2023.R
CIG	9899570798
Data consegna attività	30/06/2023
Tempo di esecuzione previsto da capitolato	15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell'attività

**Termine massimo
ultimazione attività
previsto ad avvio servizio 15/07/2023**

RUP

arch. Lorenzo E. Merlo

lorenzoemanuele.merlo@agenziademanio.it

Premesso che

- in data 14/02/2022 con prot. n. 1874 il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un accordo ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del PNRR – Cittadelle della Giustizia, al fine di disciplinare le attività necessarie alla realizzazione dei nuovi Uffici da destinare a funzioni del Ministero della Giustizia presso l'“ex Convento della Maddalena” sito in Bergamo (BG);
- la Direzione Regionale Lombardia, alla luce di quanto previsto dall'art.16-bis comma 9 del decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 (cd. DL Fisco e Lavoro), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n.215, con nota prot. n. 15602 dell'11/11/2022, ha richiesto l'attivazione della Struttura per la Progettazione affinché curi tutte le attività legate alla progettazione di fattibilità tecnica economica per le finalità dell'art. 48 del D.L. 77/2021, inclusa ogni altra procedura connessa e conseguente, sino alla validazione del progetto;
- con determina prot. SpP n.124R/Atti del 21.06.2023 è stato avviato l'affidamento diretto dei servizi in oggetto tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePa escludendo, ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021, l'inserimento delle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, in quanto nel caso di specie le stesse non garantirebbero il perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed ottimale impiego delle risorse pubbliche, in considerazione delle tempistiche entro cui deve essere ultimato il servizio di cui trattasi, della tipologia della procedura adottata per l'affidamento nonché della natura intellettuale del servizio stesso;
- l'importo del servizio trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa FTERZIGIUBG0001, di complessivi € 900.000,00.
- con nota prot. SpP n.155R/Atti del 28.06.2023, su proposta del RUP, viste le previsioni dell'art. 8 c.1 lett. a) L n. 120/2020 e dell'art. 32 c. 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016, è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio di cui trattasi;
- in data 06.07.2023 è stato stipulato il contratto prot. SpP n.167/Atti avente ad oggetto il servizio di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) legge 120/2020 del servizio di indagini conoscitive geologiche e geotecniche da effettuarsi nel compendio dell'ex Convento della Maddalena sito in Bergamo in via Sant'Alessandro 39 (scheda BGD0031)
- in data 30.06.2023 con comunicazione Prot. SpP n.1185/Registro/U è stata effettuata la consegna del servizio in parola;

Vista

- la richiesta di proroga dell'operatore affidatario, assunta al protocollo SpP DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO STRUTTURA PROGETTAZIONE.0001287.13-07-2023-I in data 13/07/2023;

Considerato che

- nello sviluppo dell'attività si è dovuto inviare le risultanze della prova georadar per il benessere della Soprintendenza all'esecuzione del carotaggio nel punto individuato con uno slittamento di alcuni giorni dello stesso;
- l'esecuzione delle prove si è prolungata vista l'impossibilità di accedere al sito nei giorni festivi e prefestivi per completare il carotaggio;

- per l'esecuzione della prova sismica Down-Hole, effettuata dopo il carotaggio, occorre attendere la corretta maturazione del cemento per la riuscita della prova;

Preso atto che

- i fatti di cui sopra non sono imputabili all'o.e. né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e preso atto il RUP, per quanto di spettanza,

CONCEDE

una proroga di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione del servizio in oggetto, prorogando il termine di ultimazione delle attività previste al 25.07.2023.

Il RUP/DEC

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

arch. Lorenzo Merlo

MERLO LORENZO EMANUELE
2023.07.14 16:47:03

DN=MERLO LORENZO EMANUELE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATTI-06340981007

RSA/2048 bits