



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

Roma, data e segnatura del protocollo

Trasmessa via pec
All'O.E. affidatario
Tecno Habitat s.r.l.
tecnomi@pec.it

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI DI INDAGINI CONOSCITIVE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO POLO ARCHIVISTICO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA U.U.GG. DISTRETTO DI MILANO NELL'AREA DI PROPRIETA' DELLO STATO DENOMINATA "CENTRO TLC EX I TELEGRUPPO", SITA NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI) IN VIA FALLACI, VIA MONTANELLI, VIA MELEGNANO. SCHEDA MIB0715.

CONCESSIONE PROROGA

Stazione appaltante	Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione Via Barberini n. 38 - 00187 Roma
Appaltatore	TECNO HABITAT s.r.l. , C.F. e Partita IVA 11718220152, con sede in Milano (MI), via Natale Battaglia n.22
Referente O.E.	Geol. Davide Albricci
Contratto d'appalto:	Prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23
Importo contrattuale	€ 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa IVA al 22%.
CIG	98974577E4
Data consegna attività	01/08/2023
Tempo di esecuzione	40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell'attività
Termine contrattuale ultimazione attività	10/09/2023
RUP	ing. Michele Allegretti michele.allegretti@agenziademanio.it

Premesso che:

- con contratto d'appalto prot. n. 213/Atti SpP del 24/07/23 sono stati affidati i servizi di cui all'oggetto alla società TECNO HABITAT S.R.L. con sede legale in Milano (MI) 20127, Via Natale Battaglia n.22, P.IVA: 11718220152 per un importo contrattuale pari ad € 52.587,07 (Cinquantaduemilacinquecentottantasette/07), esclusa IVA;

- con nota prot. SpP n.1525 del 01.08.2023 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in oggetto in data 01.08.2023;
- il tempo assegnato per l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto è di 40 giorni naturali e consecutivi e le prestazioni, pertanto, avrebbero dovuto concludersi entro il 10.09.2023;

Vista:

- la richiesta di proroga dell'operatore affidatario del 07/09/23, assunta al protocollo SpP n.1811 del 08-09-2023, con la quale l'operatore ha richiesto ulteriori 20 giorni per il completamento delle attività oggetto d'appalto;

Considerato che:

- nel mese di agosto, nonostante siano state eseguite molte attività di campo, la chiusura di 2 settimane da parte dei laboratori incaricati e subappaltati, ha comportato un ritardo nella consegna degli esiti analiti dei campioni delle acque e dei terreni;
- l'operatore affidatario ha trasmesso la comunicazione per l'autorizzazione da parte dell'Ente ENAC per il sorvolo con drone dell'area oggetto di gara proponendo quali date per l'esecuzione del volo i giorni 11 e 15 settembre;
- in data 11.09.23 ENAC ha informato che le attività pianificate per il sorvolo con il drone interferiscono con le operazioni di volo dell'Aeroporto di Linate e necessitano l'interdizione, durante l'effettivo svolgimento delle operazioni, di alcune rotte e/o procedure strumentali di volo;
- con riferimento a quanto indicato al punto precedente, ENAC ha richiesto che l'operatore e l'ente ATS stipulino una *Lettera di operazioni* finalizzata a determinare la mitigazione dell'impatto causato dall'effettivo svolgimento delle operazioni UAS sulla gestione del traffico aereo e sull'attività di volo degli aeromobili con equipaggio e che, pertanto, riporti le prescrizioni e le modalità di coordinamento che l'operatore UAS deve osservare;
- al fine di adempiere a quanto richiesto da ENAC l'operatore ha dovuto ripianificare la data per l'esecuzione del volo proponendo quale nuova data il 21/09/23;
- a seguito del volo con drone l'operatore ha comunicato la necessità di ulteriori 7-10 gg solari per la restituzione dei dati richiesti in gara;

Preso atto che:

- i fatti di cui sopra non sono imputabili all'o.e. né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e preso atto il RUP, per quanto di spettanza,

CONCEDE

una proroga di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi per l'ultimazione del servizio in oggetto, prorogando il termine di ultimazione delle attività previste al 30.09.2023.

Il RUP

ing. Michele Allegretti

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)