



**AGENZIA DEL DEMANIO**

Direzione Regionale Trentino Alto Adige



**AGENTUR FÜR STAATSGÜTER**

Regionaldirektion Trentino Südtirol

Bolzano, 31/10/2023  
Prot. n. (*vedi segnatura*)

E p.c.:  
Iconia Ingegneria civile s.r.l.  
[iconia@pec.it](mailto:iconia@pec.it)

Geol. Paolo Cornale  
[paolo.cornale@pec.it](mailto:paolo.cornale@pec.it)

Spett.le  
Ing. Renato Vitaliani  
Via Lisbona n. 28/A – Padova (PD)  
[renato.vitaliani@ingpec.eu](mailto:renato.vitaliani@ingpec.eu)

Oggetto: **Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico architettonico e strutturale, e redazione della relazione geologica della Caserma della Guardia di Finanza di Silandro (BZ) – scheda BZB0090. CUP: E96J23000030001 – CIG: 9853663BEF**

### **VERBALE DI PROROGA DEL SERVIZIO**

Visto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'affidamento in oggetto all'ing. Alessandra Barone in data 04/05/2023, assunto a prot. n. 2023/1250/DR-TAA;

Visto il contratto di appalto sottoscritto dall'operatore economico RT costituito tra "Ing. Renato Vitaliani, (mandatario) e Iconia Ingegneria civile s.r.l., Geol. Paolo Cornale (mandanti)", in data 10/08/2023 ed assunto a prot. n. 2023/2523/DR-TAA, per un importo del servizio al netto del ribasso d'asta pari ad € 84.379,04 (euro ottantaquattromilatrecentosettantanove/04) oltre iva ed oneri previdenziali, di cui € 1.464,51 (euro millequattrocentosessantaquattro/51) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La sottoscritta ing. Alessandra Barone, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei servizi in oggetto

#### ***Premesso che***

- in data 11/09/2023, con verbale prot. n. 2023/2743/DR-TAA, ha avuto inizio il servizio in oggetto per una durata pari a 60 giorni naturali e consecutivi e quindi con scadenza prevista in data 10/11/2023;
- l'affidatario, con pec assunta a prot. n. 2023/3348/DR-TAA del 31/10/2023, e pertanto in tempo utile rispetto alla data prefissata di ultimazione delle prestazioni, ha



---

presentato richiesta motivata di proroga del termine dei tempi contrattuali per aggiuntivi 14 giorni naturali e consecutivi;

***Considerato che***

- le motivazioni formulate dall'affidatario si ritengono fondate e riferite al ritardo nella pianificazione dell'esecuzione dei sondaggi a causa delle difficoltà riscontrate dalla Stazione Appaltante ad acquisire il PASSOE del subappaltatore sul FVOE del sito dell'ANAC;
- al fine di poter svolgere correttamente le verifiche di legge sui subappaltatori la Stazione Appaltante ha inviato richiesta n. 01561999 del 25/09/2023 di assistenza all'ANAC tramite apposito modulo online del Contact Center e richiesta di sollecito n. 01583802 del 09/10/2023, senza mai ricevere riscontro né scritto né telefonico;
- le cause sopra specificate non sono ascrivibili a negligenza o a fatto proprio dell'appaltatore e pertanto i servizi non potranno essere ultimati a regola d'arte nei termini contrattuali;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

***comunica***

che il termine per la consegna del servizio in oggetto viene prorogato per un numero di giorni naturali e consecutivi pari a 14 (quattordici) e pertanto il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è fissato per la data del **24/11/2023**.

L'ing. Renato Vitaliani, in rappresentanza dell'operatore economico, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione del servizio e di accettare la proroga del servizio in parola, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta e rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria patita o patente a causa del prolungamento delle attività programmate.

per accettazione  
L'incaricato Ing. Renato Vitaliani

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Alessandra Barone