



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione - Polo Operativo Cittadelle Giudiziarie

posta elettronica certificata

Bari, data e numero della segnatura di
protocollo elettronico

GEOATLAS S.R.L.

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/23 dei servizi finalizzati all'esecuzione di analisi conoscitive su bene statale, funzionali alla redazione del P.F.T.E. da redigere per le finalità di cui all'art. 48 del dl 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29/7/2021 n. 108 - scheda patrimoniale BAD0075 sede dell'ex ospedale militare L. Bonomo padiglioni n. 7-8 di cui ai codici fabbricato BA1037005 – BA1037013, servizi di rilievo, pre-caratterizzazione ambientale, indagini e prove geologiche, geotecniche, ambientali e strutturale, VIARC. Riscontro richiesta proroga

Premesso che

con contratto d'appalto prot. n. 561/Atti SpP del 27/12/2023 sono stati affidati i servizi di cui all'oggetto alla società GEOATLAS S.R.L.

con STUDIO D.E.P. S.R.L. (mandante) con sede legale a _____ per un importo contrattuale pari ad € 125.567,19 (centoventicinquemilacinquecentosessantasette/19), oltre IVA e oneri previdenziali;

con verbale di avvio del servizio, prot. n. 2024/852 del 11/03/2024 l'ing. Carmelo Lizzio in qualità di RUP (Responsabile Unico del Progetto) del contratto citato, giusta nomina prot. 2023/2788/SpP del 21/11/2023, ha provveduto a dare avvio alle attività professionali di che trattasi da eseguire entro e non oltre il 10/04/2023, nel termine dei 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

in data 16/04/2023 l'appaltatore ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini di consegna del servizio, assunta al nostro protocollo con n. 2023/1173/SpP in data 17/04/2023, richiedendo 7 giorni naturali e consecutivi di proroga dei tempi contrattuali;

considerato che

l'art. 121 comma 8 del Dlgs. 36/2023, indica che la richiesta di proroga, deve essere inviata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, e che la stessa deve essere riscontrata al massimo entro 30 gg dal ricevimento;

l'appaltatore nella richiesta di proroga ha dato evidenza puntualmente delle difficoltà oggettive a cui l'attività è stata soggetta tra le quali:

- N.7 giorni di condizioni meteo avverse (pioggia);

e, pertanto, i ritardi di cui sopra non sono imputabili all'o.e. né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

Tutto ciò premesso

Lo scrivente, in qualità di RUP, valutate le motivazioni riportate nella richiesta di proroga, ritiene ci siano i presupposti per concedere una proroga, pari al numero di giornate di condizioni avverse.

Per cui si fissa come data ultima per la consegna degli elaborati inerenti il servizio in oggetto il giorno 18/04/2024

Distinti saluti.

Il R.U.P.

Ing. Carmelo Lizzio



CARMELO LIZZIO
Agenzia del Demanio