



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Liguria  
Servizi Tecnici

Genova, 12/09/2022

Prot. n. 2022/992\_atti/DR-STE

### PRESTAZIONI PROFESSIONALI

**OGGETTO:** Servizio di monitoraggio del quadro fessurativo e di redazione Perizia Statica dell'immobile sito in **località Salino, 82A** - 19028 Varese Ligure (SP) censito al C.F. Fg 122, mapp 77 – scheda patrimoniale provvisoria SPBP116

**AFFIDATARIO:** **Ing. Paolo Costa** con studio in Genova, via Felice Romani 12/6, P.IVA 00764720108, e-mail: [jnpnc@tin.it](mailto:jnpnc@tin.it)

Atto di Affidamento: prot. n. 2021/1657\_atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep. 140/2021

Importo complessivo: **€ 8.000,00 oltre c.p. e IVA.**

**DURATA prestazione:** **210 giorni** naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna aree.

INIZIO prestazione: **15/02/2022**

FINE contrattuale: **12/09/2022**

FINE prorogata: **31/12/2022**

CIG: **Z7434B09BB**

CUP: **G95F21001630001**

ODA: **2021004067**

### CONCESSIONE PROROGA

**Richiamato:**

- l'atto prot. n. 2021/1654\_atti /DRL-UD del 31/12/2021 con cui l'Ing. Roberto Dellepiane è stato nominato RUP della procedura in epigrafe;
- l'Atto di Affidamento prot. n. 2021/1657\_atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep. 140/2021;
- Il Verbale di Avvio all'Esecuzione delle Prestazioni prot. n. 2022/136\_atti/DR-STE del 15/02/2022;
- la richiesta di proroga con la quale l'Affidatario, ai sensi dell'art. 107 c. 7 del D.Lgs 50/2016, chiede una dilazione di 110 giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione della prestazione al fine di poter meglio studiare ed approfondire il quadro fessurativo dell'immobile in oggetto;

**Considerato che:**

- le prestazioni in oggetto, ed in particolare lo studio del quadro fessurativo dell'immobile, richiedono l'attenta osservazione dell'evolversi delle fessure nel tempo e quindi necessitano di uno studio diluito nel tempo;



**Visto che:**

- l'Affidatario si è comunque impegnato, quale condizione essenziale della concessione della presente proroga, ad eseguire le residue prestazioni nel più breve tempo possibile, pianificandole e programmandole al fine di ridurne al massimo la durata;

**Alla luce di quanto sopra,**

- esaminati attentamente i contenuti e le motivazioni esposte dall'Affidatario;
- considerato che con la sottoscrizione del presente atto l'Affidatario ribadisce e conferma l'impegno ad ultimare nel più breve tempo possibile le prestazioni;

**il sottoscritto R.U.P.**

a condizione che l'Affidatario non possa accampare diritti o pretese di sorta oltre a quanto già stabilito con l'Atto di Affidamento prot. n. 2021/1657\_atti/DRL-UD del 31/12/2021 - rep. 140/2021, accoglie la richiesta dell'Affidatario e pertanto

**CONCEDE**

una **proroga di 110 giorni naturali consecutivi** a seguito della quale il nuovo termine di ultimazione delle prestazioni risulta fissato al **31/12/2022**

**Il RUP**

*Ing. Roberto Dellepiane*

**L'Affidatario**

*Ing. Paolo Costa*