



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, data del protocollo

Spett.le
Ditta affidataria
Katik Srl
Via conti,15
40013 - Trebbo di reno (BO)
P. Iva: 03253561207
Pec: katik@sicurezzapostale.it

E p.c.
Direttore dell'Esecuzione del Contratto
(DEC)
Geom. Maurizio Accorsi
SEDE

OGGETTO: Servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura presso porzioni di immobili demaniali ubicati nelle province di Bologna e Ferrara.
CIG: 9345088294 - CUP: G74H22000350001

CONCESSIONE PROROGA N.2

VISTA la Determina di aggiudicazione del 25/07/2021 prot. n. 2022/11296, a seguito di espletamento della procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) così come modificato quanto alle soglie di riferimento dall'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) punto 2.1.) del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021- del servizio di sfalcio, taglio vegetazione infestante e potatura di alberi, all'interno di n. 19 immobili demaniali, ubicati nelle province di Bologna e Ferrara, in favore dell'operatore economico Katik Srl - P. IVA: 03253561207, il cui ribasso percentuale offerto in sede di preventivo pari al 29,60%, ha determinato un corrispondente importo contrattuale netto pari ad € 67.111,56, oltre € 2.914,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 1.741,29 quali oneri (opzionali – legati all'effettivo andamento epidemiologico) per la sicurezza afferente alle misure anticontagio da Covid 19 non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;

VISTO il contratto d'appalto del 08/8/2022 prot. 2022/12055;

VISTA l'autorizzazione del RUP del 08/08/2022 prot. 2022/12189, alla consegna del servizio;

VISTO l'avvio della fase 1 del servizio - verbale prot. 2022/12735 del 31-08-2022 con scadenza per la fase 1 stabilita nel giorno 20/10/2022;

VISTO il verbale di proroga n.1 prot. n. 2022/15871 del 26.10.2022;

VISTO l'atto di proroga n.1 della fase 1 prot. n. 2022/ 16032 del 28/10/2022;

VISTO lo stato di avanzamento del servizio n.1 a tutto il 30/11/2022 relativo alla fase 1, emesso dal Dec con nota prot. n. 2022/19007 del 15/12/2022;

VISTO il certificato di pagamento del servizio afferente alla fase 1, emesso dal Rup con nota prot. n. 2022/19007 del 15/12/2022;

VISTO il verbale di avvio del servizio fase 2 prot. n. 2022/17532 del 21/11/2022 con scadenza per la fase 2 stabilita nel giorno 31/12/2022;

CONSIDERATO che nelle lavorazioni di cui alla fase 2 sono comprese le attività fornitura e p.o. di recinzioni da installarsi su indicazione della S.A. presso l'immobile di proprietà statale sito in via Canova a San lazzaro di Savena – scheda BOB0378;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato in contraddittorio con la ditta aggiudicataria si sono rilevate difficoltà inerenti la rimozione di beni personali di estranei all'interno dell'area oggetto di intervento;

CONSIDERATO che l'impresa, in ragione di quanto sopra, con comunicazione a mezzo pec prot. n. 2022/19539 del 22/12/2022 ha richiesto una proroga dei termini di 30 gg per l'esecuzione delle lavorazioni in questione;

CONSIDERATO, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Maurizio Accorsi, con nota prot. n. 2022/19676 del 23/12/2022, viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa, esaminata la documentazione tecnica amministrativa relativa all'esecuzione del servizio ed al relativo andamento e ritenuta fondata la richiesta avanzata dalla ditta, accoglie, ritenendola congrua, la richiesta avanzata dall'impresa ed esprime parere favorevole alla concessione di proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, dando atto che le cause sopra descritte non sono imputabili all'appaltatore e che per tale proroga il servizio dovrà concludersi entro il 31/01/2023;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di ritenere validi i motivi esposti dalla ditta appaltatrice del servizio, ritenendo opportuno concedere la proroga, che, come proposto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, appare congrua in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento e riorganizzazione che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa e sopra richiamati;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione del servizio per i motivi di cui sopra;


VISTO, l'art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto sopra esposto il sottoscritto R.U.P. ing. Fabio Scroccaro,

CONCEDE

alla ditta Katik Srl una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi del termine di esecuzione del servizio e che pertanto il nuovo termine per dare ultimato quest'ultimo è fissato a tutto il 31/01/2023.

Il RUP

Ing. Fabio Scroccaro



PRESA D'ATTO ED AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PROROGA

La Stazione Appaltante, prendendo atto per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Scroccaro, visto il parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Maurizio Accorsi, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, concede la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei servizi di cui all'oggetto, con nuova scadenza del servizio in data 31/01/2023,


Considerato che si rende necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei servizi di giorni 30 per i motivi di cui sopra, con la presente, ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, la Stazione Appaltante

AUTORIZZA

la concessione della proroga di giorni 30 (trenta) facendo presente che resta impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Il Responsabile a.i. della U.O. Servizi Tecnici

Arch. Roberto Adelizzi



L'incaricato dell'istruttoria e RUP:

Ing. Fabio Scroccaro 051/6400330 fabio.scroccaro@agenziademanio.it



Il Responsabile a.i. U/O STE:

Arch. Roberto Adelizzi 051/ 6400340 roberto.adelizzi@agenziademanio.it