



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Udine, 09.03.2023

Prot. n.

(vedi infoProtocollo .txt allegato alla PEC)

Oggetto: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione friuli venezia giulia. Cup: g22c20000630005 – anno 2020
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI EX ART. 107 COMMA 5 D.LGS.50/2016.

N. Lotto	Denominazione Bene	CIG
5	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0331 - CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI OPICINA - TRIESTE	8714469F4D
	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0288 - CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI RABUIESE – MUGGIA (TS)	
	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0068 (PARTE) - DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE - TRIESTE	
	SCHEDA PATRIMONIALE PNB0236 - FABBRICATO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MANIAGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI MANIAGO – MANIAGO (PN)	

Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

- ❖ **FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.**, con sede in Tirano (SO), via Damiani, 2 - P.IVA 00846800142 – **capogruppo mandataria** con una quota di partecipazione dell'86,4%;
 - **IGS s.r.l.** con sede in Trieste (TS), via del Lazzaretto Vecchio, 18 – P.IVA 01305310326 – **mandante** con una quota di partecipazione del 5,6%;
 - **INGEGNERIA E DINTORNI s.r.l.** con sede in Codroipo (UD), via G. B. Candotti, 79 – P.IVA 02973750306 – **mandante** con una quota di partecipazione del 7,75%;
 - **SOLARIS s.r.l.** con sede in San Donà di Piave (VE), via XIII Martiri, 161 – P.IVA 03566120279 – **mandante** con una quota di partecipazione dello 0,25%;

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO: € 215.288,62 oltre IVA e cassa previdenziale

RIBASSO OFFERTO IN SEDE DI GARA: 42,24%

CONTRATTO: repertorio n. 236 del 09/08/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 124 953,05 oltre IVA e cassa previdenziale

DURATA DEL SERVIZIO: 179 giorni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

giusta determina di nomina con nota prot. n. 1195 del 16/02/2021 del servizio in oggetto, aggiudicato con determina prot. n. 951 del 09/02/2022, divenuta efficace in data 14/06/2022 con nota prot. n. 4872 ad esito delle verifiche di legge svolte in capo all'Aggiudicatario e affidato con contratto rep. n.

236 del 09.08.2022 tra l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine via Gorghini 18, qui di seguito denominata "Agenzia", e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria **FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.**, con sede in Tirano (SO), via Damiani, 2 - P.IVA 00846800142 di seguito denominata "Operatore Economico"

PREMESSO

che il contratto rep. n. 236 del 09.08.2022, relativo al servizio in oggetto, prevedeva che le attività si concludessero entro 179 (centosettantanove) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di affidamento del servizio stesso, avvenuto con Verbale di Consegna del Servizio prot. n. 7097 del 05/09/2022 e dunque entro il 03.03.2023

VISTO

la comunicazione pervenuta a mezzo Pec di data 17.02.2023, dell'Operatore Economico, assunta al prot. n. 1511 di pari data, con la quale si rappresentava l'esigenza di prorogare di 30 giorni la consegna degli elaborati relativi all'incarico professionale in oggetto soprattutto per i motivi seguenti:

- le difficoltà intercorse per il recupero dei dati necessari per lo svolgimento del servizio di diagnosi energetica relativi al consumo utenze luce e gas;
- le difficoltà di coordinamento con gli enti gestori per l'accesso agli immobili per l'esecuzione dei necessari sopralluoghi ed espletamento delle indagini diagnostiche;
- i ritardi dei tempi di risposta degli archivi consultati per le richieste di accesso documentale

PRESO ATTO

di quanto dichiarato dall'Operatore Economico in merito alle cause del ritardo nell'esecuzione del servizio e che le circostanze di tale ritardo non sono imputabili allo stesso

DETERMINA

di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D. Lgs. 50/2016, una proroga di 30 (trenta) giorni, per cui il termine ultimo per la conclusione del servizio in oggetto senza l'applicazione di alcuna penale viene differito al 02.04.2023 fermo restando che tale proroga è da intendersi come mero differimento temporale e che le somme dovute all'Operatore Economico, sia in termini di importi che di tempistiche di pagamento, rimarranno invariate rispetto a quanto già contrattualizzato.

II RUP

Ing. Manuel Rosso

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Per accettazione

II Legale Rappresentante del RTP

Ing. Dario Foppoli

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*

Visto

II Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ing. Michela Sandron

*f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005*