



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia

Udine, vedasi marcatura temporale

Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. CUP: G22C20000630005 – ANNO 2020
PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI EX ART. 107 COMMA 5 D.LGS.50/2016.

N. Lotto	Denominazione Bene	CIG
2	SCHEDA PATRIMONIALE GOB0259 (pregio) QUESTURA DI GORIZIA - PIAZZA SAN FRANCESCO	8714430F1E
	SCHEDA PATRIMONIALE UDB0011 (pregio) COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	
	SCHEDA PATRIMONIALE UDB0034 (pregio) CASERMA GUARDIA DI FINANZA "STELLA" LIGNANO SABBIA DORO (UD)	
	SCHEDA PATRIMONIALE TSB0505 COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI SCORCOLA (TS)	

Ditta: RTP

- ❖ **INGENIUM s.r.l.**, con sede in Foligno (PG), Corso Cavour, 84 - P.IVA 02666390543 – in qualità di **capogruppo mandataria** con una quota di partecipazione del 31,5%;
 - **BAGAGLI INGEGNERIA s.r.l.**, con sede in Pescara (PE), Piazza Michele Muzii, 29 – P.IVA 02247180686 – in qualità di **mandante** con una quota di partecipazione del 29%;
 - **MUSA PROGETTI Soc. Coop. di Ingegneria**, con sede in Vittoria (RG), via M. Rapisardi, 7 – P.IVA 01184980884 – in qualità di **mandante** con una quota di partecipazione del 31%;
 - **Studio Professionale Arch. LUCA PANTALONE**, con sede in Ripa Teatina (CH), Via Leonardo da Vinci, 18 – P.IVA 02062750696 – C.F. PNTLCU77S27C632Q – in qualità di **mandante** con una quota di partecipazione del 6%;
 - **Studio Geologico Dr. Geol. GIOVANNI CICCONE**, con sede in Manoppello (PE), Piazza Garibaldi, 8 – P.IVA 01831930688 – C.F. CCCGNN76C19G482Z – in qualità di **mandante** con una quota di partecipazione del 2,5%.

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO: € 189.650,89 (euro centottantanovemilaseicentocinquanta/89), di cui € 1.322,47 (euro milletrecentoventidue/47) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

DURATA DEL SERVIZIO: 157 giorni

CONTRATTO: repertorio n. 239 del 19/09/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

giusta determina di nomina prot. n. 1195 del 16/02/2021 del servizio in oggetto, aggiudicato con determina prot. n. 869 del 07/02/2022, divenuta efficace con nota Prot. n. 4869 del 14/06/2022 ad esito delle verifiche di legge svolte in capo all'Aggiudicatario, e affidato con contratto rep. n. 239 del 19/09/2022 tra l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine via Gorghi 18, qui di seguito denominata "Agenzia", e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria INGENIUM s.r.l., con sede in Foligno (PG), Corso Cavour, 84 - P.IVA 02666390543 di seguito denominata "Operatore Economico"

PREMESSO

che il contratto rep. n. 239 del 19/09/2022, relativo al servizio in oggetto, prevedeva che le attività si concludessero entro 157 (centocinquantasette) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di affidamento del servizio stesso, avvenuto con Verbale di Consegna del Servizio prot. n. 1398 del 15/02/2023 e dunque entro il 22/07/2023

VISTO

- la comunicazione pervenuta a mezzo Pec di data 22/07/2023 dell'Operatore Economico, assunta al prot. n. 6802 di pari data, con la quale si rappresentava l'esigenza di prorogare di 60 giorni la consegna degli elaborati relativi all'incarico professionale in oggetto a causa di problemi di salute che hanno riguardato il direttore tecnico della mandante Bagagli Ingegneria Srl determinando notevoli ripercussioni organizzative interne

PRESO ATTO

- di quanto dichiarato dall'Operatore Economico in merito alle cause del ritardo nell'esecuzione del servizio;
- che le circostanze di tale ritardo non sono imputabili all'O.E.;

DETERMINA

di concedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016, una proroga di **60** (sessanta) giorni, per cui il termine ultimo per la conclusione del servizio in oggetto senza l'applicazione di alcuna penale viene differito al **20/09/2023** fermo restando che tale proroga è da intendersi come mero differimento temporale e che le somme dovute all'Operatore Economico, sia in termini di importi che di tempistiche di pagamento, rimarranno invariate rispetto a quanto già contrattualizzato.

Il RUP
Ing. Manuel Rosso
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005



Per accettazione:
Il Legale Rappresentante dell'R.T.P.
Ing. Riccardo Vetturini
f.to in modalità elettronica
ex art. 24 del D.lgs.82/2005