



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Area Tecnica - Servizi Tecnici

Trasmessa a mezzo *PEC*

Torino, data del protocollo

Spett.le
EDIL COIM S.R.L.,
via Fleming 5
28100 – Novara (NO)
P.iva 01809030032
edilcoim@pec.it

**Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico dei locali da destinare alla nuova sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli sito in Piazza Mazzini (civ. 8) a Vercelli (VC) – Scheda patrimoniale VCB0001. CIG: B2B566DA8B CUP: E62H23005430001
CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa appaltatrice dei lavori mezzo e-mail del 11/10/2024, assunta al prot. n. 2024/12478/DR-TO del 15/10/2024 della Direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio, e pertanto in tempo utile, ai sensi dell'art 121, c. 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

CONSIDERATO CHE

- la circostanza esposta dall'Operatore relativa alla tempistica nell'approvvigionamento dei materiali per la realizzazione della bussola d'ingresso non consentono di concludere il cantiere nei tempi stabiliti nel contratto;
- le tempistiche contrattuali prevedono la conclusione delle lavorazioni il 16/10/2024;

PRESO ATTO

che i fatti di cui sopra non sono imputabili all'appaltatore che ha finora manifestato la volontà di rispettare le tempistiche contrattuali e ha messo in atto le azioni finalizzate allo stesso obiettivo;

CONCEDE

all'impresa in indirizzo una proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto. Si dà atto del fatto che, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 05/11/2024.

La suddetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

il RUP
ing. Barbara Gagliardi