

DIVISIONE CALCESTRUZZI

Prove a Compressione su Cilindri di Cls

(D.M. 17/01/2018, UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-3)

Rapporto di prova N° 0277

Monteforte Irpino, 01 ottobre 2018

Verbale di Intervento N° 0244 del 27 settembre 2018

Committente dei lavori: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria

Cantiere: Servizi Tecnici per il completamento ed ampliamento del polifunzionale "Manganelli" per la nuova sede del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato, Reggio Calabria (RC)

Opera: Edificio Polifunzionale "Manganelli"

Prove richieste da: A.I.C.I. Engineering S.r.l.

Descrizione materiale: n.02 carote di calcestruzzo

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla	Data Prove	Data Prelievo	Posizione in opera	Dimensioni (mm)		Rapporto h/d	Massa (gr)	Massa Vol. (kg/mc)	Carico Rott.(KN)	fc (N/mm2)	Tipo Rott.* (S/NS)
				d	h						
C11"-2°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scala centrale - Piano secondo	73,5	148,0	2,0	1434	2284	121,20	28,56	S
C12"-2°P	01/10/18	26/09/18	Parete corpo scala centrale - Piano secondo	73,5	147,2	2,0	1444	2315	144,01	33,98	S

* Tipo di Rottura: S: soddisfacente; NS: non soddisfacente (UNI EN 12390-3)

Richiesta NON Sottoscritta dal Direttore dei Lavori

Tutti i dati sono forniti dal richiedente

Attrezzatura Utilizzata: Pressa Controls a doppia camera di prova da 600/15 kN mod. 50-C92220 Matr. 15007267

Note: Prelievo effettuato da C.M.G. Testing S.r.l.



Il Tecnico Sperimentatore

Geom. Gaetano Rodà

Il Responsabile della Sperimentazione

Dr. Augusto Meo

C.M.G. Testing Srl | Laboratorio

 Via Piano Alvanella s.n.c. - 83024 Monteforte Irpino (AV)
 Tel. 0825.682892 Fax 0825.68060 avellino@cmgtesting.it

www.cmgtesting.it

 Azienda con sistema di gestione
 per la qualità certificato da ANCCP
 - UNI EN ISO 9001 : 2015 -


ALIG

 ASSOCIAZIONE LABORATORI
 DI INGEGNERIA E GEOTECNICA