



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Veneto

Venezia Mestre, 08/09/2023
Prot. n. 2023/11234/DR-VE

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, del servizio di verifica dell'UPS P/N 6MTA60K00A S/N LZ32UP728500003 presso la sede dell'Agenzia del Demanio DR Veneto, sita in via Borgo Pezzana, 1 Venezia-Mestre

SMARTCIG: Z423BA74CC

Ditta: RPS s.p.a Riello Power solution

Importo intervento: di € 380,00 (trecentottanta/00) più IVA

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto RUP in qualità di direttore dell'esecuzione del servizio, preso atto che:

- con determina prot. n. 2023/1118RI/DR-VE del 22/06/2023 è stato autorizzato l'importo di €380,00 (euro trecentottanta/00) oltre IVA per le attività in oggetto;
- il servizio è iniziato il giorno 08/09/2023 come da verbale di avvio dell'esecuzione prot. n. 2023/1120/DR-VE relativamente all'intervento in oggetto
- il servizio si è concluso il giorno 08/09/2023 giusto certificato di ultimazione delle prestazioni prot. n. 2023/1128 RI/DR-VE;

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto, eseguito dalla ditta RPS S.p.a. Riello Power Solution con sede in Viale Europa ,7 – 37045 Legnago (VR), CF e P.IVA. 02647040233, è stato **REGOLARMENTE ESEGUITO**, secondo quanto concordato, nelle modalità e tempistiche previste.

Per quanto sopra, si liquida la somma di € 380,00 (trecentottanta/00) più IVA.

Per la Ditta
RPS s.p.a Riello Power solution

**Il Responsabile del
Procedimento**
Angelo Pizzin



REPORT di INTERVENTO TECNICO

contratto manutenzione: _____

numero: 01 - 119199

tipo di intervento

correttivo
sopralluogo

altro



locazione	ragione sociale	AGENZIA DEL SERVIZIO						n° civ.	1
	via / piazza	via BORGO AZZURRO						prov.	VE
	CAP	30134	località	MESENE					
	persona di rifer.							tel.	

dati appareati e dati accessori	S/N	L232UP728500003	P/N	617A604001	nota	175 5760
	S/N		P/N		nota	
	S/N		P/N		nota	
	S/N		P/N		nota	

misure	ambiente idoneo	si	no	tensioni INGRESSO L/N	L1	234	V	tensioni USCITA L/N	L1	231	V	tensioni BATTERIA	V+	324
	climatizzato	si	no		L2	238	V		L2	231	V		v-	324
	temperatura	21 °C			L3	235	V		L3	230	V		capacità	Ah
	pulizia	scarsa	media	buona	frequenza ingr.	49.9	Hz	frequenza uscita	49.9	Hz	num. elementi	48		
	tipo di carico	informativo			correnti eff. uscita (% A)	% L1		correnti picco uscita (% Ap)	% L1	12	carico applicato (% su nominale)	% L1	5	
	lampade	industriale				% L2			% L2	12		% L2	2	
	medicale			% L3			% L3		12	% L3		5		

attività	verif. tensioni in/out	ok	altro	
	verif. caricabatterie	ok	altro	
	efficienza batterie	buona	scarsa	autonomia: 100 minuti con carico: 8 %
	efficienza ventilaz.	ok	altro	

note	anomalia riscontrata	VENTILAZIONE BATTERIE E VPS		
	operazioni eseguite	ESEGUITA VERIFICA DI CORREZIONE FUNZIONAMENTO E SOSTA PERO BATTERIE		
	osservazioni	DALL'ESAME DELLA PLACA DI SOSTA BATTERIE A RICERCA CHE LE BATTERIE SONO IN UN ADDEBBIAMENTO M. UOMO VPS IN FUNZIONAMENTO NORMALE.		

materiali sostituiti	codice				descrizione				q.tà

Si certifica che è stato verificato il funzionamento degli apparati secondo quanto previsto dalla relativa documentazione e dal manuale d'uso e che sono state svolte le opportune attività del caso; quanto osservato è specificato nelle note del report.

esito intervento	positivo	data esecuzione	ore viaggio A/R	ore lavoro (per tecnico)	Km viaggio A/R	num. tecnici	firma del tecnico
	negativo						
	sospeso						
	8/9/23	1.5	1.5	160	1		

timbro e firma committente	_____		timbro CAT	_____	riserv. UPSservice
