



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, 09/03/2018

Prot. n. 2018/1862/DRM

Allegati: n. 3

Oggetto: COMUNE DI COLLI AL METAURO (PU) – DEMANIO PATRIMONIALE DELLO STATO – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALIZZATA DI CONTENIMENTO SULLA SCARPATA SUD-EST DEL TERRENO DEMANIALE DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 7 PART. 140 – Scheda PSB0511

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

L'anno 2018 addì 06 del mese di Marzo alle ore 11:00 presso il terreno in oggetto, sito nel Comune di Colli al Metauro (PU), censito al catasto terreni dello stesso Comune al Foglio 7 part. 140 viene redatto il seguente verbale:

la sottoscritta ing. Federica Farinelli, in qualità di tecnico incaricato dall'ing. Tiziano Pelonara, Responsabile dell' U.O. Servizi Tecnici della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio,

alla presenza dell'arch. Mario Russo Responsabile dei Servizi Territoriali Ancona 1 dell'Agenzia del Demanio;

alla presenza del geom. Mantoni Lucio del Comune di Colli al Metauro;

alla presenza del proprietario dell'abitazione prospiciente l'area in frana sig. Shpendi Gjin;

premesso che in data 05/03/2018 è stata data comunicazione dal sig. Shpendi Gjin tramite l'avvocato Carlo Santilli che si è verificato uno smottamento di terreno dalla scarpata prospiciente la sua proprietà;

considerato che è stato effettuato un primo intervento da parte del Comando Provinciale dei VVF di Pesaro Urbino, il cui verbale prot. 2692 del 24/02/2018 è stato inviato a questa Direzione Regionale dal Comune di Colli al Metauro in data 06/03/2018;

considerato che l'intervento dei VVF è consistito nell'interdizione dell'accesso alla corte prospiciente la scarpata in frana mediante transenne;

dopo essersi recata sul posto per gli opportuni accertamenti, ha constatato quanto segue:



Via Fermo 1 – 60128 - Ancona. tel 071/289911 – Faxmail 06/50516073

e-mail dre.Marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

DETTAGLIATE NECESSITÀ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE CON SOMMA URGENZA:

Smottamento di terreno dalla scarpata che ha occupato una porzione della corte dell'abitazione della sottostante proprietà.

CAUSE DETTAGLIATE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

Le precipitazioni nevose verificatesi nell'ultima settimana di febbraio fino ad inizio marzo e le successive piogge.

DETTAGLIO LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:

I lavori necessari al ripristino del versante in frana e quindi le opere di sostegno del pendio in oggetto, sono per la maggior parte interventi di natura strutturale e pertanto ai fini della progettazione, si rende necessario acquisire uno studio geologico dell'area interessata dalla frana, in modo da stabilire con certezza la causa del fenomeno intercorso.

Pertanto nelle more della redazione della relazione geologica, della progettazione strutturale esecutiva e della realizzazione dell'intervento risolutore, si prevede la posa in opera di opere provvisoriale, consistenti nell'esecuzione di una palizzata, realizzata a valle della scarpata, costituita da pali in legno infissi nel terreno collegati da un orditura trasversale di tronchi di castagno, finalizzata al contenimento dei fanghi e del solo terreno superficiale che potrebbe scendere dalla scarpata.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Si ritiene di dover procedere immediatamente all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni s.r.l. con sede in Serra Sant'Abbondio (PU), via Lago n.4/2, P.IVA n° 01106130410 per l'importo concordato a misura di € 16.850,39 oltre IVA, da ritenersi congruo per l'esecuzione delle opere richieste.

Il Tecnico Incaricato
Ing. Federica Farinelli

Federica Farinelli

L'impresa esecutrice
IMPRESA EDILE STRADALE
Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni s.r.l.
GUIDI GIOVANNI s.r.l.
Via Lago, 4/2
61040 SERRA SANT'ABBONDIO (PU)
Part. IVA 01106130410

Visto: Il Direttore Regionale
Raffaella Narni



Raffaella Narni


Allegati:

- documentazione fotografica;
- estratto di mappa con individuazione area oggetto di intervento;
- planimetria con indicazione della zona di intervento;


no

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:





ESTRATTO DI MAPPA CON INDIVIDUAZIONE TERRENO DEMANIALE:



PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO:

