



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana e Umbria

Firenze, data del protocollo

A

Geom. Antonella Tofanelli

P.IVA: 05388820481

PEC: antonella.tofanelli@geopec.it

Oggetto: Affidamento diretto con procedura ex art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11.09.2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108 del 29.07.2021 di conversione del D.L. 31.05.2021 n. 77, per le attività di rilievo topografico, di aggiornamento dei dati catastali e presentazione APE degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria ed ubicati nelle Province di Livorno e Pisa. CIG: 9532379001, CUP: E12B22000620001. Concessione 2a proroga

Premesso che con nota prot. 2023/252/RU del 13.02.2023 il sottoscritto ing. Giorgio Varrica, in qualità di responsabile del Procedimento, ho consegnato all'Operatore Economico il servizio in oggetto, indicando come termine per dare compimento allo stesso il 23.03.2023;

In data 22.03.2023, con nota assunta al protocollo 2023/4503 della scrivente, l'Affidatario ha richiesto una proroga di 30 giorni, alla luce dell'attesa di risposte da parte dell'Agenzia del Territorio di Pisa e Livorno inerenti aspetti tecnici e della firma della CCIAA sul tipo di aggiornamento inerente l'immobile denominato "Fortezza Vecchia" di Livorno;

In data 23.03.2023, con nota prot.2023/4678/RU, è stata concessa una proroga di 30 giorni, sicchè il termine di scadenza è stato posticipato al 23.04.2023.

Con nota del 21.04.2023, assunta al prot.2023/6159 di questa D.R., la geom. Antonella Tofanelli ha richiesto una proroga di 15 giorni limitatamente alle attività inerenti l'immobile denominato "Fortezza Vecchia", allibrato alla scheda patrimoniale LID002, a causa del malfunzionamento del sistema dell'Ufficio per il Territorio dell'Agenzia delle Entrate di Livorno, come segnalato dallo stesso Ufficio con mail del 20.04.2023;

Il Sottoscritto ing. Giorgio Varrica, sentito il DEC, concede all’Affidatario, geom. Antonella Tofanelli, la proroga di 15 giorni per la motivazione sopra riportata. L’ultimazione del servizio dovrà avvenire entro il 08.05.2023, compatibilmente con la risoluzione delle problematiche tecniche dell’Ufficio per il Territorio di Livorno.

Si rimanda al DEC ogni adempimento di Legge.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
Ing. Giorgio Varrica