

		CRONOPROGRAMMA - RAZIONALIZZAZIONE EX CASERMA GUCCI (BOD0014)																																																																																										
		2019					2020					2021					2022					2023					2024					2025					2026					2027																																																		
		giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
FASI	n	Attività																																																																																										
PROGETTAZIONE	1	Predisposizione gara per Progettazione/DL/CSP/CSE																																																																																										
	2	Gara per affidamento Progettazione/DL/CSP/CSE																																																																																										
	3	Progettazione definitiva																																																																																										
	4	Predisposizione gara per Organo Verifica Progettaz.																																																																																										
	5	Gara per affidamento Verifica del Progetto																																																																																										
	6	Conferenza Servizi/Pareri/Verifica Progetto definitivo/CTA																																																																																										
	8	Progettazione esecutiva																																																																																										
	9	Verifica e Validazione progetto esecutivo																																																																																										
	REALIZZAZIONE	10	Predisposizione Gara di Appalto Lavori																																																																																									
11		Predisposizione gara Organo di Collaudo																																																																																										
12		Gara di Appalto per esecuzione dell'intervento																																																																																										
13		Gara per affidamento Organo di Collaudo																																																																																										
14		Esecuzione dei lavori																																																																																										
15		Collaudo ed immissione in uso amministrazioni																																																																																										
		Approvazione piano investimenti Affidamento servizio di progettazione/direzione/CSP/CSE Consegna progetto definitivo Affidamento servizio di verifica della progettazione Consegna progetto esecutivo Affidamento servizio di collaudo in corso d'opera Affidamento dei lavori SCADENZA FIP Termine lavori Termine per collaudo ed immissione amministrazioni																																																																																										