



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

DETERMINA DI APPROVAZIONE DI MODIFICA AL CONTRATTO

Oggetto: Lavori di restauro e risanamento conservativo delle lastre di rivestimento di facciata e di rifacimento della copertura e bonifica dell'amianto del bene denominato "Casa della Libertà" di proprietà dello Stato, situato in Piazza della Libertà, 7 – Bergamo (BG).

CIG: 9275050D61 - CUP: G15F22000150001

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii., da ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 25 novembre 2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021, e in particolare l'art. 4 che al comma 5 prevede che in coerenza con l'assetto e la missione delle strutture centrali e territoriali, l'organizzazione interna, le competenze e i poteri sono stabiliti con atto del Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Comitato di Gestione;

VISTA la comunicazione organizzativa n.18 del 03/02/2022 con la quale, con effetti e decorrenza a partire dal 01/03/2022, l'Ing. Massimiliano Iannelli è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Lombardia, in ottemperanza alla Determinazione n. 98 del 17 dicembre 2021;

VISTA la determinazione n. 99 del 22.12.2021 prot.n. 2021/22401/DIR con la quale è stato definito il Modello organizzativo delle Direzioni Territoriali, modificata dalla Determinazione n. 105 del 05.04.2023 con la quale è stato definito il Modello organizzativo delle Direzioni Territoriali;

VISTA la determinazione n. 103 del 5 aprile 2023, prot. n. 2023/8974/DIR, con la quale sono state definite le competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 della predetta determina n. 103, che attribuisce ai responsabili delle strutture territoriali il potere, tra l'altro, "in relazione alla progettazione ed esecuzione di interventi edilizi, stipulare e risolvere con le clausole più opportune, i relativi contratti, curando le procedure di gara e provvedendo a tutti gli atti connessi e conseguenti, in coerenza con i documenti di pianificazione, previa delega del Direttore dell'Agenzia, per importi pari o superiori a Euro 5.000.000 ";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.16.07.2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* convertito con modificazione in legge 11.09.2020 n. 120;

VISTO il D.L. 31.05.2021, n. 77 *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

PREMESSO CHE

- con determina prot.n.2022/1794 del 31/08/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al Raggruppamento Temporaneo tra la Società Lithos S.r.l., con sede in Sestiere Castello 5236 - 30122 Venezia, P.IVA 01998860272 (capogruppo) e la Società Gasparoli S.r.l., con sede in via Trombini n.3 - 21013 Gallarate (VA), P.IVA 01865770125 (mandante), risultato primo nella graduatoria finale con un punteggio complessivo, per offerta tecnica ed economico-temporale, di 97,56 punti;
- con contratto d'appalto prot.n.2022/1961 del 16/09/2022 i lavori sono stati affidati al suddetto Raggruppamento Temporaneo per l'importo complessivo di € 1.743.201,60, di cui € 242.129,56 quali costi della sicurezza ed esclusa IVA di legge, in virtù del ribasso presentato in sede di offerta pari al 7,28% sull'importo posto a base di gara;
- per effetto del ribasso del 7% offerto dall'Aggiudicatario sulle tempistiche poste a base di gara, la durata di esecuzione dei lavori è stata rideterminata in complessivi 139 (cento trentanove) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori;
- in data 26/09/2022, con verbale assunto al prot.n.2022/2042, è stata effettuata la consegna dei lavori in regime parziale a causa dell'indisponibilità di alcune aree e nelle more dell'ottenimento della concessione dell'occupazione del suolo pubblico;
- in data 24/10/2022, a seguito del rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico e della liberazione delle aree

indisponibili, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori in parola, stabilendo come termine per l'ultimazione degli stessi il giorno 12/03/2023;

- in data 07/11/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l'ordine di servizio n.1 assunto al prot.n.2022/2436;
- in data 30/11/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l'ordine di servizio n.2 assunto al prot.n.2022/2747;
- in data 09/12/2022 il Direttore dei lavori ha emesso l'ordine di servizio n.3 assunto al prot.n.2022/2821;
- in data 19/01/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.1 a tutto 12/01/2023;
- in data 07/03/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/3587-I, il Raggruppamento temporaneo affidatario dei lavori ha inviato la richiesta di proroga del termine contrattuale di 35 giorni, accolta dal Responsabile Unico del Procedimento con comunicazione prot.n.2023/3696-U del 08/03/2023, con la quale è stato fissato il nuovo termine al 16/04/2023;
- in data 28/03/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.2 a tutto il 28/02/2023;
- in data 03/04/2023, stante la necessità di provvedere alla messa in sicurezza dei parapetti dei locali in consegna parziale e provvisoria all'UEPE di Bergamo, posti sul fronte nord-est dell'edificio, con nota prot.n.2023/782 la Stazione Appaltante ha chiesto al Responsabile Unico del Procedimento di valutare la possibilità di procedere all'affidamento dell'esecuzione del suddetto intervento all'Appaltatore impegnato nei lavori di cui trattasi, per ragioni di speditezza ed economicità rispetto all'affidamento ad altro operatore economico;
- con nota assunta al prot.n.2023/5535 del 11/04/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto richiesto al Direttore dei lavori di verificare la sussistenza delle condizioni tecniche per poter procedere alla redazione di una perizia di variante per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza dei parapetti;
- in data 14/04/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/5788-I del 17/04/2023, il Raggruppamento Temporaneo affidatario dei lavori ha inviato una seconda richiesta di proroga del termine contrattuale di 30 giorni, riscontrata dal Responsabile Unico del Procedimento dapprima con una concessione di 10 giorni di proroga (comunicazione prot.n.2023/5791 del 17/04/2023), ovvero fino a tutto il 26/04/2023, e successivamente pienamente accolta con comunicazione prot.n.2023/6162-U del 21/04/2023, pertanto con nuovo termine al 16/05/2023;
- in data 08/05/2023 il Direttore dei lavori ha emesso il SAL n.3 a tutto il 07/04/2023;

- in data 09/05/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito il parere positivo del Direttore dei lavori in merito alla predetta richiesta di verifica tecnica (comunicazione prot.n.7145-U);
- in data 16/05/2023, con comunicazione assunta al prot.n.2023/7602-I, il raggruppamento temporaneo affidatario dei lavori ha inviato una terza richiesta di proroga del termine contrattuale di 10 giorni, accolta dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data con comunicazione prot.n.2023/7630-U, in virtù della quale il nuovo termine è stato fissato al 26/05/2023;
- in data 23/05/2023 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo pec, la perizia di variante assunta al prot.n.2023/1164, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnico-illustrativa;
 2. Quadro comparativo;
 3. Libretto delle misure;
 4. Analisi nuovi prezzi (n.9 nuovi prezzi);
- in data 24/05/2023 Responsabile Unico del Procedimento, viste le risultanze della perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, ha redatto la propria relazione istruttoria con proposta di modifica del contratto, assunta al prot.n.2023/1191;

CONSIDERATO

- che dagli elaborati della perizia di variante prot.n.2023/1164 si rileva che:
 1. *nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare piccole variazioni al progetto approvato al fine di definire elementi di dettaglio. Alcune modifiche si sono rese necessarie anche per sopraggiunte esigenze da parte dei futuri utilizzatori, del piano terzo dell'immobile. Infine, ulteriori modifiche hanno riguardato migliorie, specie per quanto attiene le di protezione da volatili sulle facciate esterne;*
 2. *alcune lavorazioni non sono state eseguite poiché risultate non necessarie;*
 3. *nel corso dei lavori si è reso necessario apportare modifiche alle quantità previste in progetto finalizzate a risolvere problematiche legate alla realizzazione del nuovo manto di copertura. Le modifiche riportate riguardano essenzialmente aumenti di quantità delle scossaline già previste in progetto;*
 4. *sono stati introdotti n. 9 nuovi prezzi;*
 5. *ulteriori voci sono state portate in detrazione;*
 6. per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive incluse nella perizia di variante sono richiesti 30 giorni;
 7. le modifiche comportano degli importi maggiori per un ammontare complessivo di € 184.272,45;

8. le modifiche comportano degli importi minori per un ammontare complessivo di € 184.219,25, di cui € 59.012,41 di oneri della sicurezza;
 9. a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia di variante l'importo dei lavori ammonta complessivamente a € 1.861.112,92, al lordo del ribasso di gara, di cui € 183.117,15 per oneri della sicurezza;
 10. le modifiche comportano complessivamente un aumento dell'importo originario del contratto, al lordo del ribasso d'asta, di € 53,20, pari allo 0,0028%;
- che dalla relazione istruttoria del RUP prot.n.2023/1191 si rileva che:
 1. le modifiche introdotte dalla perizia di variante sono ascrivibili alla fattispecie di cui all'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 2. il valore complessivo delle modifiche, pari a € 53,20, rientra ampiamente nei limiti previsti dalle lettere a) e b) del medesimo articolo;
 3. le modifiche non superano il quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 né comportano notevole pregiudizio economico per l'Appaltatore e pertanto sono applicate le stesse condizioni previste nel contratto originario;
 4. l'importo del contratto viene rideterminato in complessivi **€ 1.738.954,83** (euro unmilionesettecentotrentottomilanovecentocinquantaquattro/83), al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 7,28%, di cui € 183.117,15 quali oneri della sicurezza, ed esclusa IVA di legge, come risulta dal sottostante quadro di raffronto:

			Importi contratto principale	Importi contratto post variante	Importi netti variante
	A - Importo lavori				
A1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.618.930,16	€ 1.677.995,77	€ 59.065,61
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi inclusi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso		€ 242.129,56	€ 183.117,15	-€ 59.012,41
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A1 + A2)		€ 1.861.059,72	€ 1.861.112,92	€ 53,20
	Ribasso	7,28%	€ 117.858,12	€ 122.158,09	€ 4.299,98
A	Importo lavori ribassato		€ 1.743.201,60	€ 1.738.954,83	-€ 4.246,78

5. il quadro economico, per effetto della perizia di variante, viene aggiornato come segue:

			Importi contratto post variante
	A - Importo lavori		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.677.995,77

A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi inclusi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso		€ 183.117,15
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (A1 + A2)		€ 1.861.112,92
	Ribasso	7,28%	€ 122.158,09
A	Importo lavori ribassato		€ 1.738.954,83
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		
B3	Imprevisti (fino al 10%)		€ 186.105,97
B4	Accantonamento per revisione prezzi ex art. 106 comma 1 lett. a)		€ 59.851,21
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 37.222,26
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€ -
B8	Spese per pubblicità		€ -
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ -
B10	Spese tecniche per Progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 101.221,15
B11	Spese tecniche per Direzione Operativa		€ 40.003,11
B12	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP per verifica e validazione		€ -
B13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo		€ 3.151,98
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -
B15	Spese per opere artistiche, ove previsto	0%	€ -
B16	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		€ -
B17	Oneri della sicurezza opzionali legati alle misure di contenimento del Covid-19	2%	€ 37.221,19
B18	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	10%	€ 173.895,48
B19	I.V.A. al 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€ -
B20	I.V.A. al 22% su indagini... (22% di B2)	22%	€ -
B21	I.V.A. al 10% su imprevisti (10% di B3)	10%	€ 18.610,60
B22	I.V.A. al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)	10%	€ 5.985,12
B23	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	€ -
B24	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9+B26)	22%	€ -
B25	I.V.A. 22% su spese tecniche progettisti (22% di B10+B30)	22%	€ 23.159,40
B26	I.V.A. 22% su spese tecniche DO (22% di B11+B31)	22%	€ 8.800,68

B27	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B12+B32)	22%	€ -
B28	I.V.A. 22% su spese tecniche collaudo (22% di B13+B33)		€ -
B29	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	€ -
B30	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	€ 4.048,85
B31	Contributi cassa di previdenza per DO	0%	€ -
B32	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B12)	4%	€ -
B33	Contributi cassa per collaudo al 4% (di B13)	4%	€ 126,08
B34	I.V.A. 22% su opere d'arte (22% di B14)	22%	€ -
B35	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	€ -
B36	Contributo ANAC		€ 660,00
B37	Economie di gara		€ 185.982,10
B	TOTALE (B1+.....B37)		€ 886.045,17
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 2.625.000,00

6. la perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, comporta una diminuzione di spesa, costituendo ulteriori economie di gara nel quadro economico di progetto, a valere nel capitolo 7759 – linea C commessa P759REBGD001120 e nel Piano Generale 2015 del Manutentore Unico INT_PROV_12271;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale, nonché la relazione istruttoria con proposta di modifica al contratto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento ed assunta al prot. n. 2023/1191/Atti del 24.05.2023;

DI APPROVARE la modifica al contratto prot. n. 2022/1961/Atti del 16.09.2022, relativo all'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle lastre di rivestimento di facciata e di rifacimento della copertura e bonifica dell'amianto del bene denominato "Casa della Libertà" di proprietà dello Stato, situato in piazza della Libertà, 7 Bergamo (BG), stipulato con l'operatore economico raggruppamento Temporaneo tra la Società Lithos S.r.l., con sede in Sestiere Castello 5236 - 30122 Venezia, P.IVA 01998860272 (capogruppo) e la Società Gasparoli S.r.l., con sede in via Trombini n.3 - 21013 Gallarate (VA), P.IVA 01865770125 (mandante), per l'importo complessivo di € 1.743.201,60, di cui € 242.129,56 quali costi della sicurezza ed esclusa IVA di legge al momento dell'emissione delle relative fatture;

DI DARE ATTO che la modifica al contratto rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti;

DI DARE ATTO che il valore delle modifiche introdotte dalla perizia di variante rientra nei limiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che le modifiche, con riferimento sia alla loro natura sia al loro importo, non alterano la natura complessiva del contratto;

DI DARE ATTO che la perizia di variante non supera il quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, né comporta notevole pregiudizio economico per l'Appaltatore e pertanto sono applicate le stesse condizioni previste nel contratto originario;

DI DARE ATTO che la perizia di variante, non superando il quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, sarà accompagnata da atto di sottomissione;

DI DARE ATTO che in virtù del ribasso offerto in sede di gara, pari al 7,28%, l'importo del contratto viene rideterminato in complessivi € **1.738.954,83** (euro unmilionesettecentotrentottomilanovecentocinquantaquattro/83), di cui € 183.117,15 quali oneri della sicurezza, ed esclusa IVA di legge;

DI APPROVARE il seguente quadro economico aggiornato a seguito della modifica contrattuale, che viene così rideterminato:

			Importi contratto post variante
	A - Importo lavori		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.677.995,77
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e costi inclusi nei prezzi unitari non soggetti a ribasso		€ 183.117,15
	Totale importo lavori a base di gara (A1 + A2)		€ 1.861.112,92
	Ribasso	7,28%	€ 122.158,09
A	Importo lavori ribassato		€ 1.738.954,83
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Oneri di scarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento		
B2	Indagini, accertamenti, rilievi, oneri per deposito al GC e altre spese amministrative		
B3	Imprevisti (fino al 10%)		€ 186.105,97
B4	Accantonamento per revisione prezzi ex art. 106 comma 1 lett. a)		€ 59.851,21
B5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ -
B6	Fondo incentivante per attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti Art. 113 D.Lgs. 50/2016	2,0%	€ 37.222,26
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.		€ -
B8	Spese per pubblicità		€ -

B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	-
B10	Spese tecniche per Progettazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		€	101.221,15
B11	Spese tecniche per Direzione Operativa		€	40.003,11
B12	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al RUP per verifica e validazione		€	-
B13	Spese per collaudo tecnico-amministrativo		€	3.151,98
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
B15	Spese per opere artistiche, ove previsto	0%	€	-
B16	Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)		€	-
B17	Oneri della sicurezza opzionali legati alle misure di contenimento del Covid-19	2%	€	37.221,19
B18	I.V.A. 10% sui lavori (10% di A)	10%	€	173.895,48
B19	IVA al 22% su oneri di discarica (22% di B1)	22%	€	-
B20	IVA al 22% su indagini... (22% di B2)	22%	€	-
B21	IVA al 10% su imprevidi (10% di B3)	10%	€	18.610,60
B22	IVA al 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)	10%	€	5.985,12
B23	I.V.A. 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	22%	€	-
B24	I.V.A. 22% su spese di commissioni (22% di B9+B26)	22%	€	-
B25	I.V.A. 22% su spese tecniche progettisti (22% di B10+B30)	22%	€	23.159,40
B26	I.V.A. 22% su spese tecniche DO (22% di B11+B31)	22%	€	8.800,68
B27	I.V.A. 22% su supporto al RUP (22% di B12+B32)	22%	€	-
B28	I.V.A. 22% su spese tecniche collaudo (22% di B13+B33)		€	-
B29	Contributi cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	4%	€	-
B30	Contributi cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	4%	€	4.048,85
B31	Contributi cassa di previdenza per DO	0%	€	-
B32	Contributi cassa per assistenza al rup al 4% (di B12)	4%	€	-
B33	Contributi cassa per collaudo al 4% (di B13)	4%	€	126,08
B34	I.V.A. 22% su opere d'arte (22% di B14)	22%	€	-
B35	I.V.A. 22% su accordi bonari (22% di B15)	22%	€	-
B36	Contributo ANAC		€	660,00
B37	Economie di gara		€	185.982,10
B	TOTALE (B1+.....B37)		€	886.045,17
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€	2.625.000,00

DI DARE ATTO che la perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, comporta una diminuzione di spesa, costituendo ulteriori economie di gara del quadro economico di progetto, a valere nel capitolo 7759 – linea C commessa P759REBGD001120 e nel Piano Generale 2015 del Manutentore Unico INT_PROV_12271;

DI RIASSUMERE formale impegno di spesa per € 2.625.000,00 di cui € 1.738.954,83 per interventi ed € 886.045,17 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprensive di € 185.982,10 per economie di gara;

DI DARE ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante sono richiesti 30 giorni naturali e consecutivi;

DI DARE ATTO che si procederà alla stipula di un atto di sottomissione al contratto principale;

DI DARE ATTO che restano confermate tutte le pattuizioni e le condizioni del contratto principale non espressamente modificate nell'atto di sottomissione;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli obblighi conseguenti dall'approvazione della modifica contrattuale previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Direttore Regionale
Massimiliano Iannelli
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005)

Il Responsabile Servizi Tecnici
Arch. Ciro Iovino
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005)



Il Responsabile Gare e Appalti
Avv. Laura Esposito
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005)

